

PV REUNION 17

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 23/03/2023, de 9h00 à 11h00**

[illegible]

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assisté à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 30/03/23 de 09h à 11h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.	<u>Sens de circulation rue à l'arrière :</u>		
02/03/23	Il doit y avoir quelque part un panneau de sens interdit à remettre au début de la voirie à l'Ouest du Lot H.		
23/03/23	Des panneaux provisoires ont été placés.	EG	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	152			610
Du 16/03/23 au 23/03/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	159	0	0	603

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.	<u>Avancement chantier</u>		
06/10/22	<u>Général</u>		
23/03/23	- Terrassements en cours + rampe jusqu'au fond de fouille pour descendre la machine de forage des pieux. - Apports de chaulage + ciment en fond de fouille pour durcir le plateau de travail machine à pieux.		
2.2.	<u>Dates prévisionnelles</u>		
19/01/23	Le socle de la grue ext (GT2) sera réalisé la semaine prochaine.		
09/02/23	La grue extérieure GT2 sera montée fin mars.		
	Les terrassements sur la hauteur du -2 sont prévus du 15/02 jusqu'à début mars.		
	Pieux des semelles de fondations se feront à partir de début mars.		
	La grue GT1 sera posée sur le radier du -2 début avril.		
23/03/23	L'arrivée de la machine à pieux pour les fondations est prévue lundi prochain.		

2.3. 02/03/23 16/03/23 23/03/23	<u>Planning choix acquéreurs</u> MO et EG vont refaire un planning plus détaillé pour permettre au MO d'augmenter la flexibilité et les délais de verrouillage des décisions tout en ne pénalisant pas EG. Encore à développer par MO et EG.		
3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.			
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 12/01/23 16/03/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> Pour le moment, STAB est occupé à faire le plan d'armature du radier en 2 phases, avec un bordereau 'armatures séparé pour les semelles. STAB n'a pas encore remis à jour complètement son plan du haut -2 (plan STAB 003G). EG aura aujourd'hui les infos sur les auteurs de linteaux pour les différents ascenseurs. Donc, EG enverra ses remarques sur les plans Haut Rez en fin de journée. AR précise qu'il est occupé à finaliser ses remarques sur les plans de coffrage haut Rez et Haut +1.	STAB STAB	
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
5.3. 06/10/22 23/03/23	<u>Détails escaliers :</u> AR a transmis les plans de détails des différents escaliers. Concernant les alcôves compteurs et dévidoir incendie, AR doit faire une proposition alternative pour placer les compteurs d'eau à bonne hauteur au cas ou une dérogation d'implantation ne serait plus possible.		
5.4. 13/10/22 26/01/23 02/03/23	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton. AR procédera à ce repérage après remise à jour des plans d'étages chez STAB où des optimisations avec changement de matériaux sont intervenues. En attente des retours de plans de coffrage des étages.	AR	
5.5. 26/01/23 09/02/23 23/03/23	<u>Installation grue centrale :</u> La note de calcul des fondations pour la grue GT1 est à transmettre par STAB à EG. EG a besoin de ce document pour le dossier d'attestation de conformité de la grue. OK. Transmis à EG.	STAB	
5.6. 16/03/23	<u>Percements trémies :</u> Sur question de TS, EG précise que les trémies sont fermées à tous les étages, donc plus besoin de les ventiler en partie haute. En pratique, cela veut dire que les prédalles sont prévues sans réservation. Sur chantier, on coffre simplement une réservation de la taille de la trémie dans le béton de seconde phase. EG précise néanmoins qu'il va essayer de prévoir un max de percements dès la préfabrication des prédalles, et surtout des gros percements.	STAB SECO	
5.7. 16/03/23	<u>Cabine haute tension :</u> Article déplacé du chapitre TS du PV précédent : Dans la cabine haute tension, il est prévu un contre mur maçonné. MO préfère qu'on prévoie un voile de béton qui sera plus étanche que le contre-mur.	STAB	

On part sur une épaisseur de 18cm à l'extrados des pieux. Epaisseur à confirmer par STAB pour garantir une bonne étanchéité.
EG va aussi vérifier ce qu'il est possible de faire pour garantir une bonne étanchéité sans prendre trop d'épaisseur.

6. ARCHITECTURE

6.1. Choix brique de parement :

06/10/22
16/03/23

AR a légèrement réduit le retrait des parties en brique posées verticalement car le rebord inférieur risque de se salir et donc il y a risque de voir apparaître des traces grises sur la façade en briques claires. Garder ce détail à l'œil pour vérifier s'il ne faut pas prévoir une petite cornière de rejet d'eau à ces endroits.

EG

AR

6.2. Coordination des débouchés de ventilations en toiture.

12/01/23

TS et AR doivent encore faire la vérification des sorties de ventilation en toiture, pour s'assurer qu'aucune sortie de ventilation primaire sanitaire ou rejet d'air de ventilation ne se trouve à proximité des terrasses.

AR

TS

02/02/23

Encore à faire.

16/03/23

Par souci d'économie, les coupoles d'accès toiture peuvent être supprimés, car, comme c'est déjà le cas dans le Lot H voisin, les coupoles de désenfumage sont maintenant équipées d'interrupteurs qui permettent de les manoeuvrer en toute sécurité. Ces interrupteurs sont placés en hauteur, juste sous les boîtiers de commande des exutoires au plafond du dernier niveau de l'escalier. Donc plus de risque de ne pas pouvoir ouvrir ou fermer les exutoires par les pompiers en cas de besoin.

En parallèle, les coupoles exutoires de fumée doivent être décalées et implantées au-dessus des paliers des derniers étages.

6.3. Plans de façades.

09/03/23

EG demande à AR de rajouter des références de matériaux sur les façades. A certains endroits, la définition des matériaux de façade manque de clarté.

AR

16/03/23

Encore à faire.

6.4. Châssis.

09/03/23

EG demande à AR de préciser quelle est la teinte RAL des châssis, et si les châssis sont unicolores IN et OUT.

AR

6.5. Châssis local vélos Rez.

02/03/23

De ce fait, MO demande si nécessaire de conserver ces châssis.

16/03/23

AR précise que c'est OK pour supprimer les châssis, mais il faut adapter le détail d'encadrement de baie, pour :

AR

TS

1. Assurer l'étanchéité (empêcher l'eau de pluie de rentrer)
2. Masquer avec un encadrement intérieur les couches d'isolants qui seront désormais visibles depuis l'intérieur. Voir si on prévoit un cadre acier, alu, bois ou autre à définir.

6.6. Descentes d'eau pluviale.

23/03/23

EG précise qu'il y a des incohérences entre les plans / façades / détails AR.

Le balcon type 3 est représenté avec l'avaloir au centre dans les détails. Mais cette disposition est très compliquée à mettre en œuvre car la partie la plus fine du balcon se trouve côté façade, ou il faudrait au contraire plus d'épaisseur de béton pour placer les armatures à coupure thermique. En décalant la DEP sur un côté du balcon, on peut remettre les épaisseurs et pentes intégrées dans le béton dans le « bon sens » (soit avec pente vers l'extérieur).

De plus, sur les élévations, les DEP ne sont pas toujours bien placées par rapport à ces balcons. Décision prise en réunion de placer les DEP toujours du même côté (plus au centre), à droite du balcon en regardant la façade.

AR corrigera ses plans.

AR

EG

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

7.1. Demandes d'intervention entrée des impétrants :

27/09/22

Toutes les offres reçues ont été transmises au MO.

12/01/23

TS a vérifié auprès de SIBELGA.

Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue.

26/01/23 16/02/23	TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS	
7.2. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m.	TS	
16/03/23	AR fera une proposition d'aménagement en plaçant les compteurs électriques côté escalier.	AR	
23/03/23	AR précise que selon lui, dans un compartiment cage d'escalier de secours, on ne peut trouver que des éléments qui concernent directement la cage d'escalier (câblage élec pour l'éclairage ou la détection incendie. Mais tous les éléments autres ne sont pas autorisés. Cela veut dire qu'il faudrait que les compteurs se trouvent dans un autre compartiment feu, donc dans une alcôve derrière une porte coupe-feu. Reste à savoir si une porte qui empiète sur le passage libre du chemin d'évacuation est autorisé. AR fera une proposition sur base des compteurs placés à bonne hauteur, derrière un dévidoir sur pivot.		
7.3. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.		
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.		
26/01/23	TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.	TS	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.4. 26/01/23 16/02/23	<u>Cabine Haute Tension :</u> TS attend les infos de EDI pour connaître la puissance à prévoir pour le transfo. Coup de tel en réunion à EDI : EDI confirme que 500KVA est OK pour 115 Voitures avec un principe de Load Balancing à min 6A – 4KW.	TS	
23/03/23	Note concernant la problématique d'étanchéité des voiles contre-pieux déplacée vers le chapitre STABILITE.		
7.5. 16/03/23 23/03/23	<u>Modifications électriques acquéreurs :</u> Réflexion sur les possibilités de modifications le plus tard possible en cours chez MO et EG.	MO EG	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.6.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.8. 06/10/22 16/03/23	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Les implantations de bouches de ventilation dans les dalles sont examinées en réunion. TS avait prévu de placer les bouches de pulsion à 50cm de la façade, dans l'axe des châssis pour les chambres, et dans les coins des séjours, à 1m de la façade et 1m des murs de refend. On conserve cette implantation ; plus question des 80cm comme décrit précédemment	EG	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.9. 27/09/22 09/03/23	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de STAB, EG précise que les fosses d'ascenseurs doivent faire seulement 110cm de profondeur depuis niveau sol fini -2. Pour l'ascenseur vélos, sur les plans STAB, il n'y a pas de dalle de fond de fosse prévue à mi-hauteur du -2. C'est le radier qui sert de fond de fosse de grande profondeur. Cela semblait ennuyer certains ascensoristes.		

16/03/23	EG vérifiera si c'est mieux pour l'ascensoriste de remettre une dalle permettant de limiter la fosse du monte-charge vélos au strict nécessaire. Ascenseurs de personnes : Sur question de TS, on conserve les caractéristiques des largeurs de trémies d'ascenseurs du projet. La trémie de l'ascenseur F fait 165cm de large, tandis que les autres ascenseurs sont dans des trémies de 180cm de large. Ascenseur vélos : EG précise que selon le fabricant, la hauteur libre à prévoir au-dessus du dernier niveau desservi est de 370cm au lieu de 460cm tel que représenté dans les coupes AR. AR vérifiera les implications pour le local au-dessus de l'ascenseur, dans l'appartement A1A. Si la hauteur devient plus que 250, cela se transforme en chambre donc problème de précadastration et PU peut-être.		
7.10. 10/11/22 08/12/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	
8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22 26/01/23	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> AR doit vérifier avec PEB ce qui est prévu pour les murs autour des noyaux dans les sous-sols. PEB confirme le plan d'implantation des isolants au plafond du -1.	AR PEB	16/02/23
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10. ACOUSTIQUE			
10.1. 06/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple). ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	ACOU	
27/10/22			
10.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	
11. ABORDS			
11.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
11.2. 23/03/23	<u>Mise à jour dossier pour exécution :</u> Pour le bon suivi du dossier, EG demande que ABO place ses documents d'adjudication sur la plateforme COOPERLINK, de sorte qu'ils soient facilement accessibles par tous.	ABO	

12. POINTS POUR MEMOIRE

12.1.	ARCHITECTURE Parement façade : Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 Châssis :	
12.2.	STABILITE	
12.3.	PEB	
12.4.	ABORDS	