

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 23

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 04/05/2023, de 9h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X X X	X X X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS		X	X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Geoffroy JOORIS Responsable Méthode Exécution	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be T : +32 497 51 42 82 E : geoffroy.jooris@bpcgroup.be	X Part Part	X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Alexane BOBICHON – Collaboratrice Julien OBEDIA – Collaborateur	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be	X	X
COORD SECURITE SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
⚠ Pas de réunion le 11/05/23 Prochaine réunion : Mardi 16/05/23 de 14h à 17h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 04/05/23	Prochaines réunions de chantier : Prochaine réunion : mardi 16/05/23 à 14h Réunion suivante : vendredi 26/05/23 à 9h	TOUS	
1.2. 04/05/23	Congés annuels chantier : L'entreprise et le chantier sont à l'arrêt du lundi 17/07 au vendredi 11/08 compris.	TOUS	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	194			568
Du 27/04/23 au 04/05/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	201	0	0	561

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 27/04/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Grue centrale GT1 fonctionnelle - Coulage béton radier zone 1 & 2 en cours. - Ferraillages radier zone 3 et 4 en cours - Réalisation du réseau d'égouttage enterré en cours.		
2.2. 19/01/23 13/04/23 04/05/23	<u>Dates prévisionnelles</u> Les premières FT et les premiers plans de TS commenceront à arriver à partir de dans 1 à 2 semaines. Les verticaux (colonnes et voiles) du -2 démarrent lundi prochaine Les verticaux du -1 démarrent le 26/05 Les verticaux du Rez démarrent le 19/06		

2.3. 02/03/23 13/04/23	<u>Planning choix acquéreurs</u> MO a diffusé un planning de dates butoirs à respecter pour les différentes décisions à prendre subdivisées en 3 phases : 1. Cloisons + gaines ventichape et élec points lumineux plafond 2. Elec + installations sanitaires en chape. 3. Finitions et choix san + mobilier cuisine + signature devis entreprise avec modifications.		
27/04/23	Détail des dates proposées par MO passés en revue.		
3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
3.2. 30/03/23 20/04/23	<u>Variante isolant façade :</u> Proposition d'isolant à faire par EG.	AR ACOU EG	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 27/04/23	<u>Avaloirs à noyer dans le radier :</u> Dans le radier, il est prévu de placer des avaloirs à double niveau. EG doit vérifier que les avaloirs positionnés sur le terrain sont bien conformes.		
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22	<u>Coordination des plans STAB :</u>		
04/05/23	Tableau d'état d'approbation des documents mis à jour aujourd'hui par EG. - STAB doit transmettre le détail de l'ancrage des prédalles de la rampe parking dans les voiles latéraux. - STAB doit également transmettre les détails des ancrages des dalles surbaissées des différents halls d'entrée des immeubles. - STAB doit vérifier ce qu'il y a lieu de faire au niveau des VENTICHAPE. Détail des renforts à prévoir autour des boîtes des collecteurs, et/ou boîtes terminales, qui sont noyées dans le béton. - SECO doit encore approuver les ferraillements des escaliers des sous-sols et les ferraillements des balcons préfabriqués.	STAB STAB STAB SECO	URGENT
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
5.3. 16/03/23 06/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> Principe de doublage de mur encore à finaliser. Attention à l'infiltration d'eau dans les alvéoles des hourdis.		
04/05/23	MO donne son accord pour construire les contre-murs de blocs de béton de 9cm.	EG	
5.4. 13/04/23 20/04/23 04/05/23	<u>Poutres renversées pied des façades en recul aux derniers niveaux :</u> Dans les plans AR, la remontée de poutre renversée fait 42cm Encore à prendre en compte dans les modifications de plans de coffrage de STAB. AR doit vérifier tous les plans des dalles de toitures pour vérifier les dimensions et niveaux supérieurs des différentes poutres renversées (pied des façades au droit des portes-fenêtres) et poutres allèges des acrotères basses et hautes.	AR	
5.5. 20/04/23	<u>Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :</u> EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant KONE, que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.		
5.6. 20/04/23	<u>Pentes de toitures :</u> EG précise qu'il va réaliser directement le béton des prédalles en pente.		

	Le principe est que EG mettra un niveau supérieur constant aux acrotères. Depuis ce niveau haut constant en périphérie, les pentes guideront l'eau de pluie vers les avaloirs disposés majoritairement au centre des immeubles dans des trémies techniques. La pente minimum à garantir sera de 2% (1,5% dans les cas les plus défavorables). EG fera une proposition de plans des pentes de toitures proposées.	EG	
5.7. 04/05/23	<u>Fichier REVIT STAB :</u> AR doit faire la mise à jour de ses coupes dans le parking. AR demande à STAB de lui transmettre sa maquette virtuelle REVIT pour qu'il puisse intégrer les poutres et dalles placées en pente, en récupérant certains éléments chez STAB.	STAB	
6. ARCHITECTURE			
6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	EG/TS TS	
6.2. 09/03/23 30/03/23 20/04/23	<u>Châssis.</u> Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir). MO demande à EG de fournir l'échantillon de couleur correspondant. Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT. EG a demandé un échantillon à son sous-traitant.	EG MO	
6.3. 23/03/23 30/03/23 20/04/23 27/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> EG précise qu'il y a des incohérences entre les plans / façades / détails AR. Les plans et élévations ont été mis à jour chez AR. Concernant la couleur des DEP, d'un document à l'autre, il y a des couleurs différentes. Sur les élévations 3D qui accompagnent le PU, les DEP sont foncées. Sur les élévations 3D de commercialisation, les DEP sont plutôt dessinées en clair (ton sur ton avec la brique). Choix encore à trancher par MO et AR. Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR	
6.4. 23/03/23 04/05/23	<u>Balcons préfabriqués.</u> AR confirme que c'est bien l'échantillon le plus blanc qui est retenu pour la réalisation des balcons préfabriqués. La référence est : WG70 de chez SVK ELBETON	EG AR	
6.5. 04/05/23	<u>Étanchéités des toitures plates.</u> Vu la hauteur des murs d'acrotère, AR a prévu sur son détail de principe en coupe de terrasse sur la toiture, de remonter les étanchéités de toiture jusqu'à 20 à 25cm plus haut que le sol fini (toitures vertes). Par contre, le raccord avec le haut des murs dans les zones non accessibles, qui sont donc finis uniquement avec un profil de rive, prévoit que l'étanchéité bitumineuse soit continue sur toute la face verticale du mur. EG précise qu'il est préférable de prévoir ces remontées complètes sur les faces non visibles des terrasses. Pour rappel, les faces visibles des murs d'acrotère, en périphérie des terrasses d'appartements, sont revêtues d'un enduit teinté. EG fera le tour des différents détails de principe (acrotères basses + garde-corps métallique, acrotère haute bordant une terrasse, acrotère haute dans une zone non accessible de toiture).		
7. GESTION ACQUEREURS			
7.1. 06/04/23 13/04/23	<u>Coordination des modifications acquéreurs :</u> Réunion de coordination encore à faire sur ce point.	MO MO/COM AR	

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 04/05/23	Prochaine réunion TS : Prochaine réunion TS prévue le 16/05/23.	TOUS.	
8.2. 27/09/22 12/01/23	Demands d'intervention entrée des impétrants : Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue.	TS	
26/01/23 16/02/23	TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.		
8.3. 27/09/22	Sprinklage : TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.		
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.		
26/01/23	TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L.	TS	
27/04/23	TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve. Pour le test de débit / pression à refaire, EG doit prendre RDV avec SIBELGA pour qu'on ait les résultats avant de confirmer la nécessité de prévoir la suppression.		
8.4. 30/03/23	Désignation des sous-traitants : EG précise que la plupart des sous-traitants techniques spéciales sont désignés : Chauffage : CAUVIN Sanitaire : LEGRAND Ventilation : BELVENT Electricité : HIFLOW Sprinklage : IFC Astrid : CONNEXT Ascenseurs : KONE confirmé.		
13/04/23			
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.5. 27/04/23	Cabine haute tension : De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.6.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.7.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.9. 27/09/22 13/04/23	Choix du fournisseur des ascenseurs : Fournisseur KONE confirmé.	EG	

9. CONSEILLER PEB

9.1. 27/10/22	Isolation dans les gaines techniques1 : Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9.2. 30/03/23	Taxonomie et PEB :		

06/04/23	Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB. MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.	PEB	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 06/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	ACOU	
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.		
11.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.2. 04/05/23	<u>Balcon appartement D0A :</u> Dans cet appartement, il y a un balcon dessiné chez AR, et sur les plans commerciaux. Il manque sur les plans des abords. A compléter. ATTENTION car il y a une différence de niveau entre les 2 terrasses raccordées respectivement sur le niveau 48,80 pour l'appartement C0A, et sur le niveau 48,15 pour l'appartement D0A, soit 65cm de dénivelé entre les 2 balcons. Il faudra prévoir un brise-vue (treillage + lierre) sur le côté droit de la terrasse de l'appartement C0B. Il faudra aussi prévoir un brise-vue en bois entre cette terrasse et la terrasse de l'appartement E0A. AR précise qu'il faut faire attention aux vues qui seront encore possibles depuis la terrasse du D0A. Les brise-vue, bois ou végétaux ainsi que le niveau plus bas de cette terrasse, vis-à-vis de sa voisine, risque de fortement engoncer celle-ci.	ABO	
12.3. 04/05/23	<u>Réseau d'égouts :</u> ABO doit encore revoir son réseau d'égouts dans les abords. Les avaloirs qui récupéraient les eaux du jardin sont modifiés (eau de ruissellement qui coulent dans un drain en bord de dalle (à la rive Ouest de la dalle de parking)). AR précise qu'il faut aussi prévoir les trainantes horizontales enterrées en pieds de façades, pour le raccordement des différentes DEP en intérieur d'îlot venant principalement des balcons.	ABO	
13. POINTS POUR MEMOIRE			
13.1.	ARCHITECTURE <u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 <u>Châssis :</u>		

13.2.

STABILITE

13.3.

PEB

13.4.

ABORDS

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre



Planning Amont: Plans BPE (Bon pour Exécution).

Chantier : Erasme lot I
Version du 03/02/2023

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dds de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

ERASME - LOT I planing AMONT _plans_2023.02.03

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 27/04/2023 (3 pages).

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



			plan	ind		date	Rem par	
STAB COF								
	Fond							
		OK	001	G				
		OK	001	H				ajout isolant sous semelle
	Ht SS-2							
		OK	003	L				
		OK	003	M				
	HtSS-1							
			002	I		07/04/2023	BPC: 2 mails	linteau lift E + P10 à P13
		non	002	I		10/04/2023	BPC	colonne à faire en C40/50 + talon escalier
		OK	002	K				
	Ht Rez							
		OK	004	B		09/03/2023	AR	remarques dans mail
		non	004	C		12/04/2023	BPC/AR	remarques ouvertures châssis local vélo +
		non	004	D		17/04/2023	mail BPC	ouverture entrée bloc F+ linteaux ascenseurs
								+ hauteur dalle au-dessus lift vélo
	Ht +01							
			005	B			BPC	A-CONTROLLER
		OK	005	B		17/03/2023	AR	
		non	005	C		13/04/2023	BPC	remarques
	Ht +02							
			006	B			BPC	A-CONTROLLER
			006	B		17/03/2023	AR	
			006	C		18/04/2023	BPC	remarques
	Ht +03							
			007	C				reçu 06-04-2023
						27/03/2023		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv.
						19/04/2023	mail BPC	STAB et ARCH à contrôler (JBS)
								Hauteur libre cabanon ascenseurs
STAB FER								
	Fond							
	Ht SS-2							
		OK	201	-	poutre	21/03/2023	BPC	remarque ne sera pas adaptée --> sur chantier
		OK	202	A	poutre	23/03/2023	NEANT	II Remarque SECO 09-03-2023
		OK	202	B	poutre	07/04/2023	NEANT	
		OK	203	-	poutre			
		OK	241	-	dalle	23/03/2023	NEANT	
		OK	241	A	dalle			
		OK	242	-	dalle	23/03/2023	NEANT	
		OK	242	A	dalle			
		OK	108		rampe			
			261	-	colonne	16/03/2023	BPC	
		OK	261	A	colonne	22/03/2023	NEANT	
		non	261	B	colonne	12/04/2023	BPC	renfort dans colonne C12/C17

ERA I-Liste REM plans STAB AR.xlsx

1

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



		plan	ind		date	Rem par	
	OK	261	C	colonne			
		281	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	281	A	voile			
		282	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	282	A	voile			
		283	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	283	A	voile			
		284	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	284	A	voile			
HtSS-1							
	non	303	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	304	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	305	-	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	306	-	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	307	-	poutres			
	non	308	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	341	-	prédalle			
	OK	342	-	prédalle			
	Non reçu			dalles			ne pas oublier zones CSP hourdis
	non	243	-	rampe	17/04/2023	BPC	pas de percement dans rampe // hauteur libre?
		361	-	colonnes	07/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	381	A	voiles			
	OK	381	B	voiles			
	OK	382	A	voiles			
	OK	382	B	voiles			
							PLAN BPE = sans remarques
Haut REZ							
				poutres			date au plus tard le 29/05
				colonnes			date au plus tard le 22/05
				dalles			date au plus tard le 29/05
		441		prédalle	25/04/2023		date au plus tard le 24/04
		442		prédalle	25/04/2023		date au plus tard le 24/04
		481		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
		482		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
		483		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
Haut +1							
				poutres			date au plus tard le 19/06
				colonnes			date au plus tard le 12/06
				dalles			date au plus tard le 19/06
				prédalle			date au plus tard le 08/05
				voiles			date au plus tard le 26/04
Haut +2							
				poutres			date au plus tard le 08/08
				colonnes			date au plus tard le 31/07
				dalles			date au plus tard le 08/08
				prédalle			date au plus tard le 05/06
				voiles			plus de voiles

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



		plan	ind		date	Rem par	
AR							
	ESCALIER						
	sous-sols					AR	En attente remarques AR
						SECO	En attente remarques Seco ferrailage
						TPF	remarques ferrailage OK
						TPF	en attente remarques cornière de fixation
	Balcons				23/03/2023	BPC	
						TPF	En attente remarques ferrailage
						SECO	En attente remarques ferrailage
	SS-2						
	SS-1						
	REZ				20/03/2023	BPC	Différents étages : souci NIVEAUX
	Et07 (toit)	107	C		14/04/2023	BPC	Niveau sup lift F est FAUX
					27/03/2023		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
					19/04/2023	mail BPC	Hauteur libre cabanon ascenseurs
					18/04/2023	BPC	Hauteur chassis --> réponse AR 19/04
					17/04/2023	BPC	hauteur libre : rampe parking : trémie T2c (axe Ae)