

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 28

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 15/06/2023, de 9h00 à 12h30**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS		X	X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Geoffroy JOORIS Responsable Méthode Exécution	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be T : +32 497 51 42 82 E : geoffroy.jooris@bpcgroup.be	Part X Part	X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Alexane BOBICHON – Collaboratrice Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 22/06/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 04/05/23	<u>Congés annuels chantier :</u> L'entreprise et le chantier sont à l'arrêt du lundi 17/07 au vendredi 11/08 compris.	TOUS	
1.2. 26/05/23	<u>Changement conseiller PEB :</u> La personne en charge du dossier PEB du projet est en instance de départ de chez TPF. MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspend (voir ci-dessous chapitre PEB.	PEB	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	236			526
Du 08/06/23 au 15/06/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	243	0	0	519

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 15/06/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Verticaux du -1 zone 1 fini. - Verticaux du -1 zone 2 & 3 en cours. - Verticaux du -2 zone 4 fini - Pose des hourdis haut -2 zone 4 en cours. - Pose hourdis haut -1 Zone 1 en cours		
2.2. 19/01/23 04/05/23	<u>Dates prévisionnelles</u> Les verticaux du Rez démarrent le 19/06		

3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variante projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 02/06/23	<u>Stockage chantier :</u> MO demande à EG de ne plus rien stocker en dehors des zones autorisées (zone de stockage des cages d'armatures de poutres préfabriquées).	EG	
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 15/06/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> EG précise qu'il y a encore des ajustages de longueur à faire sur le haut Rez, pour les poutres linteaux des 4 baies de portes des escaliers A, B, C et E vers le patio. Ces poutres doivent aller de mur à mur, sur toute la largeur de la cage d'escalier. STAB confirme qu'il faut conserver les poutres de chaînage en façade, au droit des escaliers ? Si on ne les prévoit pas, on risque du flambage des murs de façades. Concernant le percement à prévoir dans la poutre au haut de la trémie d'ascenseur vélos, il faut faire confirmer le percement défini sur le plan de détail AR par l'ascensoriste (confirmation de la dimension et de l'implantation en façade, dans l'axe du châssis du 1 ^{er} étage). EG questionne STAB au sujet des murs silico de façades qui passent à certains endroits à 15cm au dernier étage de chaque partie de bâtiment. EG souhaite passer l'ensemble des façades de ces derniers étages en silico de 15 de large.	EG STAB EG/TS STAB	
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
5.3. 20/04/23	<u>Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :</u> EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant KONE, que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.		
5.4. 16/05/23 15/06/23	<u>Niveau haut des murs d'acrotères :</u> EG a fait une coupe de principe de toiture terrasse. EG demande à STAB de vérifier si OK pour passer les murs de clôture des terrasses privatives en maçonnerie de blocs de béton. Le risque de basculement d'un de ces murs est très faible, et il n'y a pas de différence de hauteur du sol de part et d'autre du mur.	EG	
6. ARCHITECTURE			
6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	EG/TS TS	
6.2. 09/03/23 26/05/23 15/06/23	<u>Châssis.</u> Echantillon RAL 6012 transmis par EG. EG est occupé à négocier les contrats avec les sous-traitants potentiels. EG confirme les suppléments pressentis en coût et en délai. AR précise que, outre les châssis, on voit aussi les garde-corps extérieurs, qui sont le long des châssis. Ils seront vert foncé. Donc selon AR, garder le vert foncé pour la face intérieure des châssis ne pose pas de problème. EG demande au MO de rendre sa décision finale pour la semaine prochaine en vue de la confirmation des offres avec les sous-traitants avant les congés du bâtiment.	MO	
6.3. 23/03/23 20/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir.		

27/04/23	La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR
08/06/23	AR précise qu'après discussion en interne, il préfère les DEP foncées, idem que les châssis et ferronneries. MO précise que de son côté, la préférence va vers une teinte claire, MO prend en référence les DEP zinc visibles sur d'autres bâtiments du site. Si on s'oriente vers ce type de teinte, MO demande si dans ce cas il n'est pas préférable de choisir d'office des DEP en zinc naturel.	
6.4. 16/05/23 15/06/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> Le bordereau des portes intérieures a été transmis par AR à EG. Il y a encore quelques retournements de portes qui sont initiés par OM/COMM. Il faudra faire une MAJ du bordereau en fonction de ces modifications. EG précise que pour le moment, le but est de faire les remises de prix, donc pas d'incidence sur le sens d'ouverture. Il faudra refaire une édition à jour du bordereau juste avant confirmation de la commande des portes. EG prévoindra AR lorsqu'il sera prêt à passer commande. Ne pas oublier que, outre les retournements de sens d'ouverture, il y a encore la décision à prendre par le MO pour les portes vitrées d'entrées de séjours.	AR
6.5. 26/05/23 15/06/23	<u>Briques de façade.</u> La commande est passée. EG attend encore la confirmation de WIENERBERGER pour la réalisation des briques finies 4 faces.	EG
6.6. 26/05/23	<u>Hauteur des garde-corps.</u> Sur question du MO, AR confirme que lors des discussions de mise au point du bon de commande EG, il avait bien été pris en compte la réduction de hauteur pour les garde-corps des 1 ^{er} et 2 ^e étages à 110cm au lieu de 120cm. Il faut encore faire la mise à jour sur les plans de façades et coupes.	AR

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 26/05/23 08/06/23	<u>Planning des modifications acquéreurs à transmettre à EG</u> EG rappelle au MO de faire la mise à jour du tableau avec les dates de fourniture des documents relatifs aux modifications acquéreurs, en prenant en compte les congés annuels de EG.	MO
7.2. 16/05/23	<u>Portes vitrées séjours appartements :</u> MO/COMM doit faire le point en interne sur la possibilité de prévoir en base des portes vitrées aux entrées des séjours, dans certains appartements. Il s'agirait bien de prévoir des portes entièrement vitrées (pas de cadre), mais sur ébrasement avec chambranles bois.	MO

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 27/04/23 26/05/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion suivant demande à faire par MAO. Pas d'activité sur chantier intéressant directement le bureau de TS.	TOUS.	
8.2. 27/09/22 16/05/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> TS a transmis au MO des factures reçues -pour l'ouverture des dossiers de raccordement des impétrants. Pas d'autre nouvelle.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.3. 27/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier.		

TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.4. 27/09/22 15/06/23	<u>Sprinklage :</u> Les tests effectués par VIVAQUA le 04/05/23 montrent que pour le débit d'environ 50m³/h demandé, il y a trop peu de pression (3,7 bar). Donc le groupe surpresseur est indispensable. MO doit vérifier si le budget du surpresseur était bien déjà prévu dans la commande de base faite à EG.		
8.5. 26/05/23 15/06/23	<u>Approbation fiches techniques :</u> TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT du groupe surpresseur, car il est en attente des résultats des tests de débit / pression de VIVAQUA. Suite aux tests de pression de VIVAQUA, TS a approuvé la FT du groupe surpresseur.	EG	
8.6. 26/05/23 15/06/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> EG précise qu'il est occupé à étudier les locaux compteurs et locaux technique eau + sprinklage. EG précise qu'il manque la porte permettant d'entrer dans le local sanitaire. EG est aussi occupé à étudier la possibilité de placer tous les équipements sur le mur côté parking, pour pouvoir supprimer le contre-mur côté pieux ; ce qui permettrait de laisser les pieux apparents et d'ainsi mieux gérer les éventuelles entrées d'eau parasites dans le voile de pieux. Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR.	EG AR	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.7. 26/05/23 15/06/23	<u>Approbation fiches techniques :</u> TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT de la chaudière, car en attente d'avis sur la taxonomie du projet. PEB a confirmé que la taxonomie du projet est OK. TS a approuvé la FT de la chaudière.		
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.9. 26/05/23 15/06/23	<u>Gros-œuvre trémie ascenseurs :</u> Sur le plan AR, au Rez, il y a des petites têtes de murs qui sont représentées de part et d'autre de la baie d'ascenseur vélo côté rue. EG/TS doit vérifier si nécessaire de les retirer, ou bien si c'est OK de laisser ces têtes de murs. Suppression têtes de murs confirmée par EG/TS. Les plans AR et STAB ont déjà été adaptés.		
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9.2. 30/03/23 06/04/23 26/05/23 15/06/23	<u>Taxonomie et PEB :</u> Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB. MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet. Les réponses à ces questions de taxonomie sont toujours attendues. PEB a répondu par mail que le projet est OK au niveau taxonomie.	PEB	
9.3. 26/05/23 15/06/23	<u>Isolation murs aux sous-sols :</u> Sur question de EG, PEB doit confirmer que l'implantation des isolants autour des seules trémies d'escaliers est OK. Il n'y a en effet pas d'isolant prévu autour des trémies d'ascenseurs. PEB a confirmé par mail que pour les trémies d'ascenseurs, on considère un plancher fictif au niveau de la dalle séparant les espaces chauffés et non chauffés (ici le sol du Rez). Donc pas besoin de prévoir de l'isolant en vertical autour de la trémie au sous-sol.	PEB	

9.4. 08/06/23 15/06/23	<u>Coupure thermique au pied des murs Rez :</u> EG précise qu'il est prévu d'office un lit de blocs maçonneries (KIM-BLOCS) sous tous les murs en silico. Par contre, s'il faut remplacer ces KIMBLOK par des blocs isolants (type THERMO-KIMBLOK), c'est plus cher ; ce poste n'a pas été budgété par EG. De plus, EG précise que STAB a refusé de prévoir ces blocs isolés, de plus faible densité, sous les murs ou il y a le plus d'étages superposés (6 niveaux). PEB a aussi confirmé que les ponts thermiques générés par l'absence de coupure thermique sous les murs du Rez ont été pris en compte dans l'encodage du projet au niveau PEB.	PEB	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 06/10/22 27/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> <i>Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).</i> <i>ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.</i>	ACOU	
11.2. 27/10/22 15/06/23	<u>Principes acoustiques généraux :</u> AR a publié les plans avec les mises à jour des portes acoustiques. Reste à confirmer la nécessité ou non de prévoir des portes acoustiques dans les locaux techniques attenants aux SDB (si niveau de bruit dans le local tech est supérieur à 45dB).	EG ACOU	
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> <i>ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments.</i> <i>En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.</i>	ABO	
13. POINTS POUR MEMOIRE			
13.1.	ARCHITECTURE <u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 <u>Balcons béton architectonique :</u> Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70 <u>Châssis :</u>		
13.2.	STABILITE		
13.3.	TECHNIQUES SPECIALES <u>Choix des sous-traitants :</u> <u>Chauffage :</u> CAUVIN <u>Sanitaire :</u> LEGRAND <u>Ventilation :</u> BELVENT <u>Electricité :</u> HIFLOW <u>Sprinklage :</u> IFC <u>Astrid :</u> CONNEXT		

	<u>Ascenseurs :</u>	KONE.		
13.4.	PEB			
13.5.	ABORDS			

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre



Planning Amont: Plans BPE (Bon pour Exécution).

Chantier : Erasme lot I
Version du 03/02/2023

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dâs de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

ERASME - LOT I planing AMONT _plans_2023.02.03

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 15/06/2023 (3 pages).

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans STAB et AR

indL date : 15/06/2023



	adapte préfab		plan	ind		date	Rem par	
STAB Général								
ancrages chimiques dalles						11-05-23	BPC	divers cas de scellements
hauteur acrotère "Hebel"						12-05-23	mail BPC	Toute hauteur = 154
STAB COF								
Ht SS-2								
	OK (?)		003	N		27-04-23		poutre 35x20 entre V67 et V52 (à vérifier si ok) modification linteau porte à faire
Ht SS-1								
	OK		002	Q				
Ht Rez								
			004	H				
	+/- OK		004	I				reçu 13/06 (poutre "sortie jardin" : trop longue de 6 mm)
Ht +01								
	non		005	D		06-06-23	BPC	
	non		005	E		14-06-23	BPC	reçu 13/06
Ht +02								
			006	C		18-04-23	BPC	remarques
			006	D				A contrôler
Ht +03								
			007	C				
Ht +04								
			008	C				
Ht +05								
			009	C				
Ht +06								
			009	C				
Terrasses						27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
Terrasses						05-05-23	BPC	Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures						19-04-23	mail BPC	Hauteur libre cabanon ascenseurs
						15-06-23		Ht+03 "F" Ht +04 "E" Ht +05 "C" Ht +06 "A" : supprimer les perçement d'accès en toiture à partir sas lift
						15-06-23		AR doit donner à STAB implantation exacte des acrotères et murs des terrasses "derrière HEBEL" : Ht +03 +04 +05
STAB FER								
Ht SS-2								
	OK		201	-	poutre	21-03-23	BPC	remarque ne sera pas adaptée --> sur chantier
	OK		202	B	poutre			
	OK		203	-	poutre			
	OK		241	A	dalle			
			241	B	dalle			
	OK		242	A	dalle			
			242	B	dalle			
	OK		108		rampe			
	OK		261	C	colonne			
	OK		281	A	voile			
	OK		282	A	voile			
	OK		283	A	voile			
	OK		284	A	voile			
Ht SS-1								

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans STAB et AR

indL date : 15/06/2023



	adapte préfab	plan	ind		date	Rem par	
		OK	303	C	poutres		
		OK	304	B	poutres		
		OK	305	B	poutres		
		OK	306	B	poutres		
		OK	307	-	poutres		
		OK	308	B	poutres		
		OK	341	-	prédalle		
		OK	342	-	prédalle		
		OK	343	A	dalles		
		OK	344	A	dalles		
		OK	345	-	dalles		
		OK	346	-	dalles		
		OK	243	A	rampe		
		OK	361	A	colonnes		
		OK	381	C	voiles		
		OK	382	B	voiles		
Haut REZ							
		OK	401	A	poutres		
		OK	402		poutres		date au plus tard le 29/05 reçu 1/06/2023
		OK	403	A	poutres		
		OK	404	A	poutres		
		OK	441		prédalle	25-04-23	date au plus tard le 24/04
		OK	442		prédalle	25-04-23	date au plus tard le 24/04
			443		dalles		date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
			444		dalles		date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
			445		dalles		date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
			446		dalles		date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		OK	461	A	colonnes		
		OK	481		voiles		
		OK	482		voiles		
		OK	483		voiles		
Haut +1							
							PLAN BPE = sans remarques
					poutres		date au plus tard le 19/06
					colonnes		date au plus tard le 12/06
					dalles		date au plus tard le 19/06
			541		prédalle		date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
			542		prédalle		date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
			581		voiles		date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
			581	A	voiles		
			582		voiles		date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
			583		voiles		date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
Haut +2							
					poutres		date au plus tard le 08/08
					colonnes		date au plus tard le 31/07
					dalles		date au plus tard le 08/08
					prédalle		date au plus tard le 05/06
					voiles		plus de voiles
AR							
ESCALIER							
sous-sols							
						AR	En attente remarques AR-
						SECO	En attente remarques Seco ferrillage
	OK					TPF	remarques ferrillage OK
	OK					TPF	en attente remarques cornière de fixation
Sas d'entrée							
				A		31-05-23	AR
							TPF
							SECO

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans STAB et AR

indL date : 15/06/2023



	adapte préfab	plan	ind	date	Rem par	
Balcons				23-03-23	BPC	
	OK				TPF	En attente remarques ferrailage
	OK				SECO	En attente remarques ferrailage
SS-2						
SS-1						
REZ	OK			20-03-23	BPC	Différents étages : souci NIVEAUX
		100	H	01-06-23	BPC	incohérence stab-ar
		100	I			à vérifier
ET01	NON	101	D	06-06-23	BPC	cotes "mal accrochées" et incohérence STAB-AR
		101	E			
Et07 (toit)		107	C	14-04-23	BPC	Niveau sup lift F est FAUX
Terrasses	OK			05-05-23	BPC	Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures	OK			19-04-23	mail BPC	Hauteur libre cabanon ascenseurs