

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 36

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 21/09/2023, de 09h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO MO/COM	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	 X	 X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X X Part	 X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Alexane BOBICHON – Collaboratrice Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	 X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be	X	 X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	Excusé	 X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be E : peb.management@tpf.be		 X X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		 X
COORD SECURITE SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		 X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		 X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		 X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 28/09/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 26/05/23	Changement conseiller PEB : La personne en charge du dossier PEB du projet est en instance de départ de chez TPF. MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspens (voir ci-dessous chapitre PEB.		
21/09/23	MO questionne PEB pour vérifier qui peut représenter le bureau TPF pour les questions de PEB. Il serait en effet utile que les points en suspend soient vus en réunion par quelqu'un de chez TPF/PEB.	PEB	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : 15/10/2022

Délai contractuel de base : 762 jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	--------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	334			428
Du 14/09/23 au 21/09/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	341	0	0	421

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 07/09/23	Avancement chantier Général Coulage chape de compression couvrant dalle parking intérieur patio fini. Bloc A : • Couvrant du +1 fini Bloc B : • Couvrant du +1 en cours Bloc C : • Couvrant Rez fini Bloc D : • Verticaux du Rez presque finis Bloc E : • Début pose verticaux du Rez Bloc F : • Couvrant -1 fini		
------------------------------	---	--	--

3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 24/08/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon Avenue des Lilas :</u> Il y a un luminaire public qui est placé en bordure du trottoir, contre la limite du domaine privé. De ce fait, à un endroit, le luminaire public se trouve très proche d'un balcon (à 5cm). Il faudrait envisager de décaler le luminaire pour l'écarter du balcon. Le mieux semble de le décaler vers la gauche d'environ 1,50m. Il sera de ce fait plus près de la porte d'entrée de l'immeuble.	AR	
14/09/23	Il y a aussi un luminaire public mal placé sur la façade Est bloc C – Avenue des Hortensias, à rajouter à la demande de déplacement. AR vérifiera également la façade Nord bloc D-E-F pour vérifier les aplombs des luminaires existants par rapport aux balcons de cette façade.		
21/09/23	MO informe que la 1 ^{ère} demande de déplacement a été faite et payée.		
4.2. 14/09/23	<u>Décalage alignement mur gaine technique T2F :</u> La dalle du couvrant Rez est coulée partout. AR a remarqué qu'au droit de la trémie T2F il aurait fallu prolonger la dalle dans la trémie pour reprendre le mur sur la hauteur du Rez. L'alignement de la dalle doit être le même que sur le plan STAB Haut Rez.	STAB EG	
21/09/23	EG a vu avec STAB pour rajouter des armatures en vue de rallonger la dalle.		
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 07/09/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> <u>Eléments HEBEL acrotères de toitures plates :</u> STAB doit encore vérifier la note de calcul des poutrelles de fixation des éléments HEBEL.	STAB	
21/09/23	Fait. Les variantes d'acrotères ont été validées par STAB et SECO.		
	<u>Acrotères en béton coulé / préfabriqué :</u> STAB a vu avec PEB le nœud constructif du pied d'acrotère. EG prévoit un bloc YTONG de 25cm de haut pour que la continuité de l'isolant horizontal de la toiture avec la façade se fasse au moins sur la moitié de l'épaisseur de l'isolant de toiture. La note de calcul des acrotères béton a été vérifiée par STAB.	STAB	
	STAB doit ajuster la limite entre éléments en béton coulé et éléments HEBEL dans le plan haut +3.		
21/09/23	STAB doit ajuster la limite entre éléments en béton coulé et éléments HEBEL dans le plan haut +3. Sur le plan STAB du Haut +3, la correction n'est pas encore complètement faite.		
	<u>Trémie T2E :</u> Dans les plans AR, la trémie fait 134cm de long, mais les cloisons autour de cette trémie permettent d'élargir la trémie, du 2 ^e au 4 ^e étage. AR transmet à STAB les modifications de trémie, aux différents étages. L'espace de la trémie est plus large au dernier étage (55 au lieu de 50cm libre intérieur). On ne change rien pour ne rien modifier au niveau des surfaces. Encore à modifier chez STAB sur le plan Haut +1.		
21/09/23	Fait.		
5.2. 07/09/23	<u>Baie séjour Appt C5B :</u> AR a vérifié les surfaces d'éclairément. Le châssis peut garder la même largeur. On remonte l'allège G.O. à 87cm au-dessus du sol appt fini, soit Niv +65,37 (pour 90cm fini dessus tablette). Pour ce qui concerne les gaines de ventilation présentes sur le toit, on en fait passer une sous la fenêtre, le plus près possible de la façade. L'autre gaine est déviée pour passer le plus lin possible.		
21/09/23	Fait, STAB a adapté dans les plans le niveau du linteau et les dimensions de la baie.		

5.3. 07/09/23	<u>Couvrants derniers étages des cages d'escaliers :</u> AR a constaté que les couvrants des cages d'escalier ne sont pas prévues en prédalles. STAB va corriger ses plans. On peut prévoir 1 prédalle qui porte sur la largeur de la cage d'escalier (portée 180cm), sans devoir prévoir de filière d'étalement, très difficile car on se trouve au-dessus de l'escalier. Il faut tout au plus renforcer les barres supérieures des raidisseurs. STAB adaptera son plan. A prévoir au haut + 3 et étages suivants.	
21/09/23	Fait.	
5.4. 07/09/23	<u>Surcharge parement sur les hourdis :</u> EG précise qu'il est occupé à questionner le fabricant des hourdis pour savoir si on peut faire démarrer les parements de briques directement sur les hourdis (prise en compte de la surcharge ponctuelle), ou bien s'il faut désolidariser les parements de cette dalle, auquel cas il faut poser les poser sur des cornières.	
21/09/23	EG a reçu la réponse du fabricant et l'étudie afin de sortir les détails. La pose du parement sur l'extrémité des hourdis est acceptable. Par contre, la surcharge de la pose du parement sur toute la longueur du hourdis est trop élevée.	EG
5.5. 07/09/23	<u>Percement ventilation haute trémie ascenseur vélos :</u> AR rappelle qu'il faut prévoir le percement de la ventilation haute de la trémie asc. Vélos. Il y a 2 voiles parallèles. La réservation est prévue dans le voile extérieur, mais pas dans le voile intérieur. STAB précise qu'on peut prévoir un percement diam 350 (Min 1% de la surface de la trémie), si possible dans l'axe de la poutre.	STAB EG
21/09/23	Fait.	
5.6. 21/09/23	<u>Espacement des conduites de ventilation</u> STAB est en discussion avec SECO concernant les 20cm d'espacement demandés par SECO, et effectue des calculs de vérification pour confirmer que du côté STAB tout est bon.	SECO STAB

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails. Le niveau des dalles de couverture des trémies est encore à préciser.	AR EG/TS
17/08/23 21/09/23	AR adapte la toiture et attend les plans de EG/TS concernant les cabanons de toiture.	
6.2. 09/03/23 14/09/23	<u>Châssis.</u> EG a transmis les valeurs Uw pour les différents types de châssis L'implantation des châssis par type (double ou triple vitrage) doit encore être transmise par EG.	EG PEB
21/09/23	EG a transmis le plan de repérage à PEB.	
6.3. 23/03/23 31/08/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> AR précise que les DEP étaient de couleur foncée (avec une mention de la teinte RAL 6012) au permis d'urbanisme. Ce qui veut dire que normalement, on ne peut pas modifier ce choix.	MO EG
21/09/23	MO va prendre contact avec ABO pour demander qu'ils fassent les calculs des eaux usées des balcons. Concernant la récolte des eaux de la terrasse du +6, EG prévoit un avaloir coupe-odeur qui rentre dans une colonne d'eaux usées de la trémie voisine.	
6.4. 16/05/23 17/08/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> Sauf si besoin plus urgent, AR éditera le bordereau remis à jour lorsque tous les étages auront été passés en revue par MO/COMM.	
21/09/23	Les plans ayant été passés en revue par MO/COMM et adaptés par AR. AR va pouvoir éditer le bordereau mis à jour.	AR
6.5. 21/09/23	<u>Suppression des maçonneries au sous-sol -1</u> Les murs de maçonnerie contre les pieux sont supprimés dans les locaux techniques, locaux compteurs gaz et électricité. Les compteurs sont déplacés sur des murs de refend à prévoir. Cependant, les caves privatives et la cabine haute tension conservent les murs de maçonnerie contre pieux.	AR EG/TS

6.6. 31/08/23	EG va refaire un plan d'implantation avec SIBELGA. EG précise que pour les caves privatives, EG transmettra le plan des réservations à laisser dans le haut des murs pour permettre la circulation d'air de ventilation d'une cave à l'autre, suivant les plans de ventilations à recevoir de la part de EG/TS. <u>Définition des garde-corps.</u> AR a transmis son détail de principe de découpe de garde-corps pour répondre aux impositions de division et de possible dilatation. EG reviendra avec les propositions du sous-traitant. EG rappelle que selon la localisation, les garde-corps n'ont pas toujours la même hauteur (110cm au 1^{er} et 2^e étage, 120cm au 3^e étage et supérieurs, 108cm sur les toitures terrasses). AR confirme que, quelle que soit la hauteur entre les lisses inférieures et supérieures, on garde le pas croisé de 12cm avec les points de rencontre des barres obliques l'une en face de l'autre. C'est ce qui implique de réaliser des raccords à mi épaisseur pour les lisses inf et sup.	EG/TS AR	
7. GESTION ACQUEREURS			
7.1. 22/06/23 14/09/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> Contrairement à ce qui a été évoqué précédemment, MO confirme qu'on place bien toutes les cuisines dans les appartements invendus.	EG MO/COMM	
7.2. 07/09/23	<u>Devis EG pour les modifications acquéreurs :</u> MO/COMM demande quand EG pourra répondre aux demandes de prix pour les modifications acquéreurs. EG précise qu'il devrait être en mesure de faire le chiffrage des demandes acquéreurs à partir d'octobre.	EG MO/COMM	
7.3. 07/09/23	<u>Remplacement des bains par des douches :</u> MO/COMM a prévu de remplacer certaines baignoires par des tubs de douches. EG avait mentionné qu'à plusieurs endroits, on utilise le caisson de la baignoire pour réaliser les raccordements de décharges hors sol, lorsque les distances jusqu'aux trémies sont importantes. Dans ce cas, le passage à une douche est impossible.	EG MO/COMM	
8. TECHNIQUES SPECIALES			
TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1.	Points de Techniques spéciales ci-dessous, pas passés en revue cette semaine		
8.2. 27/04/23 31/08/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le jeudi 14/09/23	TS EG/TS	14/09/23
8.3. 8.4. 27/09/22 16/05/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> TS a transmis au MO des factures reçues -pour l'ouverture des dossiers de raccordement des impétrants. Pas d'autre nouvelle.		
31/08/23	Les demandes de raccordements Elec sont en cours chez SIBELGA. Idem pour les demandes de raccordement de VIVAQUA. Mais il faut vérifier si dans les demandes VIVAQUA si des demandes de raccordements égouttage (EU et EV) sont prévus.		
8.5. 17/08/23	<u>Egouttage du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> Voir paragraphe 12.3 - Lot Abords ci-dessous.		
8.6. 17/08/23 31/08/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> EG précise que le fournisseur du système décrit en base n'est pas encore désigné. AR précise qu'il faut étendre le système de gestion de la partie publique du parking aux accès à ce parking (escalier A et ascenseur vélos). Ces 2 accès doivent également recevoir un système de contrôle permettant une certaine restriction d'accès.	TOUS	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			

8.7. 27/04/23 31/08/23	<u>Cabine haute tension :</u> TS précise que la présence de la cabine HT est mentionnée dans la demande de raccordement Elec SIBELGA.		
8.8. 17/08/23	<u>Panneaux solaires :</u> MO revient sur un échange de mail de PEB lors des études, qui demandait que l'appartement A.1.A. soit équipé d'un panneau solaire supplémentaire pour être conforme PEB. TS doit vérifier si le nombre de panneaux solaires prévus dans ses études tient compte de cette demande. EG a bien prévu de rajouter un 2 ^e panneau solaire pour cet appartement A.1.A. Sur question du MO qui craint le manque de place libre sur la toiture, EG/TS précise que cela ne posera pas de problème pour rajouter ce panneau supplémentaire.	TS PEB	
8.9. 31/08/23	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> TS précise qu'en vérifiant les FT et plans d'exécution sur COOPERLINK, il a remarqué que certains appartements sont alimentés en triphasé alors que l'installation est en monophasé. EG/TS précise que c'est prévu pour permettre une modification ultérieure sans devoir tout recâbler. TS demande aussi à EG/TS de transmettre les notes de calcul des alimentations des appartements depuis les compteurs privatifs, pour vérifier la pertinence des raccordements en 10 ² et/ou en 16 ² .	TS PEB	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.10. 27/09/22 31/08/23	<u>Sprinklage :</u> Suite à la suppression des châssis dans ce local, le système de sprinklage du local vélos doit être protégé du gel puisque considéré comme local extérieur (tout comme la rampe d'entrée du parking). Soit Tracing, soit glycol. Décision à prendre. EG précise que le Glycol nécessite un entretien régulier (vidange et recharge). A intégrer dans le D.I.U.	EG	
8.11. 26/05/23 17/08/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. Encore à mettre à jour chez AR. Suppression du contre-mur aussi à prévoir dans les locaux compteur eau / local surpresseur et local transfo d'isolement. Tous les équipements présents sur cette cloison sont placés sur le mur côté parking.	AR	
8.12. 06/07/23 31/08/23	<u>Gaine technique T.1.E. :</u> Au 4 ^e étage, cette gaine T.1.E. n'existe plus. AR demande par où passe la ventilation primaire ? Possibilité de la dévier vers T.2.E. A voir avec TS et EG/TS à la rentrée. La ventilation haute de la colonne de décharge de ces WC sera déviée vers la trémie T3D du bloc D voisin. On ne traverse pas le plafond de l'appartement vers la trémie T2E.	TS EG/TS	
8.13. 21/09/23	<u>Raccordement égouttage public</u> Le raccordement à l'égouttage public ne pourra pas se faire au niveau de la cave n°13 située au sous-sol -1. Le passage des pieux devra être déplacé et EG va faire un relevé des raccordements.		
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.14.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.15. 21/09/23	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> MO demande de réfléchir à la gestion de l'humidité dans les sous-sols et de voir comment cela a été géré dans les autres bâtiments. MO évoque la solution de l'échangeur de chaleur.	TOUS	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.16. 31/08/23	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> Les plans d'exécution des ascenseurs mentionnent des trémies qui font 193cm de profondeur, alors que dans le projet, les trémies font 201cm. EG/TS précise que cela a bien été pris en compte. Les portes palières seront prévues avec des consoles un peu plus longues pour compenser. Idem pour la trémie de l'ascenseur vélos. De plus, TS précise que la cabine de cet ascenseur est moins longue que ce qui est demandé au dossier TS. Cette longueur		

	plus importante était demandée pour pouvoir faire descendre des vélos max-cargos de min 250cm de long. EG/TS vérifie avec le sous-traitant. Dans les plans d'exécution, les emplacements des boutons d'appel sont positionnés à côté des trémies. EG/TS confirme qu'ils sont bien prévus sur les encadrements métalliques des portes palières.	EG/TS	
21/09/23	Représentant KONE présent à la réunion. KONE va mettre à jour ses documents pour validation suite aux remarques de TS, AR et EG. AR doit transmettre à KONE le sens d'ouverture des portes d'ascenseur afin que KONE définisse la position des BlueKits (dimension minimale 57 x 45 cm). KONE transmettra également un prix pour la finition stratifié des parois latérales. AR doit transmettre le sens d'ouverture des portes d'ascenseur à KONE		
	<u>Finitions cabines :</u> Ascenseur vélos : OK pour full inox. Ascenseurs de personnes : MO d'accord pour plutôt prévoir des parois latérales en stratifié plutôt que full inox. Echantillons à fournir pour choix définitif. AR rappelle que dans les accessoires des cabines, il faut rajouter les « rétroviseurs » sphériques au-dessus des portes.		
21/09/23	Ascenseur vélos : inox 3.16. (résistant aux intempéries) pour toutes les faces Ascenseur de personnes : inox pour les portes des ascenseurs A ->F et stratifié chêne clair pour les parois latérales. Tous les ascenseurs : réservation sol de 23 mm pour carrelage.		

9. CONSEILLER PEB

9.1.	<u>Isolation des sous-sols :</u>		
14/09/23	EG a proposé de remplacer une partie des isolants du sous-sol (plafonds) par du MULTIPOR au lieu de la laine minérale / Heraklith prévus initialement. Le MULTIPOR est en effet moins sensible à l'humidité ; ce qui permet de démarrer les travaux de pose de cet isolant plus tôt pour améliorer les plannings de pose des techniques (surtout conduites gaz) au plafond du sous-sol. AR ne voit pas de contre-indication. Retour de PEB demandé sur cette proposition de variante.	EG	
21/09/23	MO propose de préparer un listing de questions précises pour PEB à transmettre pour lundi 25/09/23 afin de préparer la réunion du jeudi 28/09/23 (isolation des façades, isolation sous-sol, châssis). Une question concernera notamment la façade latérale orientée SO dont l'heraklith passe de 22.5 à 25cm.	PEB	

10. COORDINATION SECURITE-SANTE

	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
--	---	-----	--

11. ACOUSTIQUE

11.1.			
-------	--	--	--

12. ABORDS

12.1.	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u>		
17/11/22	ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.2.	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u>		
06/07/23	ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A.	ABO	
14/09/23	Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.		
12.3.	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u>		
17/08/23	Voir aussi paragraphe 8.4 - Lot Techniques Spéciales / généralités ci-dessus.		
14/09/23	Selon ABO, les eaux de pluie des balcons et terrasses doivent être renvoyées dans le réseau public des eaux usées et non dans le réseau public d'eau de pluie, à cause des risques de pollution de ces eaux. Ce point doit être vérifié par ABO pour s'assurer de cette répartition.	ABO	

	ABO doit s'occuper de vérifier le dimensionnement des récoltes d'eaux de pluie des balcons et façades + pieds de façades + toiture du parking (drains + écoulement naturel en rive de toiture). Pour limiter le dimensionnement des renvois vers le réseau public, ABO propose éventuellement de voir à installer un drain naturel EG rappelle que les principes du système d'égouttage du lot I doivent être finalisés au plus tard pour la fin de l'année.	ABO
12.4. 14/09/23	<u>Aménagement patio central :</u> MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier.	ABO

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage :

CAUVIN

Sanitaire :

LEGRAND

Ventilation :

BELVENT

Electricité :

HIFLOW

Sprinklage :

IFC

Astrid :

CONNEXT

Ascenseurs :

KONE.

13.4.

PEB

13.5.

ABORDS