

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 68

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 11/06/2024 – Semaine 24, de 13h à 16h**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS		X	X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Jean-Philippe COENJAERTS Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Romain NICODEME Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpcgroup.be T : +32 485 25 85 65 E : jean-philippe.coenjaerts@bpcgroup.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpcgroup.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpcgroup.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpcgroup.be T : +32 475 61 31 12 E : romain.nicodeme@bpcgroup.be	X	X X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76 T : +32 486 17 18 55	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be		X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS Ana AVRAM	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be E : peb.management@tpf.be		X X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Virginie GOVAERTS	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : 02 842 00 89 E : v.govaerts@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS Florian VANDENSTEEN	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be T : +32 496 93 39 13 E : f.vandensteen@seco.be		X X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Mardi 18/06/24 à 13h00	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

2.1. 30/04/24	<u>Congés chantier :</u> EG informe que le chantier sera fermé du 29 juillet au 5 août inclus. Durant la période du 13 juillet au 18 août, EG propose de suspendre les réunions de chantier pour se concentrer sur ses propres visites de RP.	TOUS	
2.2. 11/06/24	<u>Prochaine réunion de chantier :</u> MO précise qu'il sera absent à la réunion du 18/06/24	TOUS	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	599			163
Du 04/06/24 au 11/06/24 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	606	0	0	156

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 04/06/24	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Chape : En finalisation dans le A - Carrelage : finalisation dans le bloc C. En cours dans le bloc A et B - Menuiserie : en cours dans bloc B et C - Equipeement chauffage et sanitaire : en cours dans les blocs D et C - Cuisine : finalisation du bloc F et du bloc E - Joint souple et plinthe : en cours dans les appartements du rez-de-chaussée - Début du nettoyage dans les appartements du F - Peinture en cours dans l'appartement témoin		
2.2. 23/04/24 04/06/24	<u>Programmation des pré-réceptions :</u> EG précise que 4 appartements seront prêts à visiter le 25/06/24. Ensuite, démarrage des visites de Pré-RP parties communes et appartements à partir du 19/08/24.		

11/06/24	Le 25/06/24, la réunion hebdomadaire se tiendra à 10h30 et sera suivie par la pré-réception des 4 appartements l'après-midi.	MO, COMM EG MO	25/06/24 à 10h30
2.3. 14/05/24	<u>Programmation des réceptions acquéreurs :</u> Sur question de MO, EG précise que les RP acquéreurs peuvent se faire après la réception des communs qui se fera début novembre.	EG MO	
2.4. 14/05/24	<u>Visite des pompiers de fin de chantier :</u> EG attire l'attention sur la visite des pompiers pour la réception des ouvrages, à organiser fin octobre, juste avant le début des RP des parties communes.		
04/06/24	AR transmet au MO les formulaires à remplir pour faire la demande de visite de fin de chantier.		
11/06/24	En cours chez MO.	MO	
2.5. 14/05/24	<u>Choix Syndic :</u> Une AG doit être organisée avec les acquéreurs pour confirmer le syndic dans sa tâche de représentation de l'AG pour la phase de réception des communs.	MO EG	
11/06/24	En cours chez MO.		

3. DECOMPTES

3.1. 12/10/23	<u>Adaptations PEB :</u> Suite aux résultats des encodages transmis par PEB, des adaptations sont à prévoir. Voir commentaire point 9.1 Isolation des sous-sols.	MO	
3.2. 02/11/23	<u>Étanchéité des carrelages :</u> Conformément à ce qui a été fait dans le Lot H précédemment, EG avait chiffré l'étanchéité sous les carrelages des SDB (entourage douches et baignoires) mais ce poste n'a pas été retenu dans le bon de commande final. EG recommande fortement de prévoir cette étanchéité. Selon EG, le choix du système d'étanchéité liquide ou via membrane n'a pas d'incidence sur le prix.	MO	
3.3. 12/01/24	<u>Cabine HT :</u> Dans l'état actuel du contrat, le poste est en somme à justifier : le budget est à finaliser.	MO EG	
19/01/24	EG envoie à MO une estimation de prix.		
02/02/24	Encore à faire.		
3.4. 02/02/24	<u>Garde-corps :</u> EG a transmis une version plus esthétique. MO a donné son accord.	MO EG	
3.5. 02/02/24	<u>Modification porte de cuisine – appartement E.1.A :</u> La porte E1A07 va être décalée à 278cm du mur bloc silico-calcaire, dans la cloison qui a déjà été montée.	EG	
3.6. 29/03/24	<u>Peinture de l'appartement témoin E.1.B :</u> MO donne la mission à EG de peindre l'appartement témoin E.1.B.	EG MO	
3.7. 30/04/24	<u>Tableau décomptes :</u> MO demande à EG de préparer un tableau Excel des décomptes.		
04/06/2024	EG finalise le listing des décomptes pour lundi prochain 10/06/24.		
11/06/24	EG propose de faire une réunion Teams entre EG et MO fin de semaine afin de finaliser le listing.	MO EG	

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.	<u>Remarques faites sur LETSBUILD :</u> Remarques faites sur chantier : Voir listing des remarques sur la plateforme LETSBUILD + Listing récapitulatif des remarques de la semaine en annexe du présent PV.	MO	
4.2. 24/08/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u>		
19/10/23	Le luminaire de la façade Sud a été déplacé d'environ 1,50m vers la gauche. Il faut encore décaler le luminaire de la façade Est.	AR EG MO	
23/02/24	AR demande pourquoi le luminaire public semble attaché au balcon.		

08/03/24	Le socle du luminaire a été déstabilisé en creusant une tranchée le long de la façade.	
4.3. 23/11/23 26/01/24	<u>Installation des conduites de sprinklage sous-sol :</u> TS précise que si on tourne les têtes de sprinklage vers le bas, il faut adapter le modèle des têtes. Les têtes de sprinklage ont été pivotées. Voir avec TS pour approbation de cette modification.	EG TS
04/06/24	EG se renseigne auprès de TS pour vérifier que les têtes orientées vers le bas sont conformes.	
4.4. 21/05/24	<u>Remarque SECO pied de parement de façade :</u> Dans son point 32.01, SECO demande de veiller à éviter les poussées sur les pieds de parement. EG/AR/MO ne comprennent pas précisément ce que cela veut dire. EG demandera des précisions à SECO lors de son prochain passage sur chantier.	EG AR MO SECO
4.5. 21/05/24	<u>Joint entre éléments béton d'acrotère :</u> EG confirme qu'il va rouvrir les joints trop fins entre les éléments d'acrotère, conformément à la demande de SECO. AR précise que le mastic à utiliser est le même que celui des balcons.	EG SECO AR
04/06/24	OK. Encore à faire au moment de réaliser les peintures de ces éléments.	
4.6. 05/04/24 12/04/24 28/05/24	<u>Cornière de linteau :</u> AR a constaté qu'il y a une cornière de linteau dans le bloc F au 4 ^{ème} étage façade arrière qui n'est pas rectiligne. EG doit voir comment le rectifier. OK fait. Contrairement à ce qui a été indiqué précédemment, la flèche dans la cornière de linteau est toujours présente et très visible. EG doit voir ce qu'il est possible de faire pour rectifier l'alignement.	
04/06/24	Proposition à faire par EG pour rectifier ce linteau. Ce qui est plus choquant, c'est de voir un joint de mortier à gauche, qui ne finit à rien côté droit, plutôt que le fait même que la cornière soit légèrement courbée. Peut-être scier le bas des briques de la partie droite, parallèlement à la cornière, sur 1cm de profondeur, pour refaire un joint de mortier de la même épaisseur partout.	EG
4.7. 21/05/24	<u>Appartement A6A :</u> EG informe qu'il faut ajouter un faux-plafond dans le hall de nuit pour masquer le raccord de la chaudière vers la gaine technique. MO et AR sont d'accord d'ajouter un faux-plafond suivant le croquis ci-contre.	EG MO AR
11/06/24	AR doit mettre à jour son plan.	
4.8. 21/05/24	<u>Appartement F0B :</u> EG remarque qu'il y a un isolant autour d'une gaine qui empêche de maçonner entièrement la paroi de la gaine technique. Pour garantir la continuité RF, AR propose d'appliquer en surépaisseur une plaque de Promat 25mm. Le recouvrement entre le Promat et les carreaux de plâtre doit faire minimum 10cm.	AR EG MO
28/05/24	Vu la bosse formée par l'isolant qui n'est pas fort compressible, AR confirme qu'il faut faire un caisson Promat saillant de 4-5cm.	
4.9. 28/05/24	<u>Raccord entre couvre-mur et façade perpendiculaire :</u> Sur la toiture du 3 ^{ème} étage bloc F, il y a le raccordement de la façade en brique avec d'une part l'acrotère, et d'autre part le raccordement du mur de séparation de terrasse, qui semble manquer d'étanchéité. L'étanchéité du couvre-mur ne passe pas sous la brique de parement, ce qui veut dire qu'il n'est pas raccordé à une remontée d'étanchéité contre le gros-œuvre. Donc l'eau qui circule à l'arrière de la brique de parement peut s'infiltrer derrière l'étanchéité de ces acrotères.	
04/06/24	EG précise que l'étanchéité du mur entre terrasse accessible et toiture non accessible avait été réalisée avec un retour d'étanchéité. Pour ce qui concerne l'étanchéité du mur plus large, le parement sera ouvert, et le raccord d'étanchéité sera refait. Idem aux autres endroits similaires du bâtiment.	EG
4.10. 28/05/24	<u>Problèmes d'humidité pourtour des baies :</u> MO s'inquiète de la persistance des traces d'humidité présentes sur de nombreux encadrements de fenêtre. MO demande à EG de nettoyer les encadrements (javel) et de mettre une couche de primer sur un encadrement test. Le but est de vérifier si les traces réapparaissent après simple nettoyage et/ou peinture.	

04/06/24	EG va convoquer KNAUF, pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour comprendre ce phénomène et le solutionner.	EG	
5.	STABILITE		
6.	ARCHITECTURE		
6.1. 12/10/23 21/05/24	<u>Local vélos :</u> Une série de tuyaux de gaz montent dans le coin du local vélo. Sur question de EG, MO est d'accord de prévoir une fermeture en maçonnerie pour protéger les tuyaux. Ailleurs dans le local, il y a une gaine non utilisée. EG demande si on la conserve. Vu son encombrement, AR propose de la supprimer pour laisser plus de place aux vélos. Idem pour la cave n°42 au SS-1, la trémie est supprimée.		
04/06/24	EG a vérifié avec TS et EG/TS. Cette trémie est bien utilisée dans le local vélos du Rez et dans la cave du -1 : Elle permet de ventiler la partie du sous-sol -2 qui se trouve au-delà de la zone de reprise, c'est-à-dire de la grille près du bloc F jusqu'au fond du parking sous le bloc D. Donc pas moyen de la supprimer.		
6.2. 16/11/23 29/03/24	<u>Porte SAS ascenseur sous-sol -1 :</u> AR a transmis les FT des ferme-portes avec retard. On ne prévoit pas de ferme-portes avec retard pour les portes de chacun des locaux vélos, uniquement pour la porte du couloir des locaux vélos et la porte à la sortie du sas ascenseur.	AR EG	
6.3. 01/03/24 15/03/24	<u>Finition porte sectionnelle entrée parking :</u> Les détails d'encadrement de porte seront finalisés avec le placeur de la porte lorsqu'il sera désigné.	EG AR	PM
6.4. 29/03/24	<u>Local rangement au-dessus de l'ascenseur vélo :</u> EG propose de mettre une chape plus épaisse (10cm au lieu de 5-6cm) pour éviter les fissures. Il n'y a pas de contraintes de hauteur sous plafond. MO et AR acceptent.		
05/04/24	EG précise que la porte qui donne dans le local est une double porte avec deux feuilles de porte de 48cm. La hauteur du linteau sera adaptée. OK de tous.		
04/06/24	Chape mise en place. En attente carrelage sol. La baie doit encore être murée.		
11/06/24	AR précise que la grille ne doit pas être mise dans le plan de la façade mais bien en retrait (minimum 3cm – voir coupe). Il faut également prévoir une cornière de linteau et un seuil.	AR EG	
6.5. 29/03/24	<u>Garde-corps :</u> Sur question de EG, MO et AR confirment qu'on met des garde-corps partout où il n'y a pas de terrasse. Pour l'appartement A.0.B., le garde-corps est maintenu uniquement devant la partie double ouvrant et est donc supprimé sur la partie fixe.	AR	
6.6. 05/04/24	<u>Halls d'entrée :</u> EG précise qu'il a commandé, sur base des coupes à sa disposition, les châssis des portes intérieures d'une hauteur de 250cm, pour les six halls. AR prévoit les détails et les plans pour chaque hall.		
30/04/24	AR doit définir la couleur des halls.		
21/05/24	Rappel : Encore à faire.		
28/05/24	AR précise que les deux plafonniers prévus dans les SAS ne doivent pas être commandés puisqu'on prévoit d'installer des luminaires dans le même genre que ceux du lot H. AR précise qu'idéalement il faut mettre un luminaire dans le même genre mais différent. EG fera des propositions (budget 150 à 180 euros /pièce).	EG AR	
6.7. 23/04/24	<u>Peinture des acrotères en béton :</u> AR précise que suite à la discussion en interne, la peinture des acrotères en béton doit être ton sur ton par rapport aux briques de parement. AR cherchera des références de RAL et les transmettra à EG pour les FT.		
30/04/24	Rappel : encore à faire.		
21/05/24	AR a décidé du RAL 9002 – « Gris blanc ».	AR EG	
11/06/24	EG annonce le début de la peinture mercredi prochain, suivant météo.		

6.8. 21/05/24	<u>Dauphins et DEP alu :</u> Vu que toutes les DEP sont encastrées dans façade, EG demande s'il est nécessaire de prévoir des dauphins en pied de DEP. AR a vérifié dans le document de PU et il est bien indiqué que les DEP doivent être intégrées dans l'épaisseur de la façade. Par contre, rien est précisé quant à l'utilisation de dauphins. AR et MO sont d'accord de supprimer les dauphins partout dans les zones de plantation. Restent seulement les dauphins à gauche de l'entrée du parking et à gauche de l'entrée de l'ascenseur vélo.	EG AR MO	
6.9. 28/05/24 04/06/24	<u>Pavement des toitures terrasses :</u> La référence de dallage choisie est l'échantillon marqué LUNA OFF WHITE. Calepinage terrasse trapézoïdale 6 ^e étage à retransmettre par AR.	EG AR	

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 14/12/23 11/06/24	<u>Appartement témoin :</u> La réception est acceptée moyennant la levée des remarques et avec la réserve formulée pour l'installation de chauffage, la ventilation et l'installation sanitaire qui ne sont pas encore fonctionnelles. La principale remarque concerne la qualité de la peinture qui nécessite plus de soin. MO produira le document de RP à signer par TOUS.	MO MO COMM EG AR	
7.2. 12/04/24 21/05/24	<u>Visites vendeur + acquéreur potentiel :</u> EG informe que deux portes seront rajoutées dans les barrières HERAS devant les entrées du bloc A et B. Il faut également prévoir un chemin d'accès propre (gravier devant les entrées).	MO EG	

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 05/04/24	<u>Prochaine réunion TS :</u> EG/TS n'est pas disponible le mardi pour participer aux réunions. Par conséquent, TS fera des réunions avec EG/TS le vendredi et transmettra ses remarques par mail pour intégration dans le PV du mardi suivant.	TS EG/TS	
8.2. 23/02/24 08/03/24 22/03/24 05/04/24 04/06/24	<u>Contrôle de l'exécution :</u> TS rappelle qu'il a demandé le planning de fermeture de trémie. EG/TS le transfère. EG/TS a transmis le planning à TS. EG/TS envoie copie du planning à AR pour info. EG informe que les trémies sont prêtes pour fermeture. TS prévoit de passer dans les blocs C et D pour vérifier. Trémies blocs C et D : pas terminé pour l'électricité donc le nettoyage et le resserrage RF entre les niveaux est à terminer. AR demande à TS d'être tenu au courant de ses vérifications de trémies, avant fermeture.	TS	
8.3. 27/09/22 04/06/24	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants – SIBELGA - Electricité :</u> Les introductions des impétrants sont reportées à mi-juin. SIBELGA est néanmoins déjà présent à l'extérieur du bâtiment, pour entamer la réalisation des tranchées côté haute tension et basse tension, en vue de l'introduction des câbles. Les 45 premiers compteurs Elec seront ouverts les 8 et 9 juillet.	EG	08 & 09/07
8.4. 26/10/23 04/06/24	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants – SIBELGA - Gaz :</u> Introduction Gaz décalée à mi-juin. Les compteurs gaz seront ouverts les 8 et 9 août.	EG	08 & 09/08
8.5. 17/08/23 04/06/24	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> MO a transmis sa proposition de fonctionnement du système. Chiffrage à mettre à jour par EG.	EG	

8.6. 28/09/23 08/03/24 Reste à définir de quelle manière les bornes électriques seront connectées à Internet. Est-ce que la copropriété doit prévoir une connexion internet, ou bien est-ce EDI qui s'en charge. En fonction du choix, un / des départs supplémentaires devront être prévus dans le bornier PROXIMUS. 05/04/24 L'intervention Proximus est prévue le 21 mai en même temps que BT et gaz. MO doit confirmer la date à Proximus. 04/06/24 Introduction PROXIMUS décalée à mi-juin, en même temps que ELEC SIBELGA.			EG
8.7. 05/10/23 04/06/24 <u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage public :</u> Les débits des différents raccordements ont été défini par HCO. EG doit réaliser le plan d'égouttage avec les sections correspondantes aux débits calculés. Un 4e raccordement à l'égout (eau pluviale) est bien prévu côté » bloc H. La demande de raccordement est en cours.			EG MO
8.8. 12/10/23 09/02/24 14/05/24 <u>Gestion des bornes de recharge voitures électriques :</u> La localisation des armoires de gestion des bornes de recharge voitures doit encore être finalisée. Précision sur la limite d'intervention de EG : EG doit prévoir le départ TGBT avec asservissement incendie et bouton poussoir d'arrêt d'urgence à l'entrée du parking. EG doit aussi prévoir les chemins de câble au plafond du SS -2. Les autres interventions seront à charge de EDI. MO précise qu'une borne vient d'être commandée par un acquéreur.			MO EG
8.9. 08/03/24 05/04/24 14/05/24 04/06/24 <u>Volet Rf rampe :</u> AR et TS préparent un mail afin de questionner les pompiers. Sur base des indications données par TS, il n'est pas nécessaire de prévoir un volet dans la rampe. A confirmer par TS. TS avait initié un mail pour poser la question aux pompiers à ce sujet. Ce mail n'est jamais parti. MO demande à AR de reprendre la main pour l'envoyer aux pompiers.			AR TS
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.10. 08/03/24 22/03/24 05/04/24 <u>Réseau ASTRID sous-sols :</u> TS rappelle à EG de prévoir des tests pour vérifier la nécessité de placer des antennes relais pour le réseau ASTRID dans les 2 sous-sols ou seulement au -2. Et surtout, ne pas oublier de placer le câblage nécessaire dans les trémies techniques, vers les antennes en toiture du A. EG/TS informe que c'est prévu le 3 et 5 avril et que le chemin de câble sera placé la semaine prochaine (SEM 13). A finaliser.			EG/TS
8.11. 05/04/24 <u>Groupe électrogène :</u> TS vérifie les normes de distances minimales entre cheminées/sortie échappement groupe électrogène et terrasses des appartements.			TS EG/TS
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.12. 12/01/24 26/01/24 <u>Décalage des tuyaux en toiture :</u> Les plans de ventilation en toiture ont été déposés sur Cooperlink pour remarques ou approbation. Le tuyau de la ventilation qui sort de la trémie T1D doit longer la façade et passer sous l'allège de la fenêtre. AR met à jour son plan. Au droit des trois terrasses sur la toiture plate (3-4-5èmes étages), il y a à chaque fois une trémie proche du conduit d'air vicié de ventilation. TS précise que pour les sorties de gaz brûlé, il était prévu que les rejets d'air soient déviés. EG/TS et TS discuteront de solutions possibles pour les rejets d'air vicié de ventilation.			EG EG/TS
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.13. 21/09/23 23/11/23 07/12/23 <u>Gestion d'humidité/condensation</u> TS préconise de mettre la sonde hygrométrique dans les gaines qui mènent aux caves plutôt qu'à l'extérieur dans le jardin. Suivant conseil de TS, EG/TS fera modifier les ventilations des sous-sols pour pulser			

04/06/24	<i>l'air dans les couloirs de cavettes et faire les reprises dans les cavettes elles-mêmes. Sur question de AR, il est bien question de réduire fortement le débit d'air entrant via le groupe de pulsion, y compris pendant toute la période hivernale ou l'air est quasiment toujours humide.</i>	TOUS	
8.14. 09/02/24 05/04/24	<u>Ventilation CO au sous-sol :</u> <i>EG/TS doit dimensionner les grilles à prévoir en sortie de trémie en toiture. TS fournira les vitesses recommandées pour le dimensionnement des grilles. EG/TS vérifie avec AC les normes de bruit à respecter en sortie de grille.</i>	EG MO TS	
8.15. 08/03/24	<u>Ventilation caves sous-sol :</u> <i>Les sorties de prise d'air frais et de rejet d'air vicié des caves et couloirs se trouvent dans les abords. AR doit faire es détails de principe de ces prises d'air. Les sorties seront maçonnées avec des rehausses en ventelles idem que les bluekits.</i>	AR	

TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS

8.16. 31/08/23 11/06/24	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> <i>AR a renvoyé le plan de détail de calepinage de brique suivant les nouveaux plans de KONE.</i>	AR EG EG/TS	
--------------------------------------	--	-------------------	--

9. CONSEILLER PEB

9.1. 14/09/23 07/12/23	<u>Isolation des sous-sols :</u> <i>Reste encore à solutionner l'isolation à l'interface entre rampe voiture et appartement C.0.B. Pour parler MO propose d'inviter la responsable PEB à la prochaine réunion de chantier.</i>		
12/01/24	<i>EG a proposé à PEB de soigner les détails d'étanchéité à l'air pour améliorer son impact sur la performance globale de l'appartement C.0.B. Le choix de l'isolant se fera en fonction de cette performance.</i>	EG PEB	
9.2. 09/02/24 21/05/24	<u>Localisation des isolants en façade :</u> <i>AR a transmis la localisation des isolants PUR 25cm pour les quatre appartements concernés au rez-de-chaussée (blocs A et C). EG précise que l'isolation renforcée (25cm PUR) demandée en façade rez du bloc C n'a pas été mise en œuvre. Ce sont 25cm de LM qui ont été mis donc il faut trouver d'autres points d'amélioration de la PEB de l'appartement C0B. Selon EG, c'est en se plantant qu'on fait ses racines 😊. EG doit faire un test d'étanchéité à l'air le plus rapidement possible. Une fois les résultats connus, EG doit programmer une réunion avec PEB pour discuter des possibilités d'amélioration.</i>		
11/06/24	<i>Le test d'étanchéité est prévu le jeudi 13/06/24.</i>	AR EG	

10. COORDINATION SECURITE-SANTE

	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10.1. 26/10/23	<u>Présence de CSS aux réunions de chantier :</u> <i>MO précise qu'il faut organiser des réunions régulières de la cellule de coordination, en présence de tous les bureaux d'études et de l'entreprise. MO contacte CSS afin d'organiser de telles réunions régulièrement.</i>	MO CSS	

11. ACOUSTIQUE

11.1.			
--------------	--	--	--

12. ABORDS

12.1. 16/11/23 04/06/24	<u>Encombrement poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u> <i>Finalement, EG précise qu'il ne va pas recouper la poutre. AR avait vérifié les niveaux du sol. Le sol fini à 458.65 reste quelques centimètres plus haut que le dessus de la poutre. A cet endroit, il y aura du gravier. On peut donc prévoir sans problème une couche de 5cm de gravier pour recouvrir cette</i>	ABO	
--------------------------------------	--	-----	--

12.2. 14/12/23	extrémité de poutre. <u>Zones de plantations sous les balcons :</u> MO a discuté avec ABO au sujet de la mauvaise reprise des plantes dans les parterres sous les balcons. // Il faut prévoir des plantes demandant peu d'eau (fougères, lierres) ou des aménagements minéraux (gravier pierres de rocaille).	ABO MO
12.3. 14/12/23 04/06/24	<u>Mobilier à l'intérieur du patio :</u> MO demande à EG de réfléchir à des solutions plus économiques pour réaliser le mobilier (bancs et tables) de l'intérieur du patio. Les tables courbes sont destinées à rester déplaçables.	ABO EG

13. POINTS POUR MEMOIRE

ARCHITECTURE

13.1.

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Choix teinte joint balcon : SOUDASEAL 215LM – Ref teinte : Gris béton

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)

Profilé de marque ALUK et modèle Triton Revive

Acrotères en béton :

Teinte RAL 9002 (gris blanc)

Note à rajouter dans le DIU : préciser l'importance de l'entretien de la peinture des murs d'acrotère en périphérie des toitures terrasses accessibles.

DEP :

DEP Alu carrées, Teinte RAL 6012 Mat (vert noir)

Escaliers :

Choix teinte garde-corps intérieurs : RAL 9005 (noir satiné)

Dallage toitures terrasses :

Dalles céramiques LUNA OFF WHITE.


Couleurs des murs et plafonds des parties communes hors sol :

Teinte RAL 9010.

Couleur mur accentué des hall Rez :

Sol locaux communs :

Quadrus





STABILITE

13.2.

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage : CAUVIN
Sanitaire : LEGRAND
Ventilation : BELVENT
Electricité : HIFLOW
Sprinklage : IFC
Astrid : CONNEXT
Ascenseurs : KONE.
Châssis : ARALU

13.4.

PEB

13.5.

02/02/24

ABORDS

Clotûres Bekaert :

MO propose de choisir les clotûres Bekaert en colori noir pour éviter de dissoner avec la couleur verte des châssis et des garde-corps. AR regarde en interne.

13.6.

D.I.U.

Peinture des acrotères en béton :

La peinture des acrotères en béton participe à l'étanchéité de celles-ci. Il est donc important de procéder à une remise en peinture régulière, au moyen de la peinture idoine (Voir fiche technique n° ???).