

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 10

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 26/01/2022, de 13h00 à 16h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Eric VAN CROMBRUGGE Frédéric LESIRE Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : evancrombrugge@bpi-realestate.com E : flesire@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Kevin YANG Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Geoffroy JOORIS Responsable Méthode Exécution	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 499 77 52 19 E : kevin.yang@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be T : +32 497 51 42 82 E : geoffroy.jooris@bpcgroup.be	X X	X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Julien OBEDIA – Collaborateur Alexane BOBICHON – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Clément GUYARD	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : E : c.guyard@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 26/01/23 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 15/12/22	<u>Plans de compartimentage :</u> EG demande à AR de transmettre les plans de compartimentage Rf.	AR	RAPPEL
1.2. 12/01/23	<u>Rabattement nappe phréatique :</u> La demande de permis est en cours pour la demande de rabattement temporaire. EG demande au MO s'il a des contacts chez INFRABEL notamment		
26/01/23	EG présente le graphique des relevés de niveau d'eau. 3 des 4 puits sont encore utilisables (le puits central a été endommagé). Les niveaux relevés sont partout sous le niveau du radier général. Par contre ils restent au-dessus des niveaux de certaines fondations et des fosses d'ascenseurs.	EG	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	96			666
Du 19/01/23 au 26/01/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	103	0	0	659

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Planning Exécution</u> Planning général transmis. Planning amont en cours de réalisation. MO précise que le service COMM voit les acquéreurs à partir de mi-mars. Il faudra alors connaître les différentes dates buttoir (G.O., Sanitaires, Elec, revêtements sol).	EG	
2.2. 06/10/22 19/01/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Poutre de ceinture en cours début façade Ouest. - Forage pieux façade Nord en cours - Terrassements faits sur zone 1 (blocs B et C + centre parking), jusqu'au niveau épinglage.		

2.3. 19/01/23	<u>Dates prévisionnelles</u> Fin des pieux prévue vers 06 ou 07/02/23 Epingles d'ancrage provisoire des pieux prévu du 06 au 08/02. Fin poutre de ceinture vers 13 ou 14/02/23 La grue extérieure sera montée semaine suivante. Les terrassements du niveau ancrages sera fini le 15/02 Les terrassements sur la hauteur du -2 sont prévus du 15/02 jusqu'à début mars. Pieux des semelles de fondations se feront à partir de début mars. La grue GT2 sera posée sur le radier du -2.		
3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.			
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> Pour le moment, STAB est occupé à faire le plan d'armature du radier en 2 phases, avec un bordereau 'armatures séparé pour les semelles. STAB fournira le plan BPE des semelles pour début février. OK de EG.		
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Pas possible de réaliser une rigole en creux dans la dalle de béton du -1. Donc EG propose comme solution de réaliser une petite bordure qui empêche l'eau de s'étendre sur la dalle. OK de AR. Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
5.3. 06/10/22 17/11/22 12/01/23	<u>Détails escaliers :</u> EG demande à AR d'éditer ses plans de détails d'escaliers ASAP. EG précise que ce sont surtout les escaliers depuis les sous-sols qui sont les plus urgents. AR précise que dans le dossier stade ADJ, certains escaliers sont dessinés avec des rampes donnant accès aux portes vers le jardin au centre du bâtiment. D'autres escaliers sont dessinés avec 1 marche. AR corrigera ses plans en prévoyant des rampes partout, pour plus de facilité et pour permettre l'accès facile au jardin central. Les rampes sont créées en amincissant la couche d'isolant qui au Rez fait 20cm.	AR	ASAP
26/01/23	MO pose la question de l'épaisseur de l'isolant dans la chape de ce couloir. AR précise qu'au moment de dessiner les détails, il y avait une dalle épaisse sous les escaliers, avec de l'isolant vertical et horizontal de part et d'autre au plafond du sous-sol. STAB a modifié ces structures au sous-sol. AR doit encore remettre ses plans à jour. Il y aura maintenant de l'isolant sous le plafond, au droit des escaliers pour compenser cet amincissement local de l'isolant en chape. MO demande à AR de vérifier si la hauteur libre sous le palier de l'escalier Rez vers 1 ^{er} est acceptable comme issue de secours. AR confirme que le gabarit minimum de passage est 203cm. AR précise qu'il a retourné cette double volée d'escalier dans tous les sens ; avec les différences de niveaux à franchir, il ne semble y avoir aucune autre solution. EG vérifiera avec son sous-traitant si possible de rendre la dalle du palier intermédiaire moins épaisse (20 au lieu de 25cm). Cela aura probablement comme conséquence de rendre la cornière visible ; elle devra donc être protégée du feu par le dessous.		RAPPEL
5.4. 13/10/22	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton. A priori, pas de saignée de plus de 3cm de profondeur. Donc OK pour Elec mais pas pour décharges sanitaires. Uniquement des saignées verticales.		

12/01/23	STAB doit vérifier en fonction de l'implantations des cuisines et lavabos quelles sont les possibilités d'encastrement des décharges sanitaires. AR enverra à STAB des croquis indiquant où il y a conflit entre des voiles béton et des saignées sanitaires.	AR
26/01/23	AR procédera à ce repérage après remise à jour des plans d'étages chez STAB où des optimisations avec changement de matériaux sont intervenues.	
5.5. 17/11/22 12/01/23	<u>Intégration des réservations dans les voiles de béton :</u> TS a vérifié les passages de nappes de tuyaux de gaz. Pour leur passage, les murs du local gaz ne doivent plus être en béton. Ils sont remplacés par de la maçonnerie de blocs de béton de 19cm d'ép.	
5.6. 08/12/22	<u>Niveaux halls Rez :</u> EG demande à AR de vérifier tous les niveaux des halls d'entrées des immeubles pour être raccord avec les niveaux des abords.	AR ABO
5.7. 26/01/23	<u>Installation grue centrale :</u> EG remet à STAB pour vérification, le plan de ferrailage de la fondation de la grue. Cette fondation sera placée sous le radier. Le fut de la grue sera fixé directement sur cette fondation sans tirants obliques ni contre-poids ; ce qui permet de limiter au max l'emprise de la grue dans les sous-sols et limiter aussi la surface de dalles à refermer après démontage.	STAB
6. ARCHITECTURE		
6.1. 06/10/22 26/01/23	<u>Choix brique de parement :</u> Les échantillons sont faits AR s'oriente vers la brique grège avec le joint clair (Ref : 2771). EG et AR doivent voir quelles sont les possibilités de réaliser les retours des joues de baies lorsqu'on a de la brique verticale sur le côté du châssis.	EG AR
6.2. 15/12/22 26/01/23	<u>Local dessiné autour de la pompe de relevage :</u> Dans le permis, un local Rf a été demandé autour de la pompe de relevage. AR se demande si le pompier qui a fait cette demande n'a pas compris que la pompe de relevage serait aérienne et non enterrée dans une fosse enterrée. AR questionnera le pompier sur la nécessité de réaliser ce local. AR a posé la question au pompier. Réponse attendue.	AR
6.3. 15/12/22 26/01/23	<u>Récolte des eaux toiture parking :</u> EG propose de placer la dalle de toiture du parking en pente pour éviter de devoir faire des raccords d'égouttage qui traversent l'étanchéité enterrée. L'eau pourrait être rejetée côté Ouest. A étudier. Possibilité de réaliser la dalle de toiture en pente discutée en réunion. EG fera une proposition pour cette modification. AR précise que l'endroit le plus critique pour les niveaux est la terrasse de l'appartement D0A qui se trouve au niveau bas 48.15. Donc la terrasse se trouve à 48.00. EG précise qu'il y a de toute façon un égouttage qui fait le tour du site par le Nord pour se rejeter dans l'égout public. On peut donc y raccorder un système de drainage.	TOUS
6.4. 12/01/23 26/01/23	<u>Erreurs plans AR</u> EG a remarqué que les cotes de niveau sur le plan du 1 ^{er} étage au 1/100 sont erronées. Le niveau indiqué est celui de la dalle de béton brut. Les niveaux sont bons sur les plans au 1/50. Sur les plans des étages supérieurs, les cotes de niveau ont disparu. Plans en cours de correction.	AR
6.5. 12/01/23 26/01/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> TS et AR doivent encore faire la vérification des sorties de ventilation en toiture, pour s'assurer qu'aucune sortie de ventilation primaire sanitaire ou rejet d'air de ventilation ne se trouve à proximité des terrasses. Encore à faire.	AR TS

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
7.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue.		
26/01/23	TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements.	TS	
7.2. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. AR précise que si la dérogation n'est pas envisageable, AR propose de placer les compteurs sur l'extrados de l'alcôve dans laquelle se trouve le dévidoir incendie, donc, à l'intérieur de la cage d'escalier. Cela nécessite un 2 ^e portillon dans l'escalier. C'est notamment ce qui a été prévu dans le lot F2. Une autre solution est de placer les compteurs d'eau dans le fond de l'alcôve, à bonne hauteur, et de placer le dévidoir incendie devant les compteurs, sur un support pivotant. Il faut alors vérifier que la profondeur actuelle des alcôves est compatible.	TS	
26/01/23	TS est en attente retour de VIVAQUA.		
7.3. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.		
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.		
26/01/23	TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.	TS	
7.4. 06/10/22 15/12/22	<u>Egouttage :</u> EG doit vérifier la capacité de la fosse de relevage à intégrer dans les fondations. La position de la fosse doit aussi être ajustée en fonction de l'encombrement des fondations.	TS STAB	
7.5. 15/12/22	<u>Compartimentage feu :</u> Sur question de EG, TS confirme que les 2 niveaux de parking sont séparés par des rideaux pare-fumée en bout de rampe. En outre, il y a une porte sectionnelle prévue au -1, entre la partie de parking « public » et les emplacements privatifs pour les occupants de l'immeuble.	EG	
12/01/23	Il faut aussi prévoir des avaloirs avec barrière feu entre les 2 étages du parking.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.6. 26/01/23	<u>Cabine Haute Tension :</u> TS va compléter la demande de raccordement vers SIBELGA pour rajouter le raccordement de la cabine HT. MO communiquera le nom de la personne de contact chez SIBELGA.	TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.8. 12/01/23 26/01/23	<u>Compteurs gaz :</u> La nappe de tuyaux de gaz qui partent vers le Nord doit essayer de passer dans le couloir des caves plutôt que dans les caves elles-mêmes. Ensuite on traverse un dégagement de caves vers le haut de la rampe. L'arrondi dans le haut de la rampe n'est pas porteur au -1. Il peut être supprimé. Il sera partiellement remplacé par de la maçonnerie pour refermer le local adjacent. Les gaines de ventilation des caves passeront par ce local.	TS	

	<u>Note hors réunion :</u> Il faut néanmoins faire attention à l'encombrement du plafond du couloir. D'autres équipements techniques doivent pouvoir y être fixés (éclairage, détecteurs de fumée, ...)		
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.9. 06/10/22 17/11/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation. TS rappelle qu'il a fait une proposition d'implantation des bouches de ventilation dans ses plans. A priori, on suit cette logique. Il est demandé à AR de donner son accord sur ce principe. AR a passé en revue les plans de ventilations en dalles. Selon les endroits, les bouches ne sont pas systématiquement placées au même endroit. Pour rappel, les bouches doivent se trouver à 80cm de la façade et à 80cm d'un ou des coins du local.	TS AR	
08/12/22			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.10. 27/09/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de AR, EG précise que l'ascensoriste est quasiment désigné. Ce devrait être KONE qui sera choisi. AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse.		
7.11. 10/11/22 08/12/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	
8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22 26/01/23	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> AR doit vérifier avec PEB ce qui est prévu pour les murs autour des noyaux dans les sous-sols.	AR PEB	
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10. ACOUSTIQUE			
10.1. 06/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	ACOU	
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.		
10.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	

11. ABORDS

11.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO
-------------------	--	-----

12. POINTS POUR MEMOIRE

12.1.	ARCHITECTURE	
12.2.	STABILITE	
12.3.	PEB	
12.4.	ABORDS	