

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 07

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 15/12/2022, de 13h00 à 16h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Eric VAN CROMBRUGGE Frédéric LESIRE Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : evancrombrugge@bpi-realestate.com E : flesire@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Kevin YANG Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 499 77 52 19 E : kevin.yang@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X X	X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Julien OBEDIA – Collaborateur Alexane BOBICHON – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Clément GUYARD	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : E : c.guyard@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 12/01/23 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

- 1.1.** Plans de compartimentage :
15/12/22 EG demande à AR de transmettre les plans de compartimentage Rf.

AR

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	33			729
Du 17/11/22 au 15/12/22 exclu		28			28
Situation en date du PV	762	61	0	0	701

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

- 2.1.** Planning Exécution
27/09/22 EG précise qu'il va réaliser un planning d'exécution intégrant les plannings amont de fourniture des documents.
06/10/22 Sur demande du MO, EG transmettra pour le 3 octobre prochain le planning amont de fourniture des documents par les différents B.E.
13/10/22 Le Draft du planning est prêt chez EG. Dates à transmettre aux B.E.
Encore à finaliser chez EG

TOUS

EG

03/10/22

- 2.2.** Avancement chantier
06/10/22 Général
15/12/22 • Forage pieux en cours. Poutre guide terminée

- 2.3.** Dates prévisionnelles

3. DECOMPTES

- 3.1.** Variantes projet :
27/09/22 Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.

MO

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.

5. STABILITE

5.1.

27/09/22

08/12/22

Coordination des plans STAB :

EG fait remarquer que sur les plans Rez STAB, toutes les façades sont en béton alors que des optimisations avaient été faites pour remplacer les voiles de béton par des murs en silico.
A corriger sur les plans STAB.
EG précise qu'il n'y a aucune attente d'armature dessinée.
OK de STAB pour placer des L ou des U en attente.

STAB

5.2.

27/09/22

08/12/22

Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :

Pas possible de réaliser une rigole en creux dans la dalle de béton du -1. Donc EG propose comme solution de réaliser une petite bordure qui empêche l'eau de s'étendre sur la dalle.
OK de AR.
Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.

EG

5.3.

06/10/22

17/11/22

Détails escaliers :

EG demande à AR d'éditer ses plans de détails d'escaliers ASAP.

AR

ASAP

5.4.

13/10/22

Saignées dans les voiles de béton :

EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton.
A priori, pas de saignée de plus de 3cm de profondeur. Donc OK pour Elec mais pas pour décharges sanitaires. Uniquement des saignées verticales.
STAB doit vérifier en fonction de l'implantations des cuisines et lavabos quelles sont les possibilités d'encastrer les décharges sanitaires.

STAB

5.5.

17/11/22

15/12/22

Intégration des réservations dans les voiles de béton :

Plans AR modifiés édités et déposé sur COOPERLINK

5.6.

17/11/22

08/12/22

Modification cabine haute tension :

Modification intégrée dans les plans AR.

AR

5.7.

08/12/22

Niveaux halls Rez :

EG demande à AR de vérifier tous les niveaux des halls d'entrées des immeubles pour être raccord avec les niveaux des abords.

AR
ABO

6. ARCHITECTURE

6.1.

06/10/22

Choix brique de parement :

AR doit confirmer le choix de la brique.
AR précise que le détail des retours de baies avec les parties de parement en briques appareillées verticalement n'est pas encore résolu.
MO confirme que les briques choisies peuvent être réalisées sans trou. Donc on peut se contenter de les placer verticalement, avec le lit de pose visible. AR précise que cette face n'est pas traitée par engobage comme le sont les faces habituellement visibles.
Point à éclaircir avec le fabricant.
AR précise qu'il souhaite 2 échantillons de briques l'un avec les briques blanches et l'autre avec les briques Magma Grey.
Sur chaque échantillon, AR propose de réaliser 2 couleurs de joints sur ½ m² chacun.
EG demande à AR de décider très rapidement quels joints utiliser. EG précise qu'il faudra que la couleur de joint finale soit décidée sur base de ces premiers choix.
Il ne sera pas possible à cause de l'urgence pour commander les briques d'encore demander d'autres échantillons.

AR

08/12/22

6.2. 17/11/22	<u>Caniveau pied de rampe :</u> EG pose -la question de l'intégration d'un caniveau de pied de rampe au -1. Un caniveau peut être intégré, comme dans le H, non pas dans l'épaisseur même de la dalle, mais dans la recharge en surépaisseur de béton en pied de rampe. EG demande aussi à AR d'implanter les avaloirs de sol et taques de visite dans ses plans des sous-sols.	AR
6.3. 17/11/22	<u>Balcons préfabriqués :</u> AR précise que dans son plan de balcons préfabriqués, il a prévu 3 balcons type 1G pour la façade pignon ouest (Entrée F). Pour permettre la sortie des gaines de ventilation du local groupe électrogène sous ce balcon, il serait préférable de rajouter un 4e balcon préfabriqué suspendu, plutôt que de réaliser une terrasse au moyen de L béton + revêtement de sol en dallage.	AR
08/12/22	Suite à la discussion de ce jour en réunion, au sujet des ventilations des locaux sous-sol, il est décidé de ne plus prévoir le balcon de l'appartement du rez en préfabriqué, mais de le remettre dans le lot « ABORDS » comme prévu en base. Les 2 gaines qui doivent se trouver sous ce balcon seront noyées dans la terre.	AR
6.4. 15/12/22	<u>Local dessiné autour de la pompe de relevage :</u> Dans le permis, un local Rf a été demandé autour de la pompe de relevage. AR se demande si le pompier qui a fait cette demande n'a pas compris que la pompe de relevage serait aérienne et non enterrée dans une fosse enterrée. AR questionnera le pompier sur la nécessité de réaliser ce local.	AR
6.5. 15/12/22	<u>Récolte des eaux toiture parking :</u> EG propose de placer la dalle de toiture du parking en pente pour éviter de devoir faire des raccordements d'égouttage qui traversent l'étanchéité enterrée. L'eau pourrait être rejetée côté Ouest. A étudier.	TOUS

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

7.1. 27/09/22	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO.	MO
7.2. 27/09/22 27/10/22	<u>Coordination gaines techniques</u> TS précise que les principes ont été repris du lot B2 ; donc il n'y a pas de compartimentage prévu. Les gaines qui le nécessitent (CLV chauffage notamment) sont habillées de coques Rf. Pour ce qui concerne les gaines gaz, le compartimentage est à étudier en fonction du matériau utilisé pour les tuyaux d'alimentation gaz. EG demande aussi que AR reprenne les numéros les trémies techniques sur ses plans.	AR
7.3. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. AR précise que si la dérogation n'est pas envisageable, AR propose de placer les compteurs sur l'extrados de l'alcôve dans laquelle se trouve le dévidoir incendie, donc, à l'intérieur de la cage d'escalier. Cela nécessite un 2 ^e portillon dans l'escalier. C'est notamment ce qui a été prévu dans le lot F2. Une autre solution est de placer les compteurs d'eau dans le fond de l'alcôve, à bonne hauteur, et de placer le dévidoir incendie devant les compteurs, sur un support pivotant. Il faut alors vérifier que la profondeur actuelle des alcôves est compatible.	TS
7.4. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.	TS
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.	TS

7.5. 06/10/22 17/11/22	<u>Egouttage :</u> EG demande à TS de revoir le plan d'égouttage et la position des CV dans le sol du -2, en fonction de l'encombrement des semelles de fondations. EG a reçu les caractéristiques et la position de la fosse de relevage. EG précise que certains tuyaux du réseau d'égouttage enterré du -2 risquent de passer au travers de semelles de fondation. A voir au cas par cas avec STAB.		
15/12/22	AR demande si nécessaire de prévoir un avaloir linéaire au pied de rampe au -2. Il y a un sterfput à proximité dans l'axe de la circulation, et peu de risque d'avoir de l'eau qui descende la rampe. EG doit vérifier la capacité de la fosse de relevage à intégrer dans les fondations. La position de la fosse doit aussi être ajustée en fonction de l'encombrement des fondations.	TS STAB	
7.6. 15/12/22	<u>Compartimentage feu :</u> Sur question de EG, TS confirme que les 2 niveaux de parking sont séparés par des rideaux pare-fumée en bout de rampe. En outre, il y a une porte sectionnelle prévue au -1, entre la partie de parking « public » et les emplacements privatifs pour les occupants de l'immeuble.	EG	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.7. 27/09/22 15/12/22	<u>Cabine haute tension :</u> Plans corrigés édités par AR.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.8.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.9.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.10. 06/10/22 17/11/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation. TS rappelle qu'il a fait une proposition d'implantation des bouches de ventilation dans ses plans. A priori, on suit cette logique. Il est demandé à AR de donner son accord sur ce principe.	TS	
08/12/22	AR a passé en revue les plans de ventilations en dalles. Selon les endroits, les bouches ne sont pas systématiquement placées au même endroit. Pour rappel, les bouches doivent se trouver à 80cm de la façade et à 80cm d'un ou des coins du local.	AR	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.11. 27/09/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de AR, EG précise que l'ascensoriste est quasiment désigné. Ce devrait être KONE qui sera choisi. AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse.		
7.12. 10/11/22 08/12/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	

8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> PEB a revu ses calculs de performances énergétique des appartements, et, de ce fait, a revu les implantations de panneaux de laine minérale + Heraklith au plafond du -1. AR doit intégrer ces implantations d'isolants dans ses plans.	AR	
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10. ACOUSTIQUE			
10.1. 06/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	ACOU	
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.		
10.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	
11. ABORDS			
11.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12. POINTS POUR MEMOIRE			
12.1.	ARCHITECTURE		
12.2.	STABILITE		
12.3.	PEB		
12.4.	ABORDS		