

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 13

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 16/02/2023, de 13h00 à 16h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Eric VAN CROMBRUGGE Frédéric LESIRE Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : evancrombrugge@bpi-realestate.com E : flesire@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Kevin YANG Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Geoffroy JOORIS Responsable Méthode Exécution	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 499 77 52 19 E : kevin.yang@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be T : +32 497 51 42 82 E : geoffroy.jooris@bpcgroup.be	X Part	X X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Julien OBEDIA – Collaborateur Alexane BOBICHON – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Clément GUYARD	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : E : c.guyard@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 23/02/23 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	117			645
Du 09/02/23 au 16/02/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	124	0	0	638

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

06/10/22

09/02/23

Avancement chantier

Général

- Poutre de ceinture Façades Est, Sud et Ouest finies. En cours de coffrage façade Nord.
- Forage pieux dernière ligne + raccord début de boucle façade Est en cours
- Terrassements faits sur zone 1 (blocs B et C + centre parking), jusqu'au niveau épinglage.

2.2.

19/01/23

09/02/23

Dates prévisionnelles

Fin des pieux prévue vers 06 ou 07/02/23
Epingles d'ancrage provisoire des pieux prévu du 06 au 08/02.
Fin poutre de ceinture vers 13 ou 14/02/23
Le socle de la grue ext (GT2) sera réalisé la semaine prochaine.
La grue extérieure GT2 sera montée fin mars.
Les terrassements du niveau ancrages sera fini le 15/02
Les terrassements sur la hauteur du -2 sont prévus du 15/02 jusqu'à début mars.
Pieux des semelles de fondations se feront à partir de début mars.
La grue GT1 sera posée sur le radier du -2 début avril.

3. DECOMPTES

3.1.

27/09/22

Variantes projet :

Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.

MO

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.

5. STABILITE

5.1.

27/09/22
12/01/23

Coordination des plans STAB :

Pour le moment, STAB est occupé à faire le plan d'armature du radier en 2 phases, avec un bordereau 'armatures séparé pour les semelles.
STAB fournira le plan BPE des semelles pour début février. OK de EG.
Plans radier transmis par STAB.
Correction du texte du précédent PV :
La note de calcul des pieux de fondation a été transmise par EG (sur COOPERLINK).
STAB a validé cette note.

5.2.

27/09/22
08/12/22

Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :

Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.

EG

5.3.

06/10/22
17/11/22
12/01/23

Détails escaliers :

EG demande à AR d'éditer ses plans de détails d'escaliers ASAP.
Les rampes sol Rez des escaliers sont créées en amincissant la couche d'isolant qui au Rez fait 20cm.
MO pose la question de l'épaisseur de l'isolant dans la chape de ce couloir.
AR précise qu'au moment de dessiner les détails, il y avait une dalle épaisse sous les escaliers, avec de l'isolant vertical et horizontal de part et d'autre au plafond du sous-sol.
Isolation plafond du -1 sera vue avec PEB lors de la prochaine réunion de chantier.
EG vérifiera avec son sous-traitant si possible de rendre la dalle du palier intermédiaire moins épaisse (20 au lieu de 25cm). Cela aura probablement comme conséquence de rendre la cornière visible ; elle devra donc être protégée du feu par le dessous.

AR

**ASAP
RAPPEL**

5.4.

13/10/22
26/01/23

Saignées dans les voiles de béton :

EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton.
AR procédera à ce repérage après remise à jour des plans d'étages chez STAB où des optimisations avec changement de matériaux sont intervenues.

AR

5.5.

26/01/23
09/02/23

Installation grue centrale :

La note de calcul des fondations pour la grue GT1 est à transmettre par STAB à EG.
EG a besoin de ce document pour le dossier d'attestation de conformité de la grue.

STAB

5.6.

16/02/23

Dalle haut -1 mise en pente :

Le plan du haut -1 avec dalle en pente est en cours de modification.

STAB

5.7.

16/02/23

Approbations plans SECO :

STAB est en attente des approbations SECO pour le radier. STAB a rajouté les barres de renfort autour de la CV de relevage.
SECO a approuvé le plan des fondations.

**STAB
SECO**

6. ARCHITECTURE

6.1.

06/10/22
26/01/23

Choix brique de parement :

Les échantillons sont faits
AR s'oriente vers la brique grège avec le joint clair (Ref : 2771).
EG et AR doivent voir quelles sont les possibilités de réaliser les retours des joues de baies lorsqu'on a de la brique verticale sur le côté du châssis.

EG

AR

16/02/23

EG précise qu'il veut un accord ferme.
AR confirme l'accord sur le calepinage sans joints verticaux.
Pour les briques verticales sur le côté des fenêtres et au-dessus des linteaux, on garde tous les joints à environ 1cm d'épaisseur.

	Reste à décider l'appareillage des briques sur les joues des baies lorsqu'on a un appareillage en briques verticales sur la face frontale du parement. <u>Note hors réunion.</u> AR donne son accord sur les briques horizontales placées sur le retour de baie, côté briques verticales (voir croquis de principe d'appareillage en annexe).		
6.2. 15/12/22 02/02/23	<u>Récolte des eaux toiture parking :</u> Le principe de la dalle du haut Sous-sol -1 en pente est accepté par tous. STAB va mettre son plan à jour avec les niveaux inférieurs de poutres à prévoir. Il faut décider si les poutres restent horizontales et on prévoit la pente en épaississant les talons, ou bien on réalise certaines poutres en pente qui suivent les pentes des dalles de toiture.	STAB EG	
6.3. 12/01/23 02/02/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> TS et AR doivent encore faire la vérification des sorties de ventilation en toiture, pour s'assurer qu'aucune sortie de ventilation primaire sanitaire ou rejet d'air de ventilation ne se trouve à proximité des terrasses. Encore à faire.	AR TS	

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
7.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS	
7.2. 27/09/22 16/02/23	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. TS est en attente retour de VIVAQUA. TS en attente du retour de VIVAQUA.	TS	
7.3. 27/09/22 17/11/22 26/01/23	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille. TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.	TS	
7.4. 06/10/22 15/12/22 16/02/23	<u>Egouttage :</u> EG doit vérifier la capacité de la fosse de relevage à intégrer dans les fondations. La position de la fosse doit aussi être ajustée en fonction de l'encombrement des fondations. OK. Fait. Les FT sont transmises par EG à TS pour approbation.	TS STAB	
7.5. 15/12/22 12/01/23 16/02/23	<u>Compartimentage feu :</u> Sur question de EG, TS confirme que les 2 niveaux de parking sont séparés par des rideaux pare-fumée en bout de rampe. En outre, il y a une porte sectionnelle prévue au -1, entre la partie de parking « public » et les emplacements privatifs pour les occupants de l'immeuble. Il faut aussi prévoir des avaloirs avec barrière feu entre les 2 étages du parking. FT avaloirs Rf transmise.	EG	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.6. 26/01/23	<u>Cabine Haute Tension :</u>	TS	

16/02/23	TS va compléter la demande de raccordement vers SIBELGA pour rajouter le raccordement de la cabine HT. MO communiquera le nom de la personne de contact chez SIBELGA. TS attend les infos de EDI pour connaître la puissance à prévoir pour le transfo. Coup de tel en réunion à EDI : EDI confirme que 500KVA est OK pour 115 Voitures avec un principe de Load Balancing à min 6A – 4KW.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.8. 12/01/23 26/01/23	<u>Compteurs gaz :</u> La nappe de tuyaux de gaz qui partent vers le Nord doit essayer de passer dans le couloir des caves Locaux vélos plutôt que dans les caves Locaux vélos eux-mêmes. Ensuite on traverse un dégagement de caves vers le haut de la rampe. <u>Note hors réunion :</u> Il faut néanmoins faire attention à l'encombrement du plafond du couloir. D'autres équipements techniques doivent pouvoir y être fixés (éclairage, détecteurs de fumée, ...)	TS	
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.9. 06/10/22 17/11/22 08/12/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation. TS rappelle qu'il a fait une proposition d'implantation des bouches de ventilation dans ses plans. A priori, on suit cette logique. Il est demandé à AR de donner son accord sur ce principe. AR a passé en revue les plans de ventilations en dalles. Selon les endroits, les bouches ne sont pas systématiquement placées au même endroit. Pour rappel, les bouches doivent se trouver à 80cm de la façade et à 80cm d'un ou des coins du local.	TS AR	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.10. 27/09/22 16/02/23	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse. Ascensoriste toujours pas désigné		
7.11. 10/11/22 08/12/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	

8. CONSEILLER PEB

8.1. 27/09/22 26/01/23 16/02/23	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> AR doit vérifier avec PEB ce qui est prévu pour les murs autour des noyaux dans les sous-sols. PEB confirme le plan d'implantation des isolants au plafond du -1.	AR PEB	16/02/23
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
8.3. 16/02/23	<u>Isolation des noyaux de circulation verticale sous-sols :</u> Passage en revue des différents noyaux d'ascenseurs et d'escaliers.		

	Ascenseurs : OK pour les isolants représentés en plans AR. On placera de l'isolant en fond de coffrage côté extérieur pour les 4 faces de la fosse ascenseur. PEB précise qu'on peut déroger pour l'isolant sous dalle de la fosse. Escalier NE : Escalier hors volume chauffé. On doit juste isoler le plafond du Rez en continuité avec le plafond du local vélos. Escalier SW (escalier « public vélos ») : On peut légèrement décaler une des volées d'escalier et intégrer de l'isolant sur le mur mitoyen avec l'appartement / local HT / caves au -2. Escalier NW : Au -1, on isole par l'extérieur, uniquement le contour de l'escalier. Idem pour ascenseur. Au -2, on isole par l'extérieur, le mur vers parking et vers gaine de ventilation, et par l'intérieur, le mur vers le couloir et le mur vers les caves. Ce mur vers caves ne peut être isolé que jusque sous le palier intermédiaire. Donc petite surface de pont thermique.	AR	
9.	COORDINATION SECURITE-SANTE		
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10.	ACOUSTIQUE		
10.1.	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple). 27/10/22 ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	ACOU	
10.2.	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	
11.	ABORDS		
11.1.	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.	POINTS POUR MEMOIRE		
12.1.	ARCHITECTURE		
12.2.	STABILITE		
12.3.	PEB		
12.4.	ABORDS		

Annexe au PV : Principe d'appareillage des briques de parement :

