

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 22

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 27/04/2023, de 9h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO MO/COM	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	 Excusé X	 X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Geoffroy JOORIS Responsable Méthode Exécution	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be T : +32 497 51 42 82 E : geoffroy.jooris@bpcgroup.be	X Part Part	 X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Alexane BOBICHON – Collaboratrice Julien OBEDIA – Collaborateur	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	 X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Clément GUYARD	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : E : c.guyard@jnc.be	X	X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 27/04/23 de 09h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	187			575
Du 20/04/23 au 27/04/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	194	0	0	568

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

06/10/22
27/04/23

Avancement chantier

Général

- Fondation grue intérieure GT1 coulée. Grue en cours de montage
- Ferraillage des semelles de fondations et radier dans la zone 1 & 2 en cours.
- Terrassements semelles de fondation zone 3 en cours.
- Réalisation du réseau d'égouttage enterré en cours.

2.2.

19/01/23
13/04/23

Dates prévisionnelles

Les premières FT et les premiers plans de TS commenceront à arriver à partir de dans 1 à 2 semaines.

2.3.

02/03/23
13/04/23

Planning choix acquéreurs

MO a diffusé un planning de dates butoirs à respecter pour les différentes décisions à prendre subdivisées en 3 phases :

- Cloisons + gaines ventichape et élec points lumineux plafond
- Elec + installations sanitaires en chape.
- Finitions et choix san + mobilier cuisine + signature devis entreprise avec modifications.

27/04/23

Détail des dates proposées par MO passés en revue.

3. DECOMPTES				
3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO		
3.2. 30/03/23 20/04/23	<u>Variante isolant façade :</u> Proposition d'isolant à faire par EG.	AR ACOU EG		
4. VISITE DU CHANTIER				
4.1. 27/04/23	<u>Avaloirs à noyer dans le radier :</u> Dans le radier, il est prévu de placer des avaloirs à double niveau. EG doit vérifier que les avaloirs positionnés sur le terrain sont bien conformes.			
5. STABILITE				
5.1. 27/09/22 27/04/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> Tableau d'état d'approbation des documents mis à jour par EG (voir annexe 2 ci-après. Au haut du Rez, STAB a diffusé la coupe dans la dalle de la rampe comme demandé. Les talons des escaliers ont aussi été mis à jour. Reste encore à recevoir d'urgence les approbations de SECO pour les principes d'escaliers et pour les balcons. Idem pour les voiles Rez, les prédalles haut Rez et les dalles couvrant -1 ;	SECO		URGENT
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG		
5.3. 06/10/22 13/04/23	<u>Détails escaliers :</u> Concernant les volées d'escaliers préfabriquées arrivant contre les pieux (Escaliers A et D), STAB doit encore adapter ses détails de talons de pose pour ces escaliers. Par rapport aux détails AR, les talons seront plus courts et le mur sera maçonné sur la volée d'escalier plutôt que à côté. AR précise que dans l'escalier A, il y a 2 paliers intermédiaires entre le sous-sol -1 et le Rez. La volée du milieu a 2 paliers préfabriqués. Il faut faire attention car d'un côté, il s'agit d'une cornière métallique enchâssée dans le béton. Donc il faut garder du jeu en longueur pour permettre son placement. Le talon à cet endroit sera plus profond (idem dessiné sur détail AR.	EG/TS STAB		
5.4. 13/10/22 27/04/23	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> STAB confirme que dans les plans diffusés, les ferrailages des voiles concernés ont été adaptés pour pouvoir faire les saignées aux endroits indiqués.	STAB		
5.5. 16/03/23 06/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> Principe de doublage de mur encore à finaliser. Attention à l'infiltration d'eau dans les alvéoles des hourdis.	TOUS		
5.6. 13/04/23 20/04/23	<u>Poutres renversées pied des façades en recul aux derniers niveaux :</u> Dans les plans AR, la remontée de poutre renversée fait 42cm Encore à prendre en compte dans les modifications de plans de coffrage de STAB.			

5.7. 20/04/23	<u>Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :</u> EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant KONE, que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.		
5.8. 20/04/23	<u>Rapport de fin de travaux des pieux :</u> EG précise qu'il a transmis le rapport d'implantation des pieux à STAB STAB discuté des décalages de pieux avec EG. En général, ces décalages ne sont pas impactants. STAB a revu les ferraillages en fonction des infos reçues.		
6. ARCHITECTURE			
6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	EG/TS TS	
6.2. 09/03/23 30/03/23 20/04/23	<u>Châssis.</u> Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir). MO demande à EG de fournir l'échantillon de couleur correspondant. Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT. EG a demandé un échantillon à son sous-traitant.	EG MO	
6.3. 23/03/23 30/03/23 20/04/23 27/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> EG précise qu'il y a des incohérences entre les plans / façades / détails AR. Les plans et élévations ont été mis à jour chez AR. Concernant la couleur des DEP, d'un document à l'autre, il y a des couleurs différentes. Sur les élévations 3D qui accompagnent le PU, les DEP sont foncées. Sur les élévations 3D de commercialisation, les DEP sont plutôt dessinées en clair (ton sur ton avec la brique). Choix encore à trancher par MO et AR. Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR	
6.4. 23/03/23 06/04/23 27/04/23	<u>Balcons préfabriqués.</u> Echantillons de teinte, le plus clair possible, sera transmis par EG. EG transmet 2 échantillons, l'un blanc et l'autre gris clair. AR donnera sa réponse pour semaine prochaine.	EG AR	
7. GESTION ACQUEREURS			
7.1. 06/04/23 13/04/23	<u>Coordination des modifications acquéreurs :</u> Réunion de coordination encore à faire sur ce point.	MO MO/COM AR	
8. TECHNIQUES SPECIALES			
TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 27/04/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS prévue le 11/05/23. Les points TS restent ouverts avec la date de la réunion précédente jusqu'à la prochaine réunion.	TOUS.	
8.2. 27/09/22 12/01/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA.		

26/01/23 16/02/23	Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS	
8.3. 27/09/22 13/04/23	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> Des infos reçues, TS précise que le PU semble antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur la position des compteurs. Donc, on peut garder les compteurs sous les dévidoirs incendie non pivotants. AR doit encore transmettre les dates précises pour vérification.		
27/04/23	Echange de mail entre TS et AR. Les dates sont bien antérieures à la date de prise d'effet des modifications. Tout peut rester tel quel.		
8.4. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.		
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.		
26/01/23	TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve. Pour le test de débit / pression à refaire, EG doit prendre RDV avec SIBELGA pour qu'on ait les résultats avant de confirmer la nécessité de prévoir la surpression.	TS	
8.5. 30/03/23	<u>Désignation des sous-traitants :</u> EG précise que la plupart des sous-traitants techniques spéciales sont désignés : <u>Chauffage :</u> CAUVIN <u>Sanitaire :</u> LEGRAND <u>Ventilation :</u> BELVENT <u>Electricité :</u> HIFLOW <u>Sprinklage :</u> IFC <u>Astrid :</u> CONNEXT <u>Ascenseurs :</u> KONE confirmé.		
13/04/23			
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.6. 27/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.9.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.10. 27/09/22 13/04/23	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Fournisseur KONE confirmé.	EG	
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9.2. 30/03/23	<u>Taxonomie et PEB :</u>		

06/04/23	Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB. MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.	PEB	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 06/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	ACOU	
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.		
11.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.2. 23/03/23	<u>Mise à jour dossier pour exécution :</u> Pour le bon suivi du dossier, EG demande que ABO place ses documents d'adjudication sur la plateforme COOPERLINK, de sorte qu'ils soient facilement accessibles par tous.	ABO	
20/04/23	Dossier Abords déposé sur COOPERLINK		
13. POINTS POUR MEMOIRE			
13.1.	ARCHITECTURE Parement façade : Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 Châssis :		
13.2.	STABILITE		
13.3.	PEB		
13.4.	ABORDS		

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre



Planning Amont: Plans BPE (Bon pour Exécution).

Chantier : Erasme lot I
Version du 03/02/2023

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémiés et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dâs de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

ERASME - LOT I planing AMONT _plans_2023.02.03

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 27/04/2023 (3 pages).

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



			plan	ind		date	Rem par	
STAB COF								
	Fond							
		OK	001	G				
		OK	001	H				ajout isolant sous semelle
	Ht SS-2							
		OK	003	L				
		OK	003	M				
	HtSS-1							
			002	I		07/04/2023	BPC: 2 mails	linteau lift E + P10 à P13
		non	002	I		10/04/2023	BPC	colonne à faire en C40/50 + talon escalier
		OK	002	K				
	Ht Rez							
		OK	004	B		09/03/2023	AR	remarques dans mail
		non	004	C		12/04/2023	BPC/AR	remarques ouvertures châssis local vélo +
		non	004	D		17/04/2023	mail BPC	ouverture entrée bloc F+ linteaux ascenseurs
								+ hauteur dalle au-dessus lift vélo
	Ht +01							
			005	B			BPC	A-CONTROLLER
		OK	005	B		17/03/2023	AR	
		non	005	C		13/04/2023	BPC	remarques
	Ht +02							
			006	B			BPC	A-CONTROLLER
			006	B		17/03/2023	AR	
			006	C		18/04/2023	BPC	remarques
	Ht +03							
			007	C				reçu 06-04-2023
						27/03/2023		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv.
						19/04/2023	mail BPC	STAB et ARCH à contrôler (JBS)
								Hauteur libre cabanon ascenseurs
STAB FER								
	Fond							
	Ht SS-2							
		OK	201	-	poutre	21/03/2023	BPC	remarque ne sera pas adaptée --> sur chantier
		OK	202	A	poutre	23/03/2023	NEANT	II Remarque SECO 09-03-2023
		OK	202	B	poutre	07/04/2023	NEANT	
		OK	203	-	poutre			
		OK	241	-	dalle	23/03/2023	NEANT	
		OK	241	A	dalle			
		OK	242	-	dalle	23/03/2023	NEANT	
		OK	242	A	dalle			
		OK	108		rampe			
			261	-	colonne	16/03/2023	BPC	
		OK	261	A	colonne	22/03/2023	NEANT	
		non	261	B	colonne	12/04/2023	BPC	renfort dans colonne C12/C17

ERA I-Liste REM plans STAB AR.xlsx

1

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



		plan	ind		date	Rem par	
	OK	261	C	colonne			
		281	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	281	A	voile			
		282	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	282	A	voile			
		283	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	283	A	voile			
		284	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	284	A	voile			
HtSS-1							
	non	303	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	304	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	305	-	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	306	-	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	307	-	poutres			
	non	308	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	341	-	prédalle			
	OK	342	-	prédalle			
	Non reçu			dalles			ne pas oublier zones CSP hourdis
	non	243	-	rampe	17/04/2023	BPC	pas de percement dans rampe // hauteur libre?
		361	-	colonnes	07/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	381	A	voiles			
	OK	381	B	voiles			
	OK	382	A	voiles			
	OK	382	B	voiles			
							PLAN BPE = sans remarques
Haut REZ							
				poutres			date au plus tard le 29/05
				colonnes			date au plus tard le 22/05
				dalles			date au plus tard le 29/05
		441		prédalle	25/04/2023		date au plus tard le 24/04
		442		prédalle	25/04/2023		date au plus tard le 24/04
		481		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
		482		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
		483		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
Haut +1							
				poutres			date au plus tard le 19/06
				colonnes			date au plus tard le 12/06
				dalles			date au plus tard le 19/06
				prédalle			date au plus tard le 08/05
				voiles			date au plus tard le 26/04
Haut +2							
				poutres			date au plus tard le 08/08
				colonnes			date au plus tard le 31/07
				dalles			date au plus tard le 08/08
				prédalle			date au plus tard le 05/06
				voiles			plus de voiles

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



		plan	ind		date	Rem par	
AR							
	ESCALIER						
	sous-sols					AR	En attente remarques AR
						SECO	En attente remarques Seco ferrailage
						TPF	remarques ferrailage OK
						TPF	en attente remarques cornière de fixation
	Balcons				23/03/2023	BPC	
						TPF	En attente remarques ferrailage
						SECO	En attente remarques ferrailage
	SS-2						
	SS-1						
	REZ				20/03/2023	BPC	Différents étages : souci NIVEAUX
	Et07 (toit)	107	C		14/04/2023	BPC	Niveau sup lift F est FAUX
					27/03/2023		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
					19/04/2023	mail BPC	Hauteur libre cabanon ascenseurs
					18/04/2023	BPC	Hauteur chassis --> réponse AR 19/04
					17/04/2023	BPC	hauteur libre : rampe parking : trémie T2c (axe Ae)