

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 24

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 16/05/2023, de 14h00 à 17h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X X X	X X X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS		X	X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Geoffroy JOORIS Responsable Méthode Exécution	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be T : +32 497 51 42 82 E : geoffroy.jooris@bpcgroup.be	X Part Part	X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Alexane BOBICHON – Collaboratrice Julien OBEDIA – Collaborateur	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be	X	X
COORD SECURITE SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Vendredi 26/05/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

- 1.1.** Congés annuels chantier :
04/05/23 L'entreprise et le chantier sont à l'arrêt du lundi 17/07 au vendredi 11/08 compris.

TOUS

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	201			561
Du 04/05/23 au 16/05/23 exclu		12			12
Situation en date du PV	762	213	0	0	549

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

- 2.1.** Avancement chantier
06/10/22 Général
16/05/23
- Coulage béton radier zone 1 & 2 fini.
 - Verticaux du -2 zone 1 & 2 en cours
 - Coulage béton radier zone 3 en cours.
 - Ferraillages radier zone 4 en cours
 - Réalisation du réseau d'égouttage enterré fini.

- 2.2.** Dates prévisionnelles
19/01/23
13/04/23
04/05/23
- Les premières FT et les premiers plans de TS commenceront à arriver à partir de dans 1 à 2 semaines.
Les verticaux du -1 démarrent le 26/05
Les verticaux du Rez démarrent le 19/06

- 2.3.** Planning choix acquéreurs
02/03/23
16/05/23
- Sujet déplacé au chapitre 7 – Gestion Acquéreurs.

3. DECOMPTES				
3.1. 27/09/22	<u>Variante projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO		
3.2. 30/03/23 20/04/23	<u>Variante isolant façade :</u> Proposition d'isolant à faire par EG.	AR ACOU EG		
4. VISITE DU CHANTIER				
4.1. 27/04/23	<u>Avaloirs à noyer dans le radier :</u> Dans le radier, il est prévu de placer des avaloirs à double niveau. EG doit vérifier que les avaloirs positionnés sur le terrain sont bien conformes.			
16/05/23	OK. Les avaloirs définitifs ont été placés. Les			
5. STABILITE				
5.1. 27/09/22 16/05/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> STAB vérifie avec SECO les états d'approbation des documents de STAB. L'approbation des plans du haut du Rez et haut du +1 est urgente.	STAB SECO		URGENT
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG		
5.3. 16/03/23 04/05/23	<u>Cabine haute tension :</u> MO donne son accord pour construire les contre-murs de blocs de béton de 9cm.	EG		
5.4. 13/04/23 20/04/23 04/05/23	<u>Poutres renversées pied des façades en recul aux derniers niveaux :</u> Dans les plans AR, la remontée de poutre renversée fait 42cm Encore à prendre en compte dans les modifications de plans de coffrage de STAB. AR doit vérifier tous les plans des dalles de toitures pour vérifier les dimensions et niveaux supérieurs des différentes poutres renversées (pied des façades au droit des portes-fenêtres) et poutres allèges des acrotères basses et hautes.			
5.5. 20/04/23	<u>Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :</u> EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant KONE, que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.			
5.6. 16/05/23	<u>Niveau haut des murs d'acrotères :</u> Il y a des discordances entre les niveaux d'acrotères chez AR et chez STAB. La hauteur est à 159cm au-dessus du niveau dalle chez AR, à 157 ou 154 sur des plans STAB. EG vérifie la bonne hauteur à prévoir en fonction de la modulation des tas de briques.			
5.7. 16/05/23	<u>Variante linteaux silico :</u> Sur question de EG, AR avait répondu que les paliers d'escaliers juste au-dessus des baies de portes vers l'intérieur d'ilot étaient fixées dans les linteaux. L'entreprise précise que pour ces portes il s'agit d'office de poutres-linteaux en béton. La question concernait uniquement les linteaux des baies de fenêtres classiques. OK de STAB pour passer ces linteaux en silico. A noter que STAB a réalisé les ferrillages de ces poutres linteaux, mais en indiquant qu'il y a 3 portes. Il y a en fait 4 portes (blocs A, B, C et E) mais tous les linteaux sont de toute façon identiques.			
5.8. 16/05/23	<u>Bouches de ventilation séjours :</u> Sur question de MO/COMM, on place tous les percements des bouches de ventilation dans les séjours, à 50cm de la façade, et à 1m des murs de refend perpendiculaires à la façade.	EG		

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	EG/TS TS
6.2. 09/03/23 30/03/23 20/04/23	<u>Châssis.</u> Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir). MO demande à EG de fournir l'échantillon de couleur correspondant. Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT. EG a demandé un échantillon à son sous-traitant.	EG MO
6.3. 23/03/23 20/04/23 27/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR
6.4. 23/03/23 16/05/23	<u>Balcons préfabriqués.</u> AR confirme par mail le choix de la couleur la plus claire Ref : WG70 de SVK ELBETON.	EG
6.5. 16/05/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> AR confirme que sur base de sa maquette REVIT, il peut éditer un listing des portes intérieures. MO/COMM doit faire le point en interne sur la possibilité de prévoir en base des portes vitrées aux entrées des séjours, dans certains appartements. Il s'agirait bien de prévoir des portes entièrement vitrées (pas de cadre), mais sur ébrasement avec chambranles bois.	EG

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 16/05/23	<u>Modifications acquéreurs</u> <u>Modifications cloisons Rez :</u> MO/COMM confirme qu'il n'y a pas de modification acquéreurs pour le Rez, donc les derniers plans AR édités sont toujours d'actualité.	
------------------	---	--

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES		
8.1. 27/04/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS prévue le 11/05/23. Les points TS restent ouverts avec la date de la réunion précédente jusqu'à la prochaine réunion.	TOUS.
8.2. 27/09/22 12/01/23 26/01/23 16/02/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS
8.3. 27/09/22 13/04/23 27/04/23	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> Des infos reçues, TS précise que le PU semble antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur la position des compteurs. Donc, on peut garder les compteurs sous les dévidoirs incendie non pivotants. AR doit encore transmettre les dates précises pour vérification. Echange de mail entre TS et AR. Les dates sont bien antérieures à la date de prise d'effet des modifications. Tout peut rester tel quel.	
8.4. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures.	

17/11/22	Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.		
26/01/23	TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve. Pour le test de débit / pression à refaire, EG doit prendre RDV avec SIBELGA pour qu'on ait les résultats avant de confirmer la nécessité de prévoir la surpression.	TS	
8.5. 30/03/23	Désignation des sous-traitants : EG précise que la plupart des sous-traitants techniques spéciales sont désignés : <u>Chauffage</u> : CAUVIN <u>Sanitaire</u> : LEGRAND <u>Ventilation</u> : BELVENT <u>Electricité</u> : HIFLOW <u>Sprinklage</u> : IFC <u>Astrid</u> : CONNEXT <u>Ascenseurs</u> : KONE confirmé.		
13/04/23			
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.6. 27/04/23	Cabine haute tension : De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.9.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.10. 27/09/22 13/04/23	Choix du fournisseur des ascenseurs : Fournisseur KONE confirmé.	EG	
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 27/10/22	Isolation dans les gaines techniques1 : Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9.2. 30/03/23	Taxonomie et PEB : Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB. MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.		
06/04/23		PEB	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 06/10/22	Doublages acoustiques gaines techniques :	ACOU	

27/10/22	Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple). ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.		
11.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
13. POINTS POUR MEMOIRE			
13.1.	ARCHITECTURE <u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 <u>Balcons béton architectonique :</u> Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70 <u>Châssis :</u>		
13.2.	STABILITE		
13.3.	PEB		
13.4.	ABORDS		

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre



Planning Amont: Plans BPE (Bon pour Exécution).

Chantier : **Erasmus lot I**
Version du 03/02/2023

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dâs de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

ERASME - LOT I planing AMONT _plans_2023.02.03

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 27/04/2023 (3 pages).

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



			plan	ind		date	Rem par	
STAB COF								
	Fond							
		OK	001	G				
		OK	001	H				ajout isolant sous semelle
	Ht SS-2							
		OK	003	L				
		OK	003	M				
	HtSS-1							
			002	I		07/04/2023	BPC: 2 mails	linteau lift E + P10 à P13
		non	002	I		10/04/2023	BPC	colonne à faire en C40/50 + talon escalier
		OK	002	K				
	Ht Rez							
		OK	004	B		09/03/2023	AR	remarques dans mail
		non	004	C		12/04/2023	BPC/AR	remarques ouvertures châssis local vélo +
		non	004	D		17/04/2023	mail BPC	ouverture entrée bloc F+ linteaux ascenseurs
								+ hauteur dalle au-dessus lift vélo
	Ht +01							
			005	B			BPC	A-CONTROLLER
		OK	005	B		17/03/2023	AR	
		non	005	C		13/04/2023	BPC	remarques
	Ht +02							
			006	B			BPC	A-CONTROLLER
			006	B		17/03/2023	AR	
			006	C		18/04/2023	BPC	remarques
	Ht +03							
			007	C				reçu 06-04-2023
						27/03/2023		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv.
						19/04/2023	mail BPC	STAB et ARCH à contrôler (JBS)
								Hauteur libre cabanon ascenseurs
STAB FER								
	Fond							
	Ht SS-2							
		OK	201	-	poutre	21/03/2023	BPC	remarque ne sera pas adaptée --> sur chantier
		OK	202	A	poutre	23/03/2023	NEANT	II Remarque SECO 09-03-2023
		OK	202	B	poutre	07/04/2023	NEANT	
		OK	203	-	poutre			
		OK	241	-	dalle	23/03/2023	NEANT	
		OK	241	A	dalle			
		OK	242	-	dalle	23/03/2023	NEANT	
		OK	242	A	dalle			
		OK	108		rampe			
			261	-	colonne	16/03/2023	BPC	
		OK	261	A	colonne	22/03/2023	NEANT	
		non	261	B	colonne	12/04/2023	BPC	renfort dans colonne C12/C17

ERA I-Liste REM plans STAB AR.xlsx

1

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



		plan	ind		date	Rem par	
	OK	261	C	colonne			
		281	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	281	A	voile			
		282	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	282	A	voile			
		283	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	283	A	voile			
		284	-	voile	16/03/2023	BPC	
	OK	284	A	voile			
HtSS-1							
	non	303	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	304	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	305	-	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	non	306	-	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	307	-	poutres			
	non	308	A	poutres	11/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	341	-	prédalle			
	OK	342	-	prédalle			
	Non reçu			dalles			ne pas oublier zones CSP hourdis
	non	243	-	rampe	17/04/2023	BPC	pas de percement dans rampe // hauteur libre?
		361	-	colonnes	07/04/2023	BPC	voir remarque
	OK	381	A	voiles			
	OK	381	B	voiles			
	OK	382	A	voiles			
	OK	382	B	voiles			
							PLAN BPE = sans remarques
Haut REZ							
				poutres			date au plus tard le 29/05
				colonnes			date au plus tard le 22/05
				dalles			date au plus tard le 29/05
		441		prédalle	25/04/2023		date au plus tard le 24/04
		442		prédalle	25/04/2023		date au plus tard le 24/04
		481		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
		482		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
		483		voiles	25/04/2023		date au plus tard le 17/04
Haut +1							
				poutres			date au plus tard le 19/06
				colonnes			date au plus tard le 12/06
				dalles			date au plus tard le 19/06
				prédalle			date au plus tard le 08/05
				voiles			date au plus tard le 26/04
Haut +2							
				poutres			date au plus tard le 08/08
				colonnes			date au plus tard le 31/07
				dalles			date au plus tard le 08/08
				prédalle			date au plus tard le 05/06
				voiles			plus de voiles

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans

ind F date : 27-04-2023



		plan	ind		date	Rem par	
AR							
	ESCALIER						
	sous-sols					AR	En attente remarques AR
						SECO	En attente remarques Seco ferrailage
						TPF	remarques ferrailage OK
						TPF	en attente remarques cornière de fixation
	Balcons				23/03/2023	BPC	
						TPF	En attente remarques ferrailage
						SECO	En attente remarques ferrailage
	SS-2						
	SS-1						
	REZ				20/03/2023	BPC	Différents étages : souci NIVEAUX
	Et07 (toit)	107	C		14/04/2023	BPC	Niveau sup lift F est FAUX
					27/03/2023		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
					19/04/2023	mail BPC	Hauteur libre cabanon ascenseurs
					18/04/2023	BPC	Hauteur chassis --> réponse AR 19/04
					17/04/2023	BPC	hauteur libre : rampe parking : trémie T2c (axe Ae)