

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 15

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 09/03/2023, de 9h00 à 11h00**

[illegible]

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assisté à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 16/03/23 de 09h à 11h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 02/03/23 09/03/23	<u>Horaire des réunions :</u> OK de STAB pour les réunions à 9h00 le matin		
1.2. 02/03/23	<u>Sens de circulation rue à l'arrière :</u> MO demande à EG de vérifier et remettre en place la signalisation pour que le sens de circulation soit remis comme à l'origine. Le sens de circulation avait en effet été inversé pour le chantier du Lot H, pour que seuls des camions vides circulent sur la voirie côté Nord du Lot H. Il doit y avoir quelque part un panneau de sens interdit à remettre au début de la voirie à l'Ouest du Lot H.	EG	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**


Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	138			624
Du 02/03/23 au 09/03/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	145	0	0	617

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 09/03/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> • Epinglage des pieux terminé • Terrassements en cours + rampe jusqu'au fond de fouille pour descendre la machine de forage des pieux.		
2.2. 19/01/23 09/02/23	<u>Dates prévisionnelles</u> Le socle de la grue ext (GT2) sera réalisé la semaine prochaine. La grue extérieure GT2 sera montée fin mars. Les terrassements sur la hauteur du -2 sont prévus du 15/02 jusqu'à début mars. Pieux des semelles de fondations se feront à partir de début mars. La grue GT1 sera posée sur le radier du -2 début avril.		

2.3. 02/03/23	<u>Planning choix acquéreurs</u> MO précise que les dates de blocage des choix acquéreurs pour les différentes phases de chantier (date gros-œuvre, date cloisons, date choix revêtements de sol, date cuisine, date choix sanitaires) sont trop courtes pour le MO. Elles ne permettent pas de garder des possibilités de modifications pour les futurs acquéreurs. MO souhaite revoir le planning, et le détailler pour éventuellement permettre, au moins pour certains appartements (étages supérieurs par exemple, ou colonnes d'escaliers A&B ou E & F) puissent être modifiés plus tard. A voir avec EG en fonction des principes d'avancement du chantier si certaines dates clé du planning peuvent être décalées.		
3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variante projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
3.2. 02/03/23 09/03/23	<u>Choix sanitaires :</u> MO a transmis le Room-by-Room actualisé. EG précise que certains choix sont beaucoup plus chers que la base, ce qui fait que le budget global augmente. Il s'agit notamment des tubs de douches et des douchettes avec douche de tête intégrée. Pour le MO, les nouveaux choix faits devaient permettre de diminuer le budget global. A vérifier par le MO.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.			
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 12/01/23 09/03/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> Pour le moment, STAB est occupé à faire le plan d'armature du radier en 2 phases, avec un bordereau 'armatures séparé pour les semelles. - SECO a jour pour les plans STAB diffusés. - Au haut du sous-sol -2, il faut prévoir de fermer la dalle à côté de l'ascenseur F. Et on supprime la cloison maçonnée de fermeture de cet espace. MO OK avec cette solution. On ne crée pas de local fermé.  - Au -1, le voile sur l'axe 5 est légèrement décalé par rapport à l'axe qui affleure la face extérieure du mur de façade du bâtiment C. STAB décalera son mur. Cependant, sur les plans AR, ce voile est très fortement décalé. AR corrigera son plan pour qu'il soit conforme avec plan STAB. - Réservations pour ventilation des 2 sous-sols dans le voile latéral des rampes. o Au -2, il y a uniquement un percement dans le voile de la rampe. Il faut en rajouter un dans le voile entre les portes de caves. o Au -1, il y a seulement un voile dans le voile de la rampe. Il est décalé vers le Sud sur le plan STAB. OK on garde cette implantation. AR modifiera son plan pour s'adapter à STAB. - ATTENTION aux niveaux des linteaux de baies d'ascenseurs au -1. A corriger chez STAB. - EG remarque qu'il y a des poutres de ceinture autour de l'ascenseur, prévues sur une hauteur d'environ 60cm à chaque étage ou il y a du silico. EG demande quelle est la pertinence de ces poutres. Le bord de dalle devrait suffire. STAB vérifie. - AR doit encore faire ses remarques sur le plan de coffrage du haut -1 et du haut Rez. - STAB précise qu'il a placé les plans de coffrage de tous les étages sur la plateforme COOPERLINK.	STAB STAB	STAB AR STAB STAB STAB AR

5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
5.3. 06/10/22 12/01/23	<u>Détails escaliers :</u> EG vérifiera avec son sous-traitant si possible de rendre la dalle du palier intermédiaire moins épaisse (20 au lieu de 25cm). Cela aura probablement comme conséquence de rendre la cornière visible ; elle devra donc être protégée du feu par le dessous.		
02/03/23	EG précise que ça devient urgent.	AR	ASAP RAPPEL
5.4. 13/10/22	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton.		
26/01/23	AR procédera à ce repérage après remise à jour des plans d'étages chez STAB où des optimisations avec changement de matériaux sont intervenues.	AR	
02/03/23	En attente des retours de plans de coffrage des étages.		
5.5. 26/01/23 09/02/23	<u>Installation grue centrale :</u> La note de calcul des fondations pour la grue GT1 est à transmettre par STAB à EG. EG a besoin de ce document pour le dossier d'attestation de conformité de la grue.	STAB	
5.6. 02/03/23	<u>Dalle haut -1 mise en pente :</u> EG et STAB discutent des détails de mise en pente des dalles + détails de raccords poutres en pente ou restant horizontales.	STAB	
5.7. 16/02/23 02/03/23	<u>Approbations plans SECO :</u> SECO est à jour dans ses approbations	STAB SECO	
5.8. 16/02/23 02/03/23	<u>Qualité du sol :</u> EG précise qu'il est tombé sur un problème de très faible portance du sol au niveau de circulation de la machine de forage des pieux. Solution envisagée par EG de mélanger chaux et ciment au sol pour durcir la couche de terrain sous l'empierrement de chantier.	STAB SECO	
5.9. 09/03/23	<u>Ventilation des sous-sols :</u> Contrairement à ce qui est dessiné sur les plans STAB, il faut faire 1 seul percement entre la rampe et le parking, et 2 percements au -2. OK pour laisser le percement au -1 décalé par rapport au -2. AR corrigera son plan.	STAB SECO	
5.10. 09/03/23	<u>Ventilation des sous-sols :</u> Contrairement à ce qui est dessiné sur les plans STAB, il faut faire 1 seul percement entre la rampe et le parking, et 2 percements au -2. OK pour laisser le percement au -1 décalé par rapport au -2. AR corrigera son plan.	STAB SECO	
6. ARCHITECTURE			
6.1. 06/10/22 26/01/23	<u>Choix brique de parement :</u> Les échantillons sont faits AR s'oriente vers la brique grège avec le joint clair (Ref : 2771).	EG	
16/02/23	EG précise qu'il veut un accord ferme. AR confirme l'accord sur le calepinage sans joints verticaux. Pour les briques verticales sur le côté des fenêtres et au-dessus des linteaux, on garde tous les joints à environ 1cm d'épaisseur. Reste à décider l'appareillage des briques sur les joues des baies lorsqu'on a un appareillage en briques verticales sur la face frontale du parement.	AR	
02/03/23	Sur base des croquis de proposition d'appareillages des retours faits par EG, AR doit encore confirmer son choix pour les retours de baies.		
6.2. 15/12/22 02/02/23	<u>Récolte des eaux toiture parking :</u> Le principe de la dalle du haut Sous-sol -1 en pente est accepté par tous. STAB va mettre son plan à jour avec les niveaux inférieurs de poutres à prévoir.	STAB EG	


	Il faut décider si les poutres restent horizontales et on prévoit la pente en épaississant les talons, ou bien on réalise certaines poutres en pente qui suivent les pentes des dalles de toiture.	
6.3. 12/01/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> TS et AR doivent encore faire la vérification des sorties de ventilation en toiture, pour s'assurer qu'aucune sortie de ventilation primaire sanitaire ou rejet d'air de ventilation ne se trouve à proximité des terrasses.	AR TS
02/02/23	Encore à faire.	
6.4. 09/03/23	<u>Plans de façades.</u> EG demande à AR de rajouter des références de matériaux sur les façades. A certains endroits, la définition des matériaux de façade manque de clarté.	AR
6.5. 09/03/23	<u>Châssis.</u> EG demande à AR de préciser quelle est la teinte RAL des châssis, et si les châssis sont unicolores IN et OUT.	AR
6.6. 02/03/23	<u>Châssis local vélos Rez.</u> Dans le local vélo Rez, il y a 2 grands châssis derrière les moucharabiehs en brique. Ils sont difficiles d'accès car derrière des rangements à vélos double hauteur. Donc très difficiles à nettoyer. De plus, ce local est considéré comme extérieur non à l'abri du gel pour la PEB. De ce fait, MO demande si nécessaire de conserver ces châssis. AR ne voit pas d'objection ; EG non plus.	AR TS

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES		
7.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS
26/01/23 16/02/23		
7.2. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. TS est en attente retour de VIVAQUA. TS en attente du retour de VIVAQUA.	TS
16/02/23		
7.3. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille. TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.	TS
17/11/22		
26/01/23		
7.4. 06/10/22 15/12/22	<u>Egouttage :</u> EG doit vérifier la capacité de la fosse de relevage à intégrer dans les fondations. La position de la fosse doit aussi être ajustée en fonction de l'encombrement des fondations.	TS STAB
16/02/23	OK. Fait. Les FT sont transmises par EG à TS pour approbation.	
7.5. 15/12/22	<u>Compartimentage feu :</u> Sur question de EG, TS confirme que les 2 niveaux de parking sont séparés par des rideaux pare-fumée en bout de rampe. En outre, il y a une porte sectionnelle prévue au -1, entre la partie de parking « public » et les emplacements privatifs pour les occupants de l'immeuble.	EG
12/01/23	Il faut aussi prévoir des avaloirs avec barrière feu entre les 2 étages du parking.	

16/02/23	FT avaloirs Rf transmise.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.6. 26/01/23	<u>Cabine Haute Tension :</u> TS va compléter la demande de raccordement vers SIBELGA pour rajouter le raccordement de la cabine HT. MO communiquera le nom de la personne de contact chez SIBELGA.	TS	
16/02/23	TS attend les infos de EDI pour connaître la puissance à prévoir pour le transfo. Coup de tel en réunion à EDI : EDI confirme que 500KVA est OK pour 115 Voitures avec un principe de Load Balancing à min 6A – 4KW.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.8. 12/01/23 26/01/23	<u>Compteurs gaz :</u> La nappe de tuyaux de gaz qui partent vers le Nord doit essayer de passer dans le couloir des Locaux vélos plutôt que dans les Locaux vélos eux-mêmes. Ensuite on traverse un dégagement de caves vers le haut de la rampe. L'arrondi dans le haut de la rampe n'est pas porteur au -1. Il peut être supprimé. Il sera partiellement remplacé par de la maçonnerie pour refermer le local adjacent. Les gaines de ventilation des caves passeront par ce local. <u>Note hors réunion :</u> Il faut néanmoins faire attention à l'encombrement du plafond du couloir. D'autres équipements techniques doivent pouvoir y être fixés (éclairage, détecteurs de fumée, ...	TS	
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.9. 06/10/22 17/11/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation. TS rappelle qu'il a fait une proposition d'implantation des bouches de ventilation dans ses plans. A priori, on suit cette logique. Il est demandé à AR de donner son accord sur ce principe. AR a passé en revue les plans de ventilations en dalles. Selon les endroits, les bouches ne sont pas systématiquement placées au même endroit. Pour rappel, les bouches doivent se trouver à 80cm de la façade et à 80cm d'un ou des coins du local.	TS AR	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.10. 27/09/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de AR, EG précise que l'ascensoriste est quasiment désigné. Ce devrait être KONE qui sera choisi. AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse. Ascensoriste toujours pas désigné		
16/02/23 09/03/23	Sur question de STAB, EG précise que les fosses d'ascenseurs doivent faire seulement 110cm de profondeur depuis niveau sol fini -2. Pour l'ascenseur vélos, sur les plans STAB, il n'y a pas de dalle de fond de fosse prévue à mi-hauteur du -2. C'est le radier qui sert de fond de fosse de grande profondeur. Cela semblait ennuyer certains ascensoristes. EG vérifiera si c'est mieux pour l'ascensoriste de remettre une dalle permettant de limiter la fosse du monte-charge vélos au strict nécessaire.		
7.11. 10/11/22 08/12/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	

8. CONSEILLER PEB

8.1. 27/09/22 26/01/23 16/02/23	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> AR doit vérifier avec PEB ce qui est prévu pour les murs autour des noyaux dans les sous-sols. PEB confirme le plan d'implantation des isolants au plafond du -1.	AR PEB	16/02/23
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continu. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
8.3. 16/02/23	<u>Isolation des noyaux de circulation verticale sous-sols :</u> Passage en revue des différents noyaux d'ascenseurs et d'escaliers. Ascenseurs : OK pour les isolants représentés en plans AR. On placera de l'isolant en fond de coffrage côté extérieur pour les 4 faces de la fosse ascenseur. PEB précise qu'on peut déroger pour l'isolant sous dalle de la fosse. Escalier NE : Escalier hors volume chauffé. On doit juste isoler le plafond du Rez en continuité avec le plafond du local vélos. Escalier SW (escalier « public vélos ») : On peut légèrement décaler une des volées d'escalier et intégrer de l'isolant sur le mur mitoyen avec l'appartement / local HT / caves au -2. Escalier NW : Au -1, on isole par l'extérieur, uniquement le contour de l'escalier. Idem pour ascenseur. Au -2, on isole par l'extérieur, le mur vers parking et vers gaine de ventilation, et par l'intérieur, le mur vers le couloir et le mur vers les caves. Ce mur vers caves ne peut être isolé que jusque sous le palier intermédiaire. Donc petite surface de pont thermique.	AR	
09/03/23	Sur question de AR, il est possible de placer de l'isolant PUR + plaque de plâtre sur la moitié sup du mur du fond de la cave privative n°56 au sous-sol -2.		
	 Cela permet d'annuler le problème de paroi non isolée qui subsistait à cet endroit. On a maintenant le noyau d'escalier du F qui est parfaitement isolé. AR transmettra la FT du produit pressenti pour que PEB puisse déterminer l'épaisseur min à prévoir.		

9. COORDINATION SECURITE-SANTE

Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS
---	-----

10. ACOUSTIQUE

10.1. 06/10/22 27/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple). ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	ACOU	
10.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	

11. ABORDS

11.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO
-------------------	---	-----

12. POINTS POUR MEMOIRE

12.1.	ARCHITECTURE	
12.2.	STABILITE	
12.3.	PEB	
12.4.	ABORDS	