

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 31

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 17/08/2023, de 9h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com	X	X
	MO/COM	Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET Nuria GOMEZ FRIAS	E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com		X X X X X X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Jean-Baptiste SOHIER Technicien de chantier Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet Geoffroy JOORIS Responsable Méthode Exécution	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 476 85 42 64 E : jean-baptiste.sohier@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be T : +32 497 51 42 82 E : geoffroy.jooris@bpcgroup.be	X Tel Part Part	X X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Alexane BOBICHON – Collaboratrice Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cossep.be E : goran.demerdziev@cossep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 24/08/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.

26/05/23

Changement conseiller PEB :

La personne en charge du dossier PEB du projet est en instance de départ de chez TPF.
MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspens (voir ci-dessous chapitre PEB.

PEB

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : 15/10/2022

Délai contractuel de base : 762 jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	--------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	264			498
Du 06/07/23 au 17/08/23 exclu		42			42
Situation en date du PV	762	306	0	0	456

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

06/10/22

17/08/23

Avancement chantier

Général

Zone 1 (Bloc A/B)

- Haut du Rez : Gainés de ventilation en dalle + gainés électriques éclairages plafonds posées.

- Haut du Rez : Dalle coulée sur ½ surf du bloc A.

Zone 2 (Bloc B/C)

- Verticaux du Rez en cours.

Zone 3 (Bloc D/E)

- Pose prédalles haut -1 zone 3 en cours

Zone 4 (Bloc E/F)

- Pose dalle haut du -1 zone 4 en cours

3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variante projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 17/08/23	<u>Protection des rives de dalles :</u> Dans la zone du bloc A, des garde-corps semblent avoir été retirés en bordure de la dalle du haut Rez, autour du noyau escalier et ascenseur vélos. A replacer d'urgence. Entrée bloc C : La poutre P16 a été positionnée 8cm en décalage par rapport au mur silico non porteur de séparation entre l'entrée et l'appartement adjacent (discordance entre plan STAB et plan AR). EG coulera une surépaisseur de 8cm de béton contre cette poutre, pour revenir à l'alignement du mur silico.		
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 22/06/23 22/06/23 22/06/23 17/08/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> Voir tableau récap de l'avancement des fournitures et approbations de plans repris en annexe 2 du PV. Reste aussi les percements des dalles des toitures encore à mettre à jour. Il faut supprimer les percements des coupoles dans les halls ascenseurs, et il faut décaler les percements des exutoires de fumées escaliers pour qu'ils soient à l'aplomb des paliers des étages supérieurs. EG demande de localiser précisément les limites des zones de terrasses d'appartements sur les toitures. Ces limites sont aussi celles des zones avec pente intégrée lors du coulage du béton. SECO a fait ses remarques sur la proposition d'éléments HEBEL tenus par des poutrelles H. EG doit répondre aux remarques : - SECO précise que les profilés H risquent de générer des ponts thermiques. PEB doit vérifier si ces ponts thermiques sont acceptables. Il faudra peut-être les emballer localement pour gérer les ponts thermiques. - SECO demande également de préciser les modes de fixation des poutrelles H sur la dalle. - SECO fait aussi remarquer que la distance entre briques de parement et les éléments HEBEL risque de provoquer le fléchissement des ferrures d'ancrage des briques. EG fait remarquer que cette distance est la même sur toute la hauteur des façades, partout dans le projet. EG ne comprend pas la remarque.	EG PEB AR SECO	
5.2. 06/07/23 17/08/23	<u>Gaine technique T.1.E. :</u> Le pied de gaine tech T.1.E. tombe sur la surlargeur de poutre au haut sous-sol -1 AR a corrigé son plan. La gaine technique a été élargie au Rez.		
5.3. 27/09/22 08/12/22 17/08/23	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser. Dans les locaux tech VIVAQUA au -1 en façade Sud, EG demande si on peut ne pas prévoir le contre-mur dans le local. Il n'y a plus d'équipement prévu de ce côté. Tous les équipements sont fixés sur le mur côté parking. EG précise qu'il est plus facile de maîtriser les entrées d'eau en faisant des injections ; chose qui n'est plus possible si on monte des contre-cloisons. Donc partout où c'est possible, EG préfère supprimer les contre-murs.		
5.4. 06/07/23 17/08/23	<u>Murs porteurs silico façades :</u> Mise à jour pour passer les murs silico de façades en 15cm d'épaisseur, est faite ou en cours de modification chez STAB et AR, en fonction de l'avancement de la mise à jour des plans d'étages.	AR STAB	

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	AR EG/TS
17/08/23	Le niveau des dalles de couverture des trémies est encore à préciser.	
6.2. 09/03/23 17/08/23	<u>Châssis.</u> Echantillon de teinte RAL transmise par le poseur des châssis. Teinte RAL6012 confirmée IN et OUT. EG fait remarquer que les portes extérieures des sas d'entrées des immeubles sont toujours tournées vers l'intérieur. AR fera la modification pour les ouvrir vers l'extérieur, vu qu'il y a effectivement un recul d'environ 2m avant d'arriver sur l'espace public ; donc pas de dérogation possible sur le sens d'ouverture.	MO AR AR
6.3. 23/03/23 20/04/23 27/04/23 08/06/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades. AR précise qu'après discussion en interne, il préfère les DEP foncées, idem que les châssis et ferronneries. MO précise que de son côté, la préférence va vers une teinte claire, MO prend en référence les DEP zinc visibles sur d'autres bâtiments du site. Si on s'oriente vers ce type de teinte, MO demande si dans ce cas il n'est pas préférable de choisir d'office des DEP en zinc naturel.	MO AR
6.4. 16/05/23 15/06/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> Le bordereau des portes intérieures a été transmis par AR à EG. Il y a encore quelques retournements de portes qui sont initiés par OM/COMM. Il faudra faire une MAJ du bordereau en fonction de ces modifications. EG précise que pour le moment, le but est de faire les remises de prix, donc pas d'incidence sur le sens d'ouverture. Il faudra refaire une édition à jour du bordereau juste avant confirmation de la commande des portes. EG préviendra AR lorsqu'il sera prêt à passer commande. Ne pas oublier que, outre les retournements de sens d'ouverture, il y a encore la décision à prendre par le MO pour les portes vitrées d'entrées de séjours.	AR
17/08/23	AR précise qu'il y a déjà eu quelques modifications de portes suite à l'intervention du service OM/COMM. Sauf si besoin plus urgent, AR éditera le bordereau remis à jour lorsque tous les étages auront été passés en revue par MO/COMM.	
6.5. 26/05/23	<u>Hauteur des garde-corps.</u> Sur question du MO, AR confirme que lors des discussions de mise au point du bon de commande EG, il avait bien été pris en compte la réduction de hauteur pour les garde-corps des 1 ^{er} et 2 ^e étages à 110cm au lieu de 120cm. Il faut encore faire la mise à jour sur les plans de façades et coupes.	AR
6.6. 22/06/23 17/08/23	<u>Définition des garde-corps.</u> AR a repassé en revue son détail de principe de garde-corps en fonction des remarques sur le découpage à prévoir des longueurs trop grandes et de l'obligation de prévoir des possibilités de dilatation sur ces grandes longueurs. AR transmettra son détail de principe adapté.	AR
6.7. 17/08/23	<u>Numérotation des appartements.</u> MO a transmis début juillet par mail les numéros officiels des appartements, résultant de la pré-cadastration. MO précise que ce sont ces numéros de boîtes qui doivent être pris en compte pour les communications avec les acquéreurs. AR s'étonne de cette numérotation. Sur d'autres projets, à la demande des services de secours (pompiers et police) le numéro d'appartement doit permettre d'identifier à quel étage il est situé. Les n° de boîtes sont donc 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, ... et non une numérotation continue de 1 à 20 par exemple. A vérifier. MO précise également que ce numéro de police doit se retrouver sur les boutons de sonnettes (pré-encodage de base), sur les boîtes aux lettres et sur les portes d'entrée des	EG

appartements. MO précise que la taille du n° sur la porte doit permettre d'être lu par les pompiers en intervention. Cela veut dire qu'il faut prévoir des n° plus grands que ceux installés notamment sur les portes de caves.

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 26/05/23 06/07/23	<u>Planning des modifications acquéreurs à transmettre à EG</u> MO/COMM transmettra les modifications cloisons et Elec 2 ^e étage demain.	MO
7.2. 22/06/23 17/08/23	<u>Plans COMM modifiés :</u> Suite échange de mails avec MO (M. OTTEVAERE), MO confirme qu'il faut modifier le plan COMM de l'appartement Rez A.1.A. pour que le revêtement de sol dans l'espace au-dessus de l'ascenseur vélos soit carrelé en dalles 45x45 comme les pièces humides et non en imitation parquet.	AR
7.3. 22/06/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> EG devra se baser sur les plans de DESCO (sanitaire) et Cuisiniste, pour réaliser ses plans d'EXEC techniques. MO/COMM a déjà remarqué par le passé que les plans DESCO ne sont pas toujours parfaitement corrects au niveau de la position des robinetteries de douches ou baignoires. MO/COMM les repassera en revue et les fera corriger si nécessaire, pour qu'on soit certain qu'ils peuvent être pris comme base de travail pour les plans EXEC de EG et la mise à jour des plans AR.	AR
7.4. 17/08/23	<u>Discordances entre plans EXE EG et plans COMM :</u> Juste avant les vacances, MO/COMM a dû faire corriger in-extremis des plans d'implantation de luminaires dans le plafond du Rez au bloc A. L'électricien avait implanté les points lumineux en fonction du mobilier dessiné sur les plans AR et non en fonction de ce qui a été dessiné sur les plans COMM. MO/COMM a en effet procédé à des changements de mobilier dans certains appartements. Pour éviter ces discordances à l'avenir, AR prendra soin de vérifier et mettre à jour le mobilier sur ses plans, conformément aux demandes de MO/COMM. De ce fait, l'électricien pourra utiliser les fonds de plans AR conformes aux plans MO/COMM. MO confirme que, de manière générale, ce sont toujours les plans acquéreurs produits par MO/COMM qui sont à prendre en compte en cas de discordance entre documents.	AR

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 17/08/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le jeudi 31/08/23	TS EG/TS
8.2. 27/09/22 16/05/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> TS a transmis au MO des factures reçues -pour l'ouverture des dossiers de raccordement des impétrants. Pas d'autre nouvelle.	
8.3. 17/08/23	<u>Egouttage du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> <u>Voir aussi paragraphe Lot Abords ci-dessous.</u> EG a fait un calcul des sections et niveaux pour l'évacuation des eaux de la toiture du parking en intérieur d'ilot. Vu les surfaces et quantités d'eau récoltées, il faut prévoir un diam 300 qui doit aller rechercher le branchement à l'égout public côté Nord. Il n'y a en effet pas de raccordement côté façade Ouest comme escompté. TS vérifie les profondeurs minimums d'enfouissement de la décharge d'EP. EG n'a trouvé aucune norme précise concernant les profondeurs à respecter pour l'eau pluviale, alors qu'il existe par contre des exigences précises pour les évacuations d'eaux usées. EG propose de remonter le sol du terrain sur l'angle N/W du bâtiment si besoin de garantir une profondeur d'enfouissement du tuyau. AR rappelle que sur cet angle du bâtiment, il y a les ventilations du local groupe électrogène qui sort sous le balcon de l'appartement.	ABO TS ABO EG
8.4. 17/08/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> MO a eu une discussion en interne sur le mode de gestion à prévoir pour la partie semi publique du parking.	TOUS

	MO préfère une distribution de tickets à l'entrée du parking, plutôt que la distribution de jetons. Les commerçants valident ensuite le ticket dans leur commerce. TS conseille de faire venir le fournisseur du système de gestion de la barrière et/ou porte de garage pour discuter avec lui des solutions possibles (lecture de plaque, ticket, jeton, ...), et des implications pratiques et implications financières pour les commerçants. Par contre, les utilisateurs de la partie privative du parking auront une télécommande et un badge pour l'ouverture des portes et barrière. EG précise que le fournisseur du système décrit en base n'est pas encore désigné.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.5. 27/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier.	TS PEB	
17/08/23	TS s'étonne de ce principe car sur d'autres chantiers, SIBELGA demande d'office une cabine H.T.		
8.6. 17/08/23	<u>Eclairage des buanderies :</u> MO confirme que, contrairement à ce qui est représenté sur les plans d'EXEC EG, les points d'éclairage des buanderies sont systématiquement toujours placés sur le mur, axé au-dessus de la porte.		
8.7. 17/08/23	<u>Panneaux solaires :</u> MO revient sur un échange de mail de PEB lors des études, qui demandait que l'appartement A.1.A. soit équipé d'un panneau solaire supplémentaire pour être conforme PEB. TS doit vérifier si le nombre de panneaux solaires prévus dans ses études tient compte de cette demande.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.8. 27/09/22 15/06/23	<u>Sprinklage :</u> Les tests effectués par VIVAQUA le 04/05/23 montrent que pour le débit d'environ 50m³/h demandé, il y a trop peu de pression (3,7 bar). Donc le groupe surpresseur est indispensable. MO doit vérifier si le budget du surpresseur était bien déjà prévu dans la commande de base faite à EG.	EG	
17/08/23	Il y a bien un surpresseur qui est prévu à la commande de base mais il est destiné au réseau de dévidoirs incendie. Il faut donc prévoir un 2^e surpresseur dédié, lui, uniquement au réseau de sprinklage. Ne pas oublier que VIVAQUA doit donner son accord sur le modèle de surpresseur (principe et dimensionnement) choisi. TS précise également qu'il faut prévoir une mise à l'égout de la vanne de test du surpresseur. Il faut vérifier s'il y a un avaloir prévu dans le local, mais TS précise qu'il ne sera pas suffisant vu les débits qui sortent du surpresseur. Il faut rajouter un tuyau de raccordement (un peu comme pour une machine à laver (avec siphon coupe-air) mais de plus grosse section.		
8.9. 26/05/23 17/08/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. Encore à mettre à jour chez AR. Suppression du contre-mur aussi à prévoir dans les locaux compteur eau / local surpresseur et local transfo d'isolement. Tous les équipements présents sur cette cloison sont placés sur le mur côté parking.		
8.10. 06/07/23	<u>Gaine technique T.I.E. :</u> Au 4^e étage, cette gaine T.I.E. n'existe plus. AR demande par où passe la ventilation primaire ? Possibilité de la dévier vers T.2.E. A voir avec TS et EG/TS à la rentrée.	TS EG/TS	
8.11. 06/07/23 17/08/23	<u>Système PLUVIA toiture :</u> Plans EG de l'implantation des avaloirs et pentes de toitures approuvés par TS et AR.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.12.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.13.			

TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.14.			
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1.			
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.2. 06/07/23	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u> ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A.	ABO	
12.3. 17/08/23	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> <u>Voir aussi paragraphe 8.3. Lot Techniques Spéciales / généralités ci-dessus.</u> EG est occupé à calculer les sections et circuits des tuyauterie de récolte des eaux de toiture du parking, pour les renvoyer vers l'égout public / réseau eaux de pluie. Les principes doivent être visés et approuvés par ABO.	ABO	
13. POINTS POUR MEMOIRE			
13.1.	ARCHITECTURE <u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 <u>Balcons béton architectonique :</u> Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70 <u>Châssis :</u> Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)		
13.2.	STABILITE		
13.3.	TECHNIQUES SPECIALES <u>Choix des sous-traitants :</u> <u>Chauffage :</u> CAUVIN <u>Sanitaire :</u> LEGRAND <u>Ventilation :</u> BELVENT <u>Electricité :</u> HIFLOW <u>Sprinklage :</u> IFC		

	<u>Astrid :</u>	CONNEXT		
	<u>Ascenseurs :</u>	KONE.		
13.4.	PEB			
13.5.	ABORDS			

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre



Planning Amont: Plans BPE (Bon pour Exécution).

Chantier : **Erasmus lot I**
Version du 03/02/2023

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémiés et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dâs de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

ERASME - LOT I planing AMONT _plans_2023.02.03

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 15/06/2023 (3 pages).

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans STAB et AR

ind M date : 22/06/2023



	adapte préfab	plan	ind	date	Rem par	
STAB Général						
ancrages chimiques dalles				11-05-23	BPC	divers cas de scellements
STAB COF						
HtSS-1						
	OK	002	Q			
Ht Rez						
		004	H			
	+/- OK	004	I			manque colonne sous P01 (bloc C)
Ht +01						
	non	005	D	06-06-23	BPC	
	non	005	E	14-06-23	BPC	'+ 2 poutres P23 (noyau et façade axe B6)
Ht +02						
		006	C	18-04-23	BPC	remarques
		006	D			A contrôler
Ht+03 à +06 : acrotères				21-06-22	BPC	dossier HEBEL-béton pente
Ht +03						
		007	C			
Ht +04						
		008	C			
Ht +05						
		009	C			
Ht +06						
		009	C			
Terrasses				27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
Terrasses				05-05-23	BPC	Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures				19-04-23	mail BPC	Hauteur libre cabanon ascenseurs
				15-06-23		Ht+03 "F" Ht +04 "E" Ht +05 "C" Ht +06 "A" : supprimer les percement d'accès en toiture à partir sas lift
				15-06-23		AR doit donner à STAB implantation exacte des acrotères et murs des terrasses "derrière HEBEL" : Ht +03 +04 +05
STAB FER						
HtSS-1						
	OK	303	C	poutres		
	OK	304	B	poutres		
	OK	305	B	poutres		
	OK	306	B	poutres		
	OK	307	-	poutres		
	OK	308	B	poutres		
	OK	341	-	prédalle		
	OK	342	-	prédalle		
	OK	343	A	dalles		
	OK	344	A	dalles		
	OK	345	-	dalles		
	OK	346	-	dalles		
	OK	243	A	rampe		
	OK	361	A	colonnes		
	OK	381	C	voiles		
	OK	382	B	voiles		
Haut REZ						

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans STAB et AR

ind M date : 22/06/2023



	adapte préfab	plan	ind		date	Rem par	
	OK	401	A	poutres			
		401	B	poutres			
	OK	402		poutres			date au plus tard le 29/05 reçu 1/06/2023
	OK	403	A	poutres			
	OK	404	A	poutres			
	OK	441		prédalle	25-04-23		date au plus tard le 24/04
	OK	442		prédalle	25-04-23		date au plus tard le 24/04
		443		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		443	A	dalles			
		444		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		444	A	dalles			
		445		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		445	A	dalles			
		446		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		446	A	dalles			
	OK	461	A	colonnes			
	OK	481		voiles			
	OK	482		voiles			
	OK	483		voiles			
							PLAN BPE = sans remarques
Haut +1							
		501		poutres			Manque FER P23(noyau) P29 P30 P31 P32
		502		poutres			
				colonnes			date au plus tard le 12/06
				dalles			date au plus tard le 19/06
		541		prédalle			date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
		542		prédalle			date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
		581		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
		581	A	voiles			
		582		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
		583		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
		583	A	voiles			
Haut +2							
				poutres			date au plus tard le 08/08
				colonnes			date au plus tard le 31/07
				dalles			date au plus tard le 08/08
		641		prédalle			date au plus tard le 05/06
		642		prédalles			
				voiles			plus de voiles
AR							
ESCALIER							
Sas d'entrée			A		31-05-23	AR	En attente remarques
						TPF	En attente remarques
						SECO	En attente remarques
SS-2							
SS-1							
REZ	OK				20-03-23	BPC	Différents étages : souci NIVEAUX
		100	H		01-06-23	BPC	incohérence stab-ar
		100	I				à vérifier
ET01	NON	101	D		06-06-23	BPC	cotes "mal accrochées" et incohérence STAB-AR
		101	E				
Et07 (toit)		107	C		14-04-23	BPC	Niveau sup lift F est FAUX
Terrasses	OK				05-05-23	BPC	Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures	OK				19-04-23	mail BPC	Hauteur libre cabanon ascenseurs

Chantier ERASME I
Commentaires sur plans STAB et AR

ind M date : 22/06/2023



		adapte préfab		plan	ind		date	Rem par	