

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 33

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 31/08/2023, de 9h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com	X	X X X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS			X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X Part Part	X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Alexane BOBICHON – Collaboratrice Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be	X	X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be		X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be		X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be		X
COORD SECURITE SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be		X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 07/09/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 26/05/23	<u>Changement conseiller PEB :</u> La personne en charge du dossier PEB du projet est en instance de départ de chez TPF. MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspens (voir ci-dessous chapitre PEB.	PEB	
------------------	---	-----	--

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : 15/10/2022

Délai contractuel de base : 762 jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	--------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	306			456
Du 17/08/23 au 24/08/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	313	0	0	449

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 24/08/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> Zone 1 (Bloc A/B) • Verticaux du +1 en cours Zone 2 (Bloc B/C) • Début des verticaux du +1 Zone 3 (Bloc D/E) • Couvrant du Rez en cours Zone 4 (Bloc E/F) • Verticaux du Rez en cours • Coulage dalle couvrant -1 patio en cours		
------------------------------	--	--	--

3. DECOMPTES

3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
------------------	--	----	--

4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 24/08/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon Avenue des Lilas :</u> Il y a un luminaire public qui est placé en bordure du trottoir, contre la limite du domaine privé. De ce fait, à un endroit, le luminaire public se trouve très proche d'un balcon (à 5cm). Il faudrait envisager de décaler le luminaire pour l'écarter du balcon. Le mieux semble de le décaler vers la gauche d'environ 1,50m. Il sera de ce fait plus près de la porte d'entrée de l'immeuble.		
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 31/08/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> <u>Eléments HEBEL acrotères de toitures plates :</u> Les plans des éléments HEBEL d'allèges de toitures ont été contrôlé et approuvés par AR La note de calcul est vérifiée par STAB. <u>Trémie T2E :</u> Dans les plans AR, la trémie fait 134cm de long, mais les cloisons autour de cette trémie permettent d'élargir la trémie, du 2^e au 4^e étage. AR transmet à STAB les modifications de trémie, aux différents étages. L'espace de la trémie est plus large au dernier étage (55 au lieu de 50cm libre intérieur). On ne change rien pour ne rien modifier au niveau des surfaces.	EG	
5.2. 31/08/23	<u>Baie séjour Appt C5B :</u> Dans ce séjour, il y a une baie du séjour qui donne directement sur la toiture plate non accessible. De plus, des trainantes horizontales de ventilation passe devant cette fenêtre. EG demande de préciser la hauteur d'allège de cette fenêtre. Par défaut, actuellement on a la même remontée de poutre allège de 42cm. Ce niveau n'est pas compatible avec les épaisseurs de toiture verte (l'isolant dans ce cas est plus épais que sous les toitures terrasses). AR vérifie ce qui est possible. Il faut tenir compte des surfaces d'éclairement du séjour. Si nécessaire, on devra prévoir d'élargir la baie. Vu les trainantes de ventilation qui passe devant la fenêtre, une allège de 90cm (hauteur depuis le niveau fini intérieur) est à envisager.	AR	
6. ARCHITECTURE			
6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	AR	
17/08/23	Le niveau des dalles de couverture des trémies est encore à préciser.	EG/TS	
6.2. 09/03/23 17/08/23	<u>Châssis.</u> Echantillon de teinte RAL transmise par le poseur des châssis. Teinte RAL6012 confirmée IN et OUT. EG fait remarquer que les portes extérieures des sas d'entrées des immeubles sont toujours tournées vers l'intérieur. AR fera la modification pour les ouvrir vers l'extérieur, vu qu'il y a effectivement un recul d'environ 2m avant d'arriver sur l'espace public ; donc pas de dérogation possible sur le sens d'ouverture.	MO AR AR	
6.3. 23/03/23 20/04/23 27/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR	
08/06/23	AR précise qu'après discussion en interne, il préfère les DEP foncées, idem que les châssis et ferronneries. MO précise que de son côté, la préférence va vers une teinte claire, MO prend en référence les DEP zinc visibles sur d'autres bâtiments du site. Si on s'oriente vers ce type de teinte, MO demande si dans ce cas il n'est pas préférable de choisir d'office des DEP en zinc naturel.	EG	
31/08/23	AR précise que les DEP étaient de couleur foncée (avec une mention de la teinte RAL 6012) au permis d'urbanisme. Ce qui veut dire que normalement, on ne peut pas modifier ce choix.		

6.4. 16/05/23 17/08/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> Sauf si besoin plus urgent, AR éditera le bordereau remis à jour lorsque tous les étages auront été passés en revue par MO/COMM.	AR	
6.5. 31/08/23	<u>Définition des garde-corps.</u> AR a transmis son détail de principe de découpe de garde-corps pour répondre aux impositions de division et de possible dilatation. EG reviendra avec les propositions du sous-traitant. EG rappelle que selon la localisation, les garde-corps n'ont pas toujours la même hauteur (110cm au 1 ^{er} et 2 ^e étage, 120cm au 3 ^e étage et supérieurs, 108cm sur les toitures terrasses). AR confirme que, quelle que soit la hauteur entre les lisses inférieures et supérieures, on garde le pas croisé de 12cm avec les points de rencontre des barres obliques l'une en face de l'autre. C'est ce qui implique de réaliser des raccords à mi épaisseur pour les lisses inf et sup.	EG	
7. GESTION ACQUEREURS			
7.1. 26/05/23 06/07/23	<u>Planning des modifications acquéreurs à transmettre à EG</u> MO/COMM transmettra les modifications cloisons et Elec 2 ^e étage demain.	MO	
7.2. 22/06/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> EG devra se baser sur les plans de DESCO (sanitaire) et Cuisiniste, pour réaliser ses plans d'EXEC techniques. MO/COMM a déjà remarqué par le passé que les plans DESCO ne sont pas toujours parfaitement corrects au niveau de la position des robinetteries de douches ou baignoires. MO/COMM les repassera en revue et les fera corriger si nécessaire, pour qu'on soit certain qu'ils peuvent être pris comme base de travail pour les plans EXEC de EG et la mise à jour des plans AR.	AR	
31/08/23	EG demande au MO et MO/COMM de transmettre les fichiers DWG des plans techniques des cuisines, pour retranscrire les implantations élec et san sur les plans des sous-traitants de EG.		
8. TECHNIQUES SPECIALES			
TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 27/04/23 31/08/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le jeudi 14/09/23	TS EG/TS	14/09/23
8.2. 27/09/22 16/05/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> TS a transmis au MO des factures reçues -pour l'ouverture des dossiers de raccordement des impétrants. Pas d'autre nouvelle. Les demandes de raccordements Elec sont en cours chez SIBELGA.		
31/08/23	Idem pour les demandes de raccordement de VIVAQUA. Mais il faut vérifier si dans les demandes VIVAQUA si des demandes de raccordements égouttage (EU et EV) sont prévus.		
8.3. 17/08/23 31/08/23	<u>Egouttage du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> <u>Voir aussi paragraphe Lot Abords ci-dessous.</u> EG a édité un tableau de dimensionnement des quantités d'eau de pluie récoltées au bord de la dalle du couvrant parking. Ce tableau doit être vérifié et commenté par TS et ABO, chacun pour les parties qui les concernent. EG précise que sur les plans de TS au stade ADJ, il était prévu 5 raccordements à l'égout public, mais en réalité, il n'existe que 3 raccordements préexistants. En additionnant les débits demandés par TS en ADJ, on dépasse les capacités des 3 branchements existants (3x Ø200mm EP et 3x Ø200mm EU). TS précise qu'il a prévu ses 5 possibilités théoriques de raccordement, qui ne tiennent pas compte des éventuels raccordements préexistants. Au vu de ces éléments, il semble nécessaire de prévoir au moins 1 raccordement supplémentaire. MO propose à TS de faire une demande de raccordement séparée pour l'évacuation d'eau de pluie. Ce qui permet de ne pas ralentir la demande pour l'entrée d'eau de ville dans le bâtiment.	TS ABO	TS

8.4. 17/08/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> MO a eu une discussion en interne sur le mode de gestion à prévoir pour la partie semi publique du parking. MO préfère une distribution de tickets à l'entrée du parking, plutôt que la distribution de jetons. Les commerçants valident ensuite le ticket dans leur commerce. TS conseille de faire venir le fournisseur du système de gestion de la barrière et/ou porte de garage pour discuter avec lui des solutions possibles (lecture de plaque, ticket, jeton, ...), et des implications pratiques et implications financières pour les commerçants. Par contre, les utilisateurs de la partie privative du parking auront une télécommande et un badge pour l'ouverture des portes et barrière. EG précise que le fournisseur du système décrit en base n'est pas encore désigné.	TOUS	
31/08/23	AR précise qu'il faut étendre le système de gestion de la partie publique du parking aux accès à ce parking (escalier A et ascenseur vélos). Ces 2 accès doivent également recevoir un système de contrôle permettant une certaine restriction d'accès.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.5. 27/04/23 31/08/23	<u>Cabine haute tension :</u> TS précise que la présence de la cabine HT est mentionnée dans la demande de raccordement Elec SIBELGA.		
8.6. 17/08/23	<u>Panneaux solaires :</u> MO revient sur un échange de mail de PEB lors des études, qui demandait que l'appartement A.1.A. soit équipé d'un panneau solaire supplémentaire pour être conforme PEB. TS doit vérifier si le nombre de panneaux solaires prévus dans ses études tient compte de cette demande. EG a bien prévu de rajouter un 2 ^e panneau solaire pour cet appartement A.1.A. Sur question du MO qui craint le manque de place libre sur la toiture, EG/TS précise que cela ne posera pas de problème pour rajouter ce panneau supplémentaire.	TS PEB	
8.7. 31/08/23	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> TS précise qu'en vérifiant les FT et plans d'exécution sur COOPERLINK, il a remarqué que certains appartements sont alimentés en triphasé alors que l'installation est en monophasé. EG/TS précise que c'est prévu pour permettre une modification ultérieure sans devoir tout recâbler. TS demande aussi à EG/TS de transmettre les notes de calcul des alimentations des appartements depuis les compteurs privatifs, pour vérifier la pertinence des raccordements en 10 ² et/ou en 16 ² .	TS PEB	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.8. 27/09/22 31/08/23	<u>Sprinklage :</u> Suite à la suppression des châssis dans ce local, le système de sprinklage du local vélos doit être protégé du gel puisque considéré comme local extérieur (tout comme la rampe d'entrée du parking). Soit Tracing, soit glycol. Décision à prendre. EG précise que le Glycol nécessite un entretien régulier (vidange et recharge). A intégrer dans le D.I.U.	EG	
8.9. 26/05/23 17/08/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. Encore à mettre à jour chez AR. Suppression du contre-mur aussi à prévoir dans les locaux compteur eau / local surpresseur et local transfo d'isolement. Tous les équipements présents sur cette cloison sont placés sur le mur côté parking.	AR	
8.10. 06/07/23 31/08/23	<u>Gaine technique T.1.E. :</u> Au 4 ^e étage, cette gaine T.1.E. n'existe plus. AR demande par où passe la ventilation primaire ? Possibilité de la dévier vers T.2.E. A voir avec TS et EG/TS à la rentrée. La ventilation haute de la colonne de décharge de ces WC sera déviée vers la trémie T3D du bloc D voisin. On ne traverse pas le plafond de l'appartement vers la trémie T2E.	TS EG/TS	
8.11. 31/08/23	<u>Raccordements aux égouts publics :</u>	EG/TS	

TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.12.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.13.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.14. 31/08/23	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> Les plans d'exécution des ascenseurs mentionnent des trémies qui font 193cm de profondeur, alors que dans le projet, les trémies font 201cm. EG/TS précise que cela a bien été pris en compte. Les portes palières seront prévues avec des consoles un peu plus longues pour compenser. Idem pour la trémie de l'ascenseur vélos. De plus, TS précise que la cabine de cet ascenseur est moins longue que ce qui est demandé au dossier TS. Cette longueur plus importante était demandée pour pouvoir faire descendre des vélos maxi-cargos de min 250cm de long. EG/TS vérifie avec le sous-traitant. Dans les plans d'exécution, les emplacements des boutons d'appel sont positionnés à côté des trémies. EG/TS confirme qu'ils sont bien prévus sur les encadrements métalliques des portes palières. <u>Finitions cabines :</u> Ascenseur vélos : OK pour full inox. Ascenseurs de personnes : MO d'accord pour plutôt prévoir des parois latérales en stratifié plutôt que full inox. Echantillons à fournir pour choix définitif. AR rappelle que dans les accessoires des cabines, il faut rajouter les « rétroviseurs » sphériques au-dessus des portes.	EG/TS	
9. CONSEILLER PEB			
9.1.			
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1.			
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.2. 06/07/23	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u> ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A.	ABO	
12.3. 17/08/23	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> <u>Voir aussi paragraphe 8.3. Lot Techniques Spéciales / généralités ci-dessus.</u> EG est occupé à calculer les sections et circuits des tuyauterie de récolte des eaux de toiture du parking, pour les renvoyer vers l'égout public / réseau eaux de pluie. Les principes doivent être visés et approuvés par ABO.	ABO	
31/08/23	TS rappelle qu'il n'est pas responsable des dimensionnements de quantités d'eau de pluie récoltées dans les abords. C'est ABO qui doit donner les quantités d'eau de pluie qui sont récupérées (DEP + drains de pieds de façades + balcons qui coulent dans le patio, drain toiture du parking patio). Ces données doivent être calculées par ABO pour dimensionnement des drains, en pieds des façades et en bordure de dalle couvrant parking.		
13. POINTS POUR MEMOIRE			

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige
Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

<u>Chauffage :</u>	CAUVIN
<u>Sanitaire :</u>	LEGRAND
<u>Ventilation :</u>	BELVENT
<u>Electricité :</u>	HIFLOW
<u>Sprinklage :</u>	IFC
<u>Astrid :</u>	CONNEXT
<u>Ascenseurs :</u>	KONE.

13.4.

PEB

13.5.

ABORDS