

Erasmus Gardens – Lot I – EXECUTION

PV REUNION 56

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 08/03/2024, de 09h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
MAITRISE D'OUVRAGE BPI – Belfius Immo	MO	Wim OTTEVAERE Liesbeth GESTELS Frédéric LESIRE Elise HENDRICKX Harold BURNET	T : +32 476/98.68.97 E : wottevaere@bpi-realestate.com E : liesbeth.gestels@belfius.be E : flesire@bpi-realestate.com T : 0497/514.587 E : ehendrickx@bpi-realestate.com T : +32 472 59 61 73 E : hburnet@bpi-realestate.com T : +32 472 89 37 40 E : ngomezfrias@bpi-realestate.com		X X X X X X
	MO/COM	Nuria GOMEZ FRIAS			X
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL BPC	EG	Krzysztof STANKOWSKI Ludovic BRIARD Ingénieur de projet Patrick RYCHTER Ingénieur techniques spéciales Natalia SANCHIZ Ingénieur de projet	T : +32 495 73 41 70 E : krzysztof.stankowski@bpc.be T : +32 493 76 84 47 E : ludovic.briard@bpc.be T : +32 497 51 45 09 E : patrick.rychter@bpc.be T : +32 471 25 03 78 E : natalia.sanchiz@bpc.be	X Part	X X X X
ARCHITECTE A.2.R.C	AR	Gerard SCHROEDER Jean-Charles DE GROOTE Anastasia SYMEONIDOU – Collaboratrice	T : 02 511 47 09 E : 231erasme-i@a2rc.be T : +32 477 23 01 76	X	Rédac
STABILITE TPF	STAB	Alessandra PACE	T : +32 478 48 39 72 E : apa@tpf.be		X
TECH SPECIALES TPF	TS	Serge D'HAYER	T : +32 471 95 40 20 E : sdh@tpf.be	X	X
CONSEILLER PEB TPF	PEB	Julien TIRIFAYS Ana AVRAM	T : +32 476 59 01 33 E : jth@tpf.be E : peb.management@tpf.be		X X
ABORDS JNC	ABO	Sophie VERSPIEREN Virginie GOVAERTS	T : 02 347 56 60 E : s.verspieren@jnc.be T : 02 842 00 89 E : v.govaerts@jnc.be		X X
COORD SECURITÉ SANTÉ COSEP	CSS	Vincent DEBLUTS Goran DEMERDZIEV	T : +32 10 81 37 50 E : vincent.debluts@cosep.be E : goran.demerdziev@cosep.be		X X
ACOUSTIQUE VENAC	AC	Ariane SEGERS	T : +32 495 47 33 13 E : pv@venac.be E : ariane@venac.be		X
BUREAU CONTROLE SECO	SECO	Yi ZHU Cédric ARTS Alain BLONDELLE	T : +32 474 87 84 59 E : y.zhu@seco.be T : +32 478 87 70 65 E : c.arts@seco.be T : +32 476 98 81 06 E : a.blondelle@seco.be		X X X

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Vendredi 15/03/24 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 02/02/24	Reprise du projet – JNC : PAY communique la nouvelle personne de contact : Mme Virginie Govaerts.	TOUS	
------------------	--	------	--

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : 15/10/2022

Délai contractuel de base : 762 jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privés : 15/11/2024
------------------	-----------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Pério de précédente	762	496			266
Du 23/02/24 au 01/03/24 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	503	0	0	259

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

1.2. 06/10/22 08/03/24	Avancement chantier Général - Maçonneries non portantes en cours au sous-sol -1 - Pose des canalisations de gaz en cours au plafond du -1. - Pose des canalisations de sprinklage en cours au -1 et -2 - Pose des colonnes verticales de décharges E.U fini. - Trainantes horizontales au plafond -1 en cours - Blocs D-E-F : cloisons intérieures des appartements au +4 en cours - Blocs B-C : cloisons intérieures des appartements au +3 en cours - Isolation toiture bloc F-E-D finie - Parement de façade en cours au bloc F et E - Pose châssis et vitrage en cours au +2 et +3 - Chapes en cours dans les blocs C, D, E & F.		
------------------------------	--	--	--

3. DECOMPTES

3.1. 12/10/23	Adaptations PEB : Suite aux résultats des encodages transmis par PEB, des adaptations sont à prévoir. Voir commentaire point 9.1 Isolation des sous-sols.	MO	
------------------	---	----	--

3.2. 02/11/23	<u>Etanchéité des carrelages :</u> Conformément à ce qui a été fait dans le Lot H précédemment, EG avait chiffré l'étanchéité sous les carrelages des SDB (entourage douches et baignoires) mais ce poste n'a pas été retenu dans le bon de commande final. EG recommande fortement de prévoir cette étanchéité. Selon EG, le choix du système d'étanchéité liquide ou via membrane n'a pas d'incidence sur le prix.	MO
3.3. 12/01/24 19/01/24 02/02/24	<u>Cabine HT :</u> Dans l'état actuel du contrat, le poste est en somme à justifier : le budget est à finaliser. EG envoie à MO une estimation de prix. Encore à faire.	MO EG
3.4. 02/02/24	<u>Garde-corps :</u> EG a transmis une version plus esthétique. MO a donné son accord.	MO EG
3.5. 02/02/24	<u>Modification porte de cuisine – appartement E.1.A :</u> La porte E1A07 va être décalée à 278cm du mur bloc silico-calcaire, dans la cloison qui a déjà été montée.	EG

4. VISITE DU CHANTIER

4.1. 23/02/24	<u>Remarques faites sur LETSBUILD :</u> Remarques faites sur chantier : Voir listing des remarques sur la plateforme LETSBUILD + Listing récapitulatif des remarques de la semaine en annexe du présent PV.	MO
4.2. 23/02/24	<u>Remarques TS :</u> TS fait son tour du chantier de son coté et envoie ses remarques par mail.	MO TS
4.3. 24/08/23 19/10/23 23/02/24 08/03/24	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u> Le luminaire de la façade Sud a été déplacé d'environ 1,50m vers la gauche. Il faut encore décaler le luminaire de la façade Est. AR demande pourquoi le luminaire public semble attaché au balcon. Le socle du luminaire a été déstabilisé en creusant une tranchée le long de la façade.	AR EG MO
4.4. 26/10/23	<u>Blocage des pieds de volée d'escalier au sous-sol :</u> Pour la première volée du SS -1 vers le Rez de l'escalier E, EG doit vérifier la fixation de pied de volée.	EG
4.5. 23/11/23 12/01/24 26/01/24	<u>Installation des conduites de sprinklage sous-sol :</u> EG ayant ajouté l'isolant PUR 20cm demandé par PEB, les quatre têtes de sprinklage se retrouvent encastrées dedans. TS propose de retourner (tête vers le bas) les deux têtes de sprinklage et les deux autres sont retournées et décalées d'un mètre pour être hors gabarit 2m10. TS précise que si on tourne les têtes de sprinklage vers le bas, il faut adapter le modèle des têtes.	EG TS
4.6. 08/03/24	<u>Etanchéité périphérique châssis :</u> AR remarque qu'il manque une membrane périphérique d'étanchéité châssis au Rez du bloc D. EG précise que jusqu'à présent, il était prévu de réaliser les entourages de baies des blocs F et E, pour pouvoir réaliser les parements de briques. Ce châssis fait partie du bloc D qui sera réalisé plus tard.	EG

5. STABILITE

5.1. 27/09/22 19/10/23 30/11/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> <u>Acrotères en béton coulé / préfabriqué :</u> Suite à la réunion, SECO maintient que le béton des acrotères n'est pas étanche. SECO demande à minima une peinture hydrofuge sur le béton afin de le rendre étanche. MO et STAB valident la solution. Reste à définir le type de peinture à utiliser.	STAB EG MO SECO
--	---	--------------------------

5.2.	<u>Cabine HT :</u>	
02/02/24	MO demande de vérifier que la charge reprise par la zone cabine HT est suffisante pour reprendre la charge de la cabine.	AR STAB
16/02/24	AR contacte STAB afin de recevoir l'information.	
08/03/24	<u>Note hors réunion :</u> STAB a répondu à AR par mail et a précisé que la dalle était calculée pour une surcharge de 700Kg/m².	
5.3.	<u>Poutre bloc A :</u>	
16/02/24	Sur question de EG, STAB confirme qu'on peut recouper la poutre qui dépasse de l'alignement de la façade du bloc A sur 30cm de haut. Cela permet à EG de ne pas devoir interrompre sa cornière de départ de brique.	EG STAB

6. ARCHITECTURE

6.1.	<u>Raccord pied de façade :</u>	
05/10/23	Suite à l'ajout du L de soutènement en béton contre la terrasse du bâtiment C, AR doit revoir le raccord de la façade en brique. Il faut prévoir la cassure dans le jardin, due à la différence de niveau entre le bâtiment C et D.	ABO AR EG
23/11/23	AR a vérifié la FT de localisation des cornières de support des briques de parement, et remarque que les niveaux de ces cornières basses ne sont pas indiqués. Donc coordination avec le niveau du sol extérieur difficile.	
6.2.	<u>Briques Ecobrick :</u>	
05/10/23	EG rappelle que AR doit envoyer les plans de calepinage pour tous les endroits particuliers où il y a des briques en appareillage carrelage.	AR
16/02/24	AR a envoyé les plans de calepinage. EG informe, après contact avec son ST, que toutes les briques encore à livrer seront identiques (rainures sur une ou deux arêtes) à celles déjà sur chantier.	
23/02/24	AR a transmis les plans de façades avec les cotes adaptées au 1/50. EG demande de sortir également les cotes des façades au 1/100 pour éviter toute confusion.	
01/03/24	MAJ des élévations au 1/100 encore à faire chez AR.	
08/03/24		
6.3.	<u>Local vélos :</u>	
12/10/23	EG et MO choisissent une finition plafonnée pour les murs silico sauf pour les murs de la cage d'escalier qui doivent être isolés.	AR MO EG
02/02/24	AR confirme que le local vélo est dans le volume protégé et que par conséquent l'isolant n'est pas nécessaire au niveau de la cage d'escalier.	
6.4.	<u>Porte SAS ascenseur sous-sol -1 :</u>	
16/11/23	AR a questionné ASSA ABLOY pour connaître les références du matériel préconisé.	AR EG
23/02/24	AR précise que pour d'autres projets, les instances publiques sont venues faire des constats de bonne exécution des installations vélos. Ici, dans le PU, il était prévu 1 porte automatique à l'entrée du couloir des locaux vélos. Par contre, rien de prévu pour la porte à la sortie du sas ascenseur ni pour les portes de chacun des locaux vélos. EG précise que dans le dossier d'exécution, plus aucune porte n'était indiquée.	
08/03/24	AR reprendra contact avec ASSA ABLOY pour connaître les caractéristiques des fermes-portes avec retard à la fermeture.	
6.5.	<u>Destination local SS -2 bloc A :</u>	
16/02/24	AR doit vérifier que ce local sans affectation peut être un local commun et que ce n'est pas une cave qui aurait perdu son numéro.	AR MO
23/02/24	AR a vérifié dans le PU : pas d'affectation prévue. Ce sera donc un local commun à destination du syndic. Il faut prévoir un cylindre « syndic ».	
6.6.	<u>Châssis ventilation ascenseur vélo :</u>	
16/02/24	Sur question de EG, AR confirme qu'il s'agit bien d'une grille type Renson sur toute la hauteur de la baie. AR précise qu'il faut néanmoins prévoir un seuil en alu.	AR
23/02/24	Le châssis est représenté dans le détail de calepinage DT117.	
08/03/24	EG demande que AR remette son détail D104 - Esc A SSol à jour suite à la fermeture de la baie du débaras de l'Appt A.1.A.	
6.7.	<u>Finition porte sectionnelle entrée parking :</u>	
01/03/24		EG AR
08/03/24	Suite discussion sur chantier, EG prévoira des joues de baies de la porte sectionnelle en briques, sur la même profondeur que les baies de châssis voisins, soit des batées de 4cm par	

	rapport au G.O. exécuté. Idem pour la cornière de linteau, identique en profondeur à ce qui se fait pour tous les châssis voisins. Le détail de raccord final entre porte sectionnelle et encadrement se discutera avec le sous-traitant « porte de garage ». On verra à ce moment là si on prévoit, comme pour le lot H, les parties ajourées d'entrée d'air dans les panneaux ouvrants de la porte en partie supérieure fixe. En fonction de ce choix, la position de la porte pourra être définie plus précisément. Faire aussi attention à conserver l'accessibilité des éléments mécaniques de la porte (moteur et chaîne) ; ne pas les envelopper dans l'isolant.		
6.8. 01/03/24	<u>Valeurs des batées des portes ouvrant vers l'extérieur :</u> Concernant les 4 portes vers l'intérieur d'ilot, on élargit le châssis en fonction de la dimension du G-O et on adapte l'ouverture de la baie dans la brique de parement. Concernant la porte de sortie de secours du bloc F, il faut conserver l'alignement du côté gauche : EG placera un STALTON pour décaler le G-O. Du côté droit, on aligne le châssis et la baie (brique de parement) en fonction de la baie G-O réalisée.	EG AR MO	
08/03/24	EG fait remarquer des petites erreurs de hachures sur certaines élévations les anciennes briques verticales apparaissent encore sous les briques horizontales. AR fera la mise à jour, en même temps que la mise à jour des cotes sur les façades au 1/100. EG précise aussi qu'il y a un garde-corps complet dessiné devant la porte fenêtre en façade Ouest du séjour de l'appartement.		

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 22/06/23 16/02/24	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> AR doit faire la mise à jour en fonction des modifications intervenues chez DESCO. AR a trouvé une quinzaine de plans de SDB modifiés avec offre DESCO. MO précise que pour les SDB où il n'y a pas de plan DESCO, il peut y avoir des modifications (bain-> douche, double évier -> simple évier). MO/COMM communique la liste des appartements vendus et met à jour ses plans avec les plans DESCO.	AR MO/COMM	
7.2. 23/11/23 30/11/23 23/02/24	<u>Position des chaudières et double-flux :</u> La position des chaudières et des groupes double-flux a changé. EG/TS doit préciser à MO/COMM quels appartements sont concernés par la modification pour adapter les plans COMM et les plans AR. EG/TS va transmettre les plans coordonnés avec la position des chaudières et groupes double-flux, surtout pour ce qui concerne les modifications d'implantation des chaudières et groupes double flux par rapport aux plans AR et COMM MO et MO/COMM reviennent jeudi prochain avec les informations de mise à jour de position des chaudières et DF.	EG/TS MO MO/COMM	
7.3. 14/12/23	<u>Appartement témoin :</u> MO confirme que l'appartement E.1.B. servira d'appartement témoin et sera réceptionné en mai 2024. Les finitions de cet appartement seront aussi valables pour le lot F voisin. Le planning et la sécurité des accès sera à mettre en place avec EG. Il faudra également soigner les abords à rue du côté de l'entrée de l'appartement E.1.B.	MO MO/COMM EG	
7.4. 26/01/24 02/02/24	<u>Planning choix MO appartements invendus :</u> S'il y a une vente, MO/COMM contactera en fonction EG ou DESCO. MO/COMM prévoira un mémo pour le vendeur : plus de choix possible sauf au cas par cas.	MO/COMM EG MO	

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 23/02/24	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le vendredi 22/03/24	TS EG/TS	22/03/24
8.2. 23/02/24 08/03/24	<u>Contrôle de l'exécution :</u> TS rappelle qu'il a demandé le planning de fermeture de trémie. EG/TS le transfère. EG/TS a transmis le planning à TS. EG/TS envoie copie du planning à AR pour info.	EG/TS	

8.3. 27/09/22	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants – SIBELGA - Electricité :</u>		
23/02/24	<u>Cabine HT :</u> EG/TS a vérifié le délai annoncé de mai 2024 pour l'introduction des câblages HT et BT ; Le délai ne peut pas être compressé. EG/TS annonce que la cabine HT sera installée mi-juin 2024.	MO EG/TS	
8.4. 26/10/23 23/02/24	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants – SIBELGA - Gaz :</u> L'introduction est prévue mi-mai en même temps que la BT.		
8.5. 17/08/23 09/02/24	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> La proposition du fournisseur ne convient pas à MO. MO demande de mettre à jour l'offre incluant un lecteur de plaque, l'ouverture d'ascenseur coté rue avec code à 4 chiffres et la gâche électrique pour l'escalier côté rue.	EG MO	
8.6. 28/09/23 23/02/24	<u>Entrée des impétrants - VIVAQUA :</u> L'établissement du branchement d'eau est prévu à 8h le 18 mars. EG doit prévoir une tranchée dans la partie privative ainsi que le fourreau et le forage au travers des pieux.		
08/03/24	Date intervention VIVAQUA confirmée. EG/TS précise que les infos sur la position et diam du percement à réaliser dans le voile de pieux a été communiquée, soit Ø200mm à 25cm du mur de l'ascenseur vélos voisin. Toute la panoplie compteurs + vannes sera posée sur le mur de l'ascenseur.	EG/TS	18/03/24
8.7. 28/09/23 09/02/24 23/02/24	<u>Entrée des impétrants - PROXIMUS :</u> L'intervention de Proximus pour la visite technique est prévue pour le 15 mai. MO doit confirmer mi-avril que le câblage fibre des appartements est prêt. EG confirme que les précâblages des fibres optiques des appartements seront bien finis pour cette date.		
08/03/24	Reste à définir de quelle manière les bornes électriques seront connectées à Internet. Est-ce que la copropriété doit prévoir une connexion internet, ou bien est-ce EDI qui s'en charge. En fonction du choix, un / des départs supplémentaires devront être prévus dans le bornier PROXIMUS.	EG/TS MO	
8.8. 05/10/23 26/10/23 02/11/23 07/12/23 12/01/24	<u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage public :</u> MO n'a pas encore de retour de HCO. MO a eu un contact avec HCO lundi 30/10/23, qui l'a informé qu'il transmettrait ses calculs pour le vendredi 03/11/23. HCO a fait les calculs pour le dimensionnement des évacuations d'eaux de pluie. MO a aussi demandé le même travail de vérification pour les raccordements des eaux usées. En cours. MO prend contact avec HCO.	MO HCO	
	Toujours pas de nouvelle. EG précise que sans les informations précises sur ces raccordements, il ne sait pas planifier les interventions sur les abords. EG demande que les infos utiles lui soient communiquées au plus tard le 19 avril.	MO	19/04/24
8.9. 12/10/23 09/02/24	<u>Gestion des bornes de recharge voitures électriques :</u> La localisation des armoires de gestion des bornes de recharge voitures doit encore être finalisée. Précision sur la limite d'intervention de EG : EG doit prévoir le départ TGBT avec asservissement incendie et bouton poussoir d'arrêt d'urgence à l'entrée du parking. EG doit aussi prévoir les chemins de câble au plafond du SS -2. Les autres interventions seront à charge de EDI.	MO EG	
8.10. 26/01/24 23/02/24	<u>Analyse de risque :</u> EG/TS doit vérifier que la commande de la porte sectionnelle est bien asservie à la détection incendie et donc alimentée sur un circuit de secours (groupe électrogène).	TS EG/TS MO	
08/03/24	Sur question de TS, il est décidé que les 2 portes sectionnelles (entrée à rue et parking -1) seront sur circuit électrique normal mais asservies à la centrale d'alerte incendie qui prévoira de les ouvrir lors d'une alerte incendie.		

8.11. 08/03/24	<u>Volet Rf rampe :</u> Il y a confusion entre les plans AR et TS. TS a bien prévu un rideau Rf 60'. Vérification rapport pompiers : Rien de précis n'est indiqué mais TS confirme qu'il est bien prévu une barrière E60' pour permettre la séparation des 2 niveaux de parkings en 2 compartiments feu séparés.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.12. 27/04/23 26/01/24	<u>Cabine haute tension :</u> EG/TS précise avoir indiqué une cabine à réarmement motorisée dans son offre et un TGBT de 630 KVA avec 8 départs (6 départs communs + 1 départ communs SS + 1 départ bornes voitures). Le délai prévisionnel annonce la mise en place des cabines des communs avant les congés estivaux. Sur question de TS, EG/TS confirme que le TGBT sera bien placé dans le local basse tension, position exacte à définir par EG/TS.	TS EG/TS	
8.13. 31/08/23 09/02/24 23/02/24	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> Fait. EG/TS renverra le tableau avec les informations filtrées à TS. Encore à faire.	EG/TS TS	
8.14. 09/02/24	<u>Vidéo-parlophonie :</u> Un commutateur à clé à encastrer pour la porte intérieure des SAS est à prévoir. Concernant les portes extérieures à rue : sachant qu'elles sont ouvertes en permanence en journée, il faut prévoir des gâches électriques à sécurité positive (alimentées en permanence) avec horloge d'ouverture de circuit.		
23/02/24	L'option électroaimant n'est plus d'actualité : donc plus de commutateur à clé ni de bouton intérieur pour déverrouiller les portes intérieures des SAS.	EG/TS MO	
8.15. 09/02/24 23/02/24	<u>Mise à la terre des installations :</u> EG/TS vérifie avec le ST électricité les régimes de terre à prévoir pour les différents circuits (BT, HT). En cours.	EG/TS	
8.16. 08/03/24	<u>Réseau ASTRID sous-sols :</u> TS rappelle à EG de prévoir des tests pour vérifier la nécessité de placer des antennes relais pour le réseau ASTRID dans les 2 sous-sols ou seulement au -2. Et surtout, ne pas oublier de placer le câblage nécessaire dans les trémies techniques, vers les antennes en toiture du A.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.17. 02/02/24	<u>Accès CLV de l'appartement F.1.C :</u> Afin de garantir un accès au siphon en pied de CLV de l'appartement F.1.C au 1^{er} étage, il faut prévoir une trappe Rf dans le haut de la cloison de la trémie T5F au plafond du rez coté sortie de secours. AR adapte dans son plan.	EG AR	
8.18. 02/02/24 09/02/24 16/02/24 23/02/24	<u>Ajout trappes de visites A-B-C :</u> Certaines trémies ne sortent pas en toiture. Il faut donc prévoir au dernier étage des trapillons de visite pour atteindre les knits pour les ventilations primaires de décharges sanitaires. AR contacte EG/TS. Il y a un trapillon à prévoir : L200 x H300 dans la SDB du B.5.B. EG/TS précise qu'il faut également prévoir des trapillons pour les trémies T2B et T2A qui ne sortent pas en toiture. AR met à jour son plan du 5^{ème} étage avec sous plafond des regards 30x30 Rf60.	AR EG/TS	
8.19. 09/02/24	<u>KIT glycol :</u> EG/TS informe que le kit glycol est déplacé entre les emplacements pour vélos cargos et le mur.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.20. 12/01/24 26/01/24	<u>Décalage des tuyaux en toiture :</u> Les plans de ventilation en toiture ont été déposés sur Cooperlink pour remarques ou approbation. Le tuyau de la ventilation qui sort de la trémie T1D doit longer la façade et passer sous l'allège de la fenêtre. AR met à jour son plan. Au droit des trois terrasses sur la toiture plate (3-4-5èmes étages), il y a à chaque fois une trémie proche du conduit d'air vicié de ventilation. TS précise que pour les sorties de gaz brûlé, il était prévu que les rejets d'air soient déviés. EG/TS et TS discuteront de solutions possibles pour les rejets d'air vicié de ventilation.	EG EG/TS	

TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.21. 21/09/23 23/11/23 07/12/23	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> TS préconise de mettre la sonde hygrométrique dans les gaines qui mènent aux caves plutôt qu'à l'extérieur dans le jardin. Suivant conseil de TS, EG/TS fera modifier les ventilations des sous-sols pour pulser l'air dans les couloirs de cavettes et faire les reprises dans les cavettes elles-mêmes.	TOUS	
8.22. 23/11/23 12/01/24	<u>Continuité ventilation parking SS -1 :</u> TS précise qu'il faut conserver un passage d'air (20.000 m³/h) au travers de la porte sectionnelle qui sépare la partie privée de la partie publique du parking. 3 solutions possibles : 1) Partie grillagée dans la porte sectionnelle 2) Espace libre au-dessus de la porte sectionnelle 3) Remplacement du mur entre les places de parking 15 et 16 par une cloison grillagée EG fera une proposition. TS précise que pour une vitesse de 2m/s, on doit prévoir 2.7 m² de libre. On peut accepter une vitesse jusqu'à 2.5m/s – 3m/s pour légèrement réduire la section si nécessaire.	EG TS MO	
8.23. 09/02/24 23/02/24	<u>Ventilation CO au sous-sol :</u> EG a proposé une tourelle d'extraction à placer en toiture. TS précise qu'en base il était prévu un groupe d'extraction à placer au SS -1 (local dans le bloc F). MO confirme qu'au stade étude ce point avait été discuté et que les nuisances sonores avaient conduit à placer le groupe au SS -1. Ce principe doit être respecté. Vu les problèmes de proximité entre le groupe en toiture et les terrasses (nuisances sonores), EG décide de demander à son ST de revenir à la base. AR précise qu'il faut vérifier la dimension de la grille en sortie de trémie ; Dans le dossier d'étude, il est prévu 3.2 m². Cette grille ne peut être orientée vers la terrasse voisine.	EG MO TS	
8.24. 08/03/24	<u>Ventilation caves sous-sol :</u> Les sorties de prise d'air frais et de rejet d'air vicié des caves et couloirs se trouvent dans les abords. AR doit faire es détails de principe de ces prises d'air. Les sorties seront maçonnées avec des rehausses en ventelles idem que les bluekits.	AR	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.25. 31/08/23 23/02/24 08/03/24	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> EG/TS confirme que KONE va venir pour le mesurage des trémies en vue de la production des ascenseurs. EG/TS précise qu'il existe la possibilité de mettre un demi-cylindre pour l'ouverture de l'ascenseur vélo + un clavier à code. Le mesurage des trémies est prévu semaine 12. La pose débutera 6 semaines plus tard. AR précise que pour l'ascenseur vélos, l'encadrement de briques a été ajusté sur les données reprises aux plans de KONE. EG/TS précise que ce qui est représenté sur le plan de KONE n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas de retour de tête de mur. EG/TS prendra les renseignements nécessaires pour vérifier comment faire les raccords avec les briques de parement / porte palière Rez de cet ascenseur.	EG/TS	
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 14/09/23 07/12/23 12/01/24	<u>Isolation des sous-sols :</u> Reste encore à solutionner l'isolation à l'interface entre rampe voiture et appartement C.0.B. Pour parler MO propose d'inviter la responsable PEB à la prochaine réunion de chantier. EG a proposé à PEB de soigner les détails d'étanchéité à l'air pour améliorer son impact sur la performance globale de l'appartement C.0.B. Le choix de l'isolant se fera en fonction de cette performance.	EG PEB	
9.2. 07/12/23	<u>Choix des vitrages :</u> Pour l'appartement C.0.B., PEB demande de prévoir des vitrages avec un facteur solaire très différent des facteurs solaires des autres châssis du chantier, pour compenser le déficit de performance énergétique de cet appartement. De telles différences de facteur solaire ne sont pas acceptables à cause des différences de teinte de vitrage qui se verront très fortement. Il faut essayer de voir ou il est possible de gagner des points sur d'autres aspects de		

14/12/23 12/01/24	<i>l'enveloppe de cet appartement, pour pouvoir garder des vitrages semblables aux vitrages voisins.</i> <i>Des pistes possibles sont :</i> <i>Meilleure étanchéité à l'air de cet appartement</i> <i>Majorer les épaisseurs d'isolants si c'est encore possible (façades, mur d'interface avec rampe parking)</i> <i>Placer plus de panneaux solaires pour cet appartement.</i> <i>Il y a une réunion prévue avec PEB le vendredi 15/12/23.</i> <i>Suite à la réunion du 15/12/23, PEB a encore modifié certains éléments qui avaient pourtant été validés en réunion.</i>	PEB	
9.3. 09/02/24	<u>Isolation en pied de façade :</u> Un isolant 20cm était prévu en base. PEB demande maintenant de passer à un isolant 25cm. EG vérifie avec EPB s'il est possible de rester en 20cm.	EG PEB	
9.4. 09/02/24	<u>Localisation des isolants en façade :</u> AR a transmis la localisation des isolants PUR 25cm pour les quatre appartements concernés au rez-de-chaussée (blocs A et C).	AR EG	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10.1. 26/10/23	<u>Présence de CSS aux réunions de chantier :</u> MO précise qu'il faut organiser des réunions régulières de la cellule de coordination, en présence de tous les bureaux d'études et de l'entreprise. MO contacte CSS afin d'organiser de telles réunions régulièrement.	MO CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 26/10/23	<u>Approbation des FT :</u> EG rappelle qu'AC doit approuver les FT qui la concerne sur Cooperlink. EG contacte AC pour mise à jour.	EG AC	
11.2. 12/01/24	<u>Portes acoustiques :</u> AR vérifie avec AC quelles sont les performances acoustiques demandées pour les portes entre les chambres et les séjours. Pour rappel, une porte 35 dB est prévue entre un local technique et une pièce de vie (WC et SDB compris).	AR	
19/01/24	AC confirme qu'entre chambre et séjour il faut un affaiblissement de 35dB.	AC	
12. ABORDS			
12.1. 06/07/23	<u>Terrasse appartement D.O.A. :</u> ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.O.A.	ABO	
14/09/23	Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.		
12.2. 17/08/23 28/09/23	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> ABO a transmis les quantités d'eau de pluie qui sont à récolter pour l'espace du patio. Il faut vérifier comment la récolte de ces eaux de pluie se répartit dans les raccordements existants ou non. Normalement, pour le permis d'environnement, des quantités d'eau de pluie ont aussi été définies. On peut vérifier les chiffres donnés pour comparaison.	ABO ABO	
12.3. 14/09/23	<u>Aménagement patio central :</u> MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier.		
23/11/23	Le plan mis à jour a été transmis par mail.	ABO	
12.4. 16/11/23	<u>Encombrement poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u> En fonction de l'encombrement de la poutre emballée, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de modifications des abords pour le chemin de gravier périphérique.	ABO	

- 12.5. 14/12/23 Zones de plantations sous les balcons :
MO a discuté avec ABO au sujet de la mauvaise reprise des plantes dans les parterres sous les balcons. Il faut prévoir des plantes demandant peu d'eau (fougères, lierres) ou des aménagements minéraux (gravier pierres de rocaille).

ABO
MO

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige
Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)
Profilé de marque ALUK et modèle Triton Revive

DEP :

Teinte RAL 6012 Mat (vert noir)

Sol locaux communs :

Quadrus



Carrelage murs appartements :

Concernant le carrelage des salles de bain/douche des blocs D-E-F (grande hauteur), si le faux plafond se situe en dessous de 250 cm, le carrelage est posé sur toute la hauteur. Si le faux plafond se situe au-dessus de 250cm, le carrelage est posé à hauteur de porte avec un module entier et le carrelage coupé se trouve au niveau du sol.

Dans le descriptif commercial, il est indiqué que les carrelages vont partout jusqu'au plafond. Donc, dans les blocs D, E & F, on place les faux-plafonds à 270cm.

Dans les autres cas, on va jusqu'au plafond ou jusqu'au faux plafond quand il y en a un.

STABILITE

13.2.

TECHNIQUES SPECIALES

13.3.

Choix des sous-traitants :

Chauffage : CAUVIN
Sanitaire : LEGRAND
Ventilation : BELVENT
Electricité : HIFLOW
Sprinklage : IFC
Astrid : CONNEXT
Ascenseurs : KONE.
Châssis : ARALU

PEB

13.4.

13.5.
02/02/24

ABORDS

Clotûres Bekaert :

MO propose de choisir les clotûres Bekaert en colori noir pour éviter de dissoner avec la couleur verte des châssis et des garde-corps. AR regarde en interne.