

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 13/10/2022, de 13h00 à 16h30**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 20/10/22 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.

27/09/22

Organisation administrative chantier

EG précise qu'il va mettre en place pour le lot I une plateforme COOPERLINK identique à celle du lot H. Cette plateforme permettra à tous de consulter et réaliser les différentes actions attendues par chacun sur les différents documents (plans, fiches techniques, ...) générés pour le chantier.

TOUS

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	0			762
Du ... au ... exclu		0			0
Situation en date du PV	762	0	0	0	762

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

27/09/22

Planning Exécution

EG précise qu'il va réaliser un planning d'exécution intégrant les plannings amont de fourniture des documents.
Sur demande du MO, EG transmettra pour le 3 octobre prochain le planning amont de fourniture des documents par les différents B.E.
Le Draft du planning est prêt chez EG. Dates à transmettre aux B.E.

TOUS

EG

03/10/22

06/10/22

13/10/22

Encore à finaliser chez EG

2.2.

06/10/22

Avancement chantier

PE classe 3 obtenu
DUC faite et active

2.3.

06/10/22

Dates prévisionnelles

Début préparation piste chantier à partir du 24/10
Début pieux à partir de mi-novembre.

3. DECOMPTES

3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO
------------------	--	----

4. VISITE DU CHANTIER

4.1. 13/10/22	<u>Installation de chantier :</u> Le passage des voitures vers le lot H façade nord passe entre la grue et le chantier donc risque de chute de charge. EG propose de créer un chemin provisoire au-delà de la grue pour que les charges ne passent jamais au-dessus de la circulation. EG doit voir avec la commune si cette solution est acceptable EG demande si MO peut appuyer cette demande à la commune Le long de ligne de gabions, CSS demande que des protections soient placées type blocs de béton pour empêcher les risques de mauvaises manœuvres des camions.	
------------------	--	--

5. STABILITE

5.1. 27/09/22	<u>Coordination des plans STAB :</u> EG a reçu le dossier de plans de coffrage de STAB. EG doit vérifier que ces plans de coffrage sont conformes à l'offre de prix (dossier ADJ) précédemment rentrée par EG. STAB précise que les remarques faites par AR dans son mail du 04/07/22 ne sont pas encore intégrées dans cette diffusion de plan. Un dessinateur est occupé à intégrer ces modifications en ce moment chez STAB. STAB transmettra ses plans de coffrage remis à jour dès que finalisés.	STAB
5.2. 27/09/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> EG demande à STAB d'étudier la possibilité de prévoir une rigole périphérique dans le sol du -1, pour récupérer l'eau qui percolerait au travers de la paroi de pieux. Le sol du -1 est normalement réalisée avec la chape de compression directement lissée à l'hélicoptère, en 1 seule phase de pose. Au -2, cette rigole est déjà prévue dans les plans puisque la chape est rapportée en seconde phase.	STAB
5.3. 27/09/22 06/10/22 13/10	<u>Voiles de pieux :</u> L'étude des pieux sécants va être finalisée. EG a besoin des plans de ferrailage pour le 21/10 STAB précise que les poutres de ceinture sont en cours de ferrailage. Concernant le détail talon de pose des hourdis côté pieux, il faut trouver un détail qui permet d'intégrer une rigole au -1 comme celle du -2. Et il faut prévoir entre les pieux, des buses d'évacuation de l'eau du -1 vers le -2.	STAB
5.4. 06/10/22 13/10/22	<u>Détails escaliers :</u> AR doit éditer ses détails de principe pour les différents escaliers. EG précise qu'il s'oriente vers des volées 'escaliers préfabriquées qui intègrent directement les paliers intermédiaires. Côté dalle d'étage, on garde le principe des armatures dépassantes en tête et talon de pose en pied de volée. AR précise que l'escalier coin Nord-Est qui va du sous-sol au Rez est contre les pieux, sans doublage. AR demande à EG et STAB de regarder les détails de réalisation de cet escalier préfabriqué. Il faut éviter le contact direct pieux / escalier. AR doit voir à élargir la cage d'escalier pour permettre de rajouter un mur de doublage. L'élargissement de la cage d'escalier a des répercussions sur l'aménagement de cette zone de caves et locaux vélos. Le souci c'est que la précadastration des lots caves est en cours. A voir chez AR.	STAB AR
5.5. 06/10/22	<u>Cuvelage fosses ascenseurs :</u> EG pas favorable au cuvelage acier des fosses d'ascenseurs. EG préfère assurer l'étanchéité via épaisseur de béton + importante et insertion de barrières d'étanchéité au droit des reprises de bétonnage.	STAB
5.6. 13/10/22	<u>Passages d'air dans les dalles :</u> EG rappelle qu'il ne faut pas oublier d'intégrer les passages d'air dans les dalles.	STAB

5.7. 13/10/22	Saignées dans les voiles de béton : EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton. A priori, pas de saignée de plus de 3cm de profondeur. Donc OK pour Elec mais pas pour décharges sanitaires. Uniquement des saignées verticales. STAB doit vérifier en fonction de l'implantations des cuisines et lavabos quelles sont les possibilités d'encastrer les décharges sanitaires.	STAB	
6. ARCHITECTURE			
6.1. 27/09/22	<u>Dossier d'exécution :</u> AR précise que lundi prochain, il éditera les plans du projet au stade « Exécution ». Certaines petites modifications ont une incidence sur le calcul des quotités. Il s'agit principalement d'adaptations faites pour la trémie technique de ventilation parking et le déplacement des dévidoirs incendie dans le noyau F. MO précise qu'il a encore fait des remarques sur les plans de commercialisation. A prendre en compte dans les corrections de plans encore à finaliser par AR.	MO AR	
6.2. 06/10/22 13/10/22	<u>Vues 3D commercialisation :</u> MO demande à AR de confirmer les teintes des châssis, tôles de linteaux. Couleur vert foncé confirmée pour les châssis. Les tôles de linteaux sont de même couleur.	AR	
6.3. 06/10/22	<u>Choix brique de parement :</u> AR doit confirmer le choix de la brique. AR précise que le détail des retours de baies avec les parties de parement en briques appareillées verticalement n'est pas encore résolu. MO confirme que les briques choisies peuvent être réalisées sans trou. Donc on peut se contenter de les placer verticalement, avec le lit de pose visible. AR précise que cette face n'est pas traitée par engobage comme le sont les faces habituellement visibles. Point à éclaircir avec le fabricant.	AR	
7. TECHNIQUES SPECIALES			
TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
7.1. 27/09/22	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> TS précise qu'il a fait toutes les demandes chez SIBELGA (eau et gaz), VIVAQUA et PROXIMUS. Toutes les offres reçues ont été transmises au MO.	MO	
7.2. 27/09/22 06/10/22 13/10/22	<u>Coordination gaines techniques</u> Coordination STAB / AR faite. Reste à faire coordination TS / AR. EG demande que les compartimentages de trémies soient représentés sur les plans AR. EG demande aussi à TS confirmation du principe de fermeture des trémies à chaque dalle d'étage, idem que lot H. Cela évite de prévoir les ventilations en toiture.	AR TS AR TS	
7.3. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. AR précise que si la dérogation n'est pas envisageable, AR propose de placer les compteurs sur l'extrados de l'alcôve dans laquelle se trouve le dévidoir incendie, donc, à l'intérieur de la cage d'escalier. Cela nécessite un 2^e portillon dans l'escalier. C'est notamment ce qui a été prévu dans le lot F2. Une autre solution est de placer les compteurs d'eau dans le fond de l'alcôve, à bonne hauteur, et de placer le dévidoir incendie devant les compteurs, sur un support pivotant. Il faut alors vérifier que la profondeur actuelle des alcôves est compatible.	TS	
7.4. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS confirme qu'il a prévu un surpresseur pour le sprinklage. Dans ce lot, en effet, les pompiers ont demandé un sprinklage du parking et des locaux de parking vélos, à causes des risques liés aux recharges de batteries.		

	TS précise que des tests de pression avaient été réalisés, mais que depuis lors, des immeubles supplémentaires se sont construits sur le site. MO précise que normalement, les conduites VIVAQUA devaient tenir compte dès le début du nombre total de logements prévus sur l'ensemble du site. TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.		
7.5. 06/10/22	<u>Egouttage :</u> EG demande à TS de revoir le plan d'égouttage et la position des CV dans le sol du -2, en fonction de l'encombrement des semelles de fondations.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.6. 27/09/22	<u>Cabine haute tension :</u> AR précise que suite à l'intégration de l'ascenseur et de l'escalier « Vélos », il a fallu modifier le l'entrée du local haute tension au -1. Il manquait un sas pour ce local. AR doit vérifier avec TS si les nouvelles dimensions de cette cabine H.T. sont OK pour SIBELGA, même si pour le moment, il n'est pas prévu qu'on installe les transfos d'abaissement de la haute tension. TS précise que dans les dossiers actuels de nouveaux parkings, même s'il n'est pas prévu de cabine haute tension dès le départ, SIBELGA impose qu'un local soit dédié à cet usage dans le projet de sorte que dans le futur, une cabine H.T. puisse être implantée. Sinon, SIBELGA ne fournira jamais plus que les 250A basse tension actuellement prévus. Or, les réglementations urbanistiques actuelles vont dans le sens d'une imposition de prévoir l'infrastructure nécessaire pour que l'ensemble des places de parking puissent être équipées à terme d'une borne électrique.	AR TS	
13/10/22	AR précise que dans le plan de PU, il avait oublié le sas devant la future cabine HT. De ce fait, le plan a légèrement changé. AR demande à TS de vérifier si les dimensions actuelles sont toujours conformes pour y installer des équipements de cabine HT. AR demande aussi si nécessaire de prévoir des caniveaux ou autres équipements spécifiques dans le local. A voir avec SIBELGA.	TS	
7.7. 27/09/22	<u>Compteur haute capacité pour recharge voitures électriques :</u> Comme pour le lot H, SIBELGA demande que le compteur 250A qui est le plus gros compteur possible fourni en basse tension, pour alimenter les bornes électriques pour voitures soit placé dans un local compartimenté Rf 1h dédié. Il faut vérifier si possible de rajouter ce compteur dans le local compteur général du projet, juste à côté du local Haute tension. Ce local permet sans problème de rajouter l'armoire électrique de L 100cm x P 40cm x H 200cm (données reçues pour le lot H) demandée par SIBELGA.	TS	
06/10/22	AR précise que le mur côté escalier est libre et peut donc recevoir le compteur grande capacité et aussi l'armoire PROXIMUS.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.8.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.9.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.10. 06/10/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation.	TS AR	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.11. 27/09/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de AR, EG précise que l'ascensoriste est quasiment désigné. Ce devrait être [REDACTED] qui sera choisi. AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'égoutage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse.		



8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> <i>PEB a revu ses calculs de performances énergétique des appartements, et, de ce fait, a revu les implantations de panneaux de laine minérale + Heraklith au plafond du -1. AR doit intégrer ces implantations d'isolants dans ses plans.</i>	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10. ACOUSTIQUE			
10.1. 06/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> <i>Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).</i>	ACOU	
11. ABORDS			
11.1.			
11.2.			
12. POINTS POUR MEMOIRE			
12.1.	ARCHITECTURE		
12.2.	STABILITE		
12.3.	PEB		
12.4.	ABORDS		

