

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 10/11/2022, de 13h00 à 16h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Judi 03/11/22 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.

27/10/22

Production des plans d'exécution :

TS précise qu'il a fait l'exercice de coordination de ces plans avec STAB et AR.
TS a publié un tableau avec ses remarques.
AR passera ces remarques en revue pour adapter ses plans.
MO demande que les plans de AR soient édités pour la semaine prochaine.

AR

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	0			762
Du 15/10/22 au 27/10/22 exclu		12			12
Situation en date du PV	762	12	0	0	750

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

27/09/22

Planning Exécution

EG précise qu'il va réaliser un planning d'exécution intégrant les plannings amont de fourniture des documents.
Sur demande du MO, EG transmettra pour le 3 octobre prochain le planning amont de fourniture des documents par les différents B.E.
Le Draft du planning est prêt chez EG. Dates à transmettre aux B.E.
Encore à finaliser chez EG

TOUS

EG

03/10/22

06/10/22

13/10/22

2.2.

06/10/22

10/11/22

Avancement chantier

Général

- Réalisation des terrassements pour réalisation plateforme de travail pour machine pieux en cours.

2.3.

06/10/22

Dates prévisionnelles

Début pieux à partir de mi-novembre.

3. DECOMPTES

3.1. 27/09/22	<u>Variante projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO
------------------	---	----

4. VISITE DU CHANTIER

4.1. 13/10/22	<u>Installation de chantier :</u> Le passage des voitures vers le lot H façade nord passe entre la grue et le chantier donc risque de chute de charge.	
27/10/22	Le permis d'installation de chantier obtenu doit être modifié pour dévier la voirie publique hors zone de chantier EG doit introduire la modification à la même administration que celle qui a délivré le premier permis de chantier. Ensuite, le MO pourra intervenir pour essayer d'accélérer la procédure d'obtention de cette modification.	

5. STABILITE

5.1. 27/09/22 27/10/22	<u>Coordination des plans STAB :</u> STAB transmettra ses plans de coffrage remis à jour dès que finalisés. STAB précise que les corrections demandées par AR sont en cours d'intégration dans les plans.	STAB
5.2. 27/09/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> EG demande à STAB d'étudier la possibilité de prévoir une rigole périphérique dans le sol du -1, pour récupérer l'eau qui percolerait au travers de la paroi de pieux. Le sol du -1 est normalement réalisée avec la chape de compression directement lissée à l'hélicoptère, en 1 seule phase de pose. Au -2, cette rigole est déjà prévue dans les plans puisque la chape est rapportée en seconde phase.	STAB
5.3. 27/09/22 06/10/22 13/10/22	<u>Voiles de pieux :</u> L'étude des pieux sécants va être finalisée. EG a besoin des plans de ferrailage pour le 21/10 STAB précise que les poutres de ceinture sont en cours de ferrailage. Concernant le détail talon de pose des hourdis côté pieux, il faut trouver un détail qui permet d'intégrer une rigole au -1 comme celle du -2. Et il faut prévoir entre les pieux, des buses d'évacuation de l'eau du -1 vers le -2.	STAB
5.4. 06/10/22 27/10/22 10/11/22	<u>Détails escaliers :</u> EG a proposé de décaler les pieux sur le grand côté de l'escalier de 15cm vers l'extérieur, pour permettre la construction d'un mur de doublage identique à celui du fond des caves privatives. Cela permet de garder l'alignement intérieur des pieux dans le prolongement de la face intérieure du mur porteur de façade. AR est occupé à corriger ces plans de sous-sols. AR doit envoyer ASAP le plan modifié de l'escalier sous-sol Coin N-E pour que le décalage des pieux puisse être pris en compte chez STAB.	AR
5.5. 13/10/22	<u>Passages d'air dans les dalles :</u> EG rappelle qu'il ne faut pas oublier d'intégrer les passages d'air dans les dalles.	STAB
5.6. 13/10/22	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton. A priori, pas de saignée de plus de 3cm de profondeur. Donc OK pour Elec mais pas pour décharges sanitaires. Uniquement des saignées verticales. STAB doit vérifier en fonction de l'implantations des cuisines et lavabos quelles sont les possibilités d'encastrer les décharges sanitaires.	STAB

6. ARCHITECTURE

6.1. 27/09/22	<u>Dossier d'exécution :</u> AR précise que lundi prochain, il éditera les plans du projet au stade « Exécution ». Certaines petites modifications ont une incidence sur le calcul des quotités. Il s'agit principalement d'adaptations faites pour la trémie technique de ventilation parking et le déplacement des dévidoirs incendie dans le noyau F. MO précise qu'il a encore fait des remarques sur les plans de commercialisation. A prendre en compte dans les corrections de plans encore à finaliser par AR.	MO AR
6.2. 06/10/22	<u>Choix brique de parement :</u> AR doit confirmer le choix de la brique. AR précise que le détail des retours de baies avec les parties de parement en briques appareillées verticalement n'est pas encore résolu. MO confirme que les briques choisies peuvent être réalisées sans trou. Donc on peut se contenter de les placer verticalement, avec le lit de pose visible. AR précise que cette face n'est pas traitée par engobage comme le sont les faces habituellement visibles. Point à éclaircir avec le fabricant.	AR

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

7.1. 27/09/22	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO.	MO
7.2. 27/09/22 27/10/22	<u>Coordination gaines techniques</u> TS précise que les principes ont été repris du lot B2 ; donc il n'y a pas de compartimentage prévu. Les gaines qui le nécessitent (CLV chauffage notamment) sont habillées de coques Rf. Pour ce qui concerne les gaines gaz, le compartimentage est à étudier en fonction du matériau utilisé pour les tuyaux d'alimentation gaz. EG demande aussi que AR reprenne les numéros des trémies techniques sur ses plans.	AR
7.3. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous des dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. AR précise que si la dérogation n'est pas envisageable, AR propose de placer les compteurs sur l'extrados de l'alcôve dans laquelle se trouve le dévidoir incendie, donc, à l'intérieur de la cage d'escalier. Cela nécessite un 2 ^e portillon dans l'escalier. C'est notamment ce qui a été prévu dans le lot F2. Une autre solution est de placer les compteurs d'eau dans le fond de l'alcôve, à bonne hauteur, et de placer le dévidoir incendie devant les compteurs, sur un support pivotant. Il faut alors vérifier que la profondeur actuelle des alcôves est compatible.	TS
7.4. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS confirme qu'il a prévu un surpresseur pour le sprinklage. Dans ce lot, en effet, les pompiers ont demandé un sprinklage du parking et des locaux de parking vélos, à causes des risques liés aux recharges de batteries. TS précise que des tests de pression avaient été réalisés, mais que depuis lors, des immeubles supplémentaires se sont construits sur le site. MO précise que normalement, les conduites VIVAQUA devaient tenir compte dès le début du nombre total de logements prévus sur l'ensemble du site. TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.	
7.5. 06/10/22	<u>Egouttage :</u> EG demande à TS de revoir le plan d'égouttage et la position des CV dans le sol du -2, en fonction de l'encombrement des semelles de fondations.	

TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.6. 27/09/22 10/11/22	<u>Cabine haute tension :</u> TS vérifie les modifications possibles pour les différentes fonctions à intégrer dans la zone technique de cet angle du bâtiment. AR précise que le local technique qui se trouve au fond des emplacements de parking 3 à 6 semble sous-utilisé. Il est donc peut-être possible de rajouter des équipements qui ne trouveraient plus leur place en restructurant la zone cabine haute tension. Diviser le local serait aussi possible, avec un accès depuis le local gaz. Pas d'accès possible directement depuis le fond des emplacements de parking privatifs. Par contre ce local ne peut pas servir pour y placer les compteurs électriques. Pas assez de linéaire de mur et pas possible de placer les compteurs en vis-à-vis (il faut pour cela 25cm de compteurs + 120cm de passage libre + 25cm de compteurs). Le local compteur d'eau peut être agrandi en supprimant le voile et en déplaçant la porte. TS précise aussi qu'il faut ajouter le 2^e surpresseur pour le sprinklage. TS fera une proposition de modification des locaux techniques de cette zone.	TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.9. 06/10/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation.	TS AR	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.10. 27/09/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse.		
7.11. 10/11/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> TS a précisé dans son analyse des trémies qu'une nouvelle norme européenne vise à uniformiser les dimensions de trémies d'ascenseurs, pour garder les marchés ouverts. Ce qui veut dire dans notre cas que la hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi doit augmenter de 20cm (passer de 360 à 380cm). Pour le lot I, AR a repris la hauteur des trémies sur celles du lot H. EG a confirmé que sauf contrordre, c'est le même ascensoriste que pour le lot H qui sera désigné. Donc on attend l'avis de l'ascensoriste avant de modifier la hauteur libre en tête de trémies.	EG	
8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> PEB a revu ses calculs de performances énergétique des appartements, et, de ce fait, a revu les implantations de panneaux de laine minérale + Heraklith au plafond du -1. AR doit intégrer ces implantations d'isolants dans ses plans.	AR	
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	

10. ACOUSTIQUE

10.1. 06/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	ACOU	
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.		
10.2. 27/10/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> ACOU a fait un mail récap à AR pour ce qui concerne les principes acoustiques à respecter. ACOU rappelle qu'il faut 35dB d'amortissement acoustique entre zone de bruit (double flux) et SDB. Et l'amortissement acoustique est aussi important si la SDB donne directement sur une chambre.	ACOU	

11. ABORDS

11.1.			
11.2.			

12. POINTS POUR MEMOIRE

12.1.	ARCHITECTURE		
12.2.	STABILITE		
12.3.	PEB		
12.4.	ABORDS		