


Place, Date, Heure : **CHANTIER, 09/02/2023, de 15h00 à 16h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.



Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 09/02/23 de 13h à 16h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 15/12/22 09/02/23	<u>Plans de compartimentage :</u> EG demande à AR de transmettre les plans de compartimentage Rf. Les plans sont sur COOPERELINK	AR	RAPPEL
1.2. 12/01/23 02/02/23	<u>Rabattement nappe phréatique :</u> EG a obtenu son permis de rabattement de nappe. Il doit encore réaliser des relevés initiaux sur les voies e chemin de fer, avant d'entamer le pompage, pour pouvoir surveiller les éventuels mouvements de terrain.	EG	
1.3. 02/02/23 09/02/23	<u>Prochaine réunion de chantier :</u> La présence de PEB est demandée à la prochaine réunion, le 09/02/23 à 15h. Réunion avec PEB décalée à la semaine prochaine	PEB	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**


Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privés : 15/11/2024
------------------	------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	110			652
Du 02/02/23 au 09/02/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	117	0	0	645


Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés


2.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Planning Exécution</u> Planning général transmis. Planning amont en cours de réalisation. MO précise que le service COMM voit les acquéreurs à partir de mi-mars. Il faudra alors connaître les différentes dates buttoir (G.O., Sanitaires, Elec, revêtements sol).	EG	
09/02/23	EG a transmis le planning amont ce jour (voir annexe en fin de PV).		
2.2. 06/10/22 09/02/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> • Poutre de ceinture Façades Est, Sud et Ouest finies. En cours de coffrage façade Nord.		



	- Forage pieux dernière ligne + raccord début de boucle façade Est en cours - Terrassements faits sur zone 1 (blocs B et C + centre parking), jusqu'au niveau épinglage.		
2.3.	<u>Dates prévisionnelles</u> Fin des pieux prévue vers 06 ou 07/02/23 Epingles d'ancrage provisoire des pieux prévu du 06 au 08/02. Fin poutre de ceinture vers 13 ou 14/02/23		
19/01/23			
09/02/23	Le socle de la grue ext (GT2) sera réalisé la semaine prochaine. La grue extérieure GT2 sera montée fin mars. Les terrassements du niveau ancrages sera fini le 15/02 Les terrassements sur la hauteur du -2 sont prévus du 15/02 jusqu'à début mars. Pieux des semelles de fondations se feront à partir de début mars. La grue GT1 sera posée sur le radier du -2 début avril.		
3. DECOMPTES			
3.1.	<u>Variante projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
27/09/22			
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.			
5. STABILITE			
5.1.	<u>Coordination des plans STAB :</u> Pour le moment, STAB est occupé à faire le plan d'armature du radier en 2 phases, avec un bordereau 'armatures séparé pour les semelles. STAB fournira le plan BPE des semelles pour début février. OK de EG. Plans radier transmis par STAB.		
27/09/22			
12/01/23			
02/02/23	Correction du texte du précédent PV : La note de calcul des pieux de fondation a été transmise par EG (sur COOPERLINK). STAB a validé cette note.		
09/02/23			
5.2.	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
27/09/22			
08/12/22			
5.3.	<u>Détails escaliers :</u> EG demande à AR d'éditer ses plans de détails d'escaliers ASAP. Les rampes sol Rez des escaliers sont créées en amincissant la couche d'isolant qui au Rez fait 20cm. MO pose la question de l'épaisseur de l'isolant dans la chape de ce couloir. AR précise qu'au moment de dessiner les détails, il y avait une dalle épaisse sous les escaliers, avec de l'isolant vertical et horizontal de part et d'autre au plafond du sous-sol. Isolation plafond du -1 sera vue avec PEB lors de la prochaine réunion de chantier. EG vérifiera avec son sous-traitant si possible de rendre la dalle du palier intermédiaire moins épaisse (20 au lieu de 25cm). Cela aura probablement comme conséquence de rendre la cornière visible ; elle devra donc être protégée du feu par le dessous.	AR	ASAP RAPPEL
06/10/22			
17/11/22			
12/01/23			
02/02/23			
12/01/23			
5.4.	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton. AR procédera à ce repérage après remise à jour des plans d'étages chez STAB où des optimisations avec changement de matériaux sont intervenues.	AR	
13/10/22			
26/01/23			
5.5.	<u>Installation grue centrale :</u> Contrairement à ce qui a été écrit dans le précédent PV, c'est STAB qui a remis le plan de ferrailage à EG sur base des caractéristiques de la grue, transmises par EG. La note de calcul des fondations pour la grue GT1 est à transmettre par STAB à EG. EG a besoin de ce document pour le dossier d'attestation de conformité de la grue.	STAB	
26/01/23			
02/02/23			
09/02/23			





5.6. 02/02/23	<u>Barres d'attente des colonnes dans le radier :</u> Dans les plans STAB, les attentes pour les colonnes sont placées contre la nappe inférieure des renforts de fondation. EG demande si possible de placer ces barres d'attente en 2 ^e phase, dans le ferrailage du radier, après avoir coulé la première phase de béton dans les surépaisseurs des fondations du radier. De ce fait, elles seront moins encastrées. STAB vérifiera les conditions minimums à respecter.	STAB	
09/02/23	STAB a vérifié la proposition de EG et est OK pou remonter les attentes de voiles et colonnes.		
6. ARCHITECTURE			
6.1. 06/10/22 26/01/23	<u>Choix brique de parement :</u> Les échantillons sont faits AR s'oriente vers la brique grège avec le joint clair (Ref : 2771). EG et AR doivent voir quelles sont les possibilités de réaliser les retours des joues de baies lorsqu'on a de la brique verticale sur le côté du châssis.	EG AR	
09/02/23	 AR communiquera son accord. Reste à définir comment réaliser les retours de briques aux joues des châssis lorsqu'on a des briques verticales en face frontale.		
6.2. 15/12/22 02/02/23	<u>Récolte des eaux toiture parking :</u> Le principe de la dalle du haut Sous-sol -1 en pente est accepté par tous. STAB va mettre son plan à jour avec les niveaux inférieurs de poutres à prévoir. Il faut décider si les poutres restent horizontales et on prévoit la pente en épaississant les talons, ou bien on réalise certaines poutres en pente qui suivent les pentes des dalles de toiture.	STAB EG	
6.3. 12/01/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> TS et AR doivent encore faire la vérification des sorties de ventilation en toiture, pour s'assurer qu'aucune sortie de ventilation primaire sanitaire ou rejet d'air de ventilation ne se trouve à proximité des terrasses.	AR TS	
02/02/23	Encore à faire.		
7. TECHNIQUES SPECIALES			
TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
7.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue.		
26/01/23	TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements.	TS	
7.2. 27/09/22	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. TS est en attente retour de VIVAQUA.		
26/01/23		TS	



7.3. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.	TS	
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.		
26/01/23	TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.		
7.4. 06/10/22 15/12/22	<u>Egouttage :</u> EG doit vérifier la capacité de la fosse de relevage à intégrer dans les fondations. La position de la fosse doit aussi être ajustée en fonction de l'encombrement des fondations.	TS STAB	
7.5. 15/12/22	<u>Compartimentage feu :</u> Sur question de EG, TS confirme que les 2 niveaux de parking sont séparés par des rideaux pare-fumée en bout de rampe. En outre, il y a une porte sectionnelle prévue au -1, entre la partie de parking « public » et les emplacements privatifs pour les occupants de l'immeuble.	EG	
12/01/23	Il faut aussi prévoir des avaloirs avec barrière feu entre les 2 étages du parking.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
7.6. 26/01/23	<u>Cabine Haute Tension :</u> TS va compléter la demande de raccordement vers SIBELGA pour rajouter le raccordement de la cabine HT. MO communiquera le nom de la personne de contact chez SIBELGA.	TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.8. 12/01/23 26/01/23	<u>Compteurs gaz :</u> La nappe de tuyaux de gaz qui partent vers le Nord doit essayer de passer dans le couloir des caves Locaux vélos plutôt que dans les caves Locaux vélos eux-mêmes. Ensuite on traverse un dégagement de caves vers le haut de la rampe. L'arrondi dans le haut de la rampe n'est pas porteur au -1. Il peut être supprimé. Il sera partiellement remplacé par de la maçonnerie pour refermer le local adjacent. Les gaines de ventilation des caves passeront par ce local. <u>Note hors réunion :</u> Il faut néanmoins faire attention à l'encombrement du plafond du couloir. D'autres équipements techniques doivent pouvoir y être fixés (éclairage, détecteurs de fumée, ...	TS	
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.9. 06/10/22 17/11/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation. TS rappelle qu'il a fait une proposition d'implantation des bouches de ventilation dans ses plans. A priori, on suit cette logique. Il est demandé à AR de donner son accord sur ce principe.	TS AR	
08/12/22	AR a passé en revue les plans de ventilations en dalles. Selon les endroits, les bouches ne sont pas systématiquement placées au même endroit. Pour rappel, les bouches doivent se trouver à 80cm de la façade et à 80cm d'un ou des coins du local.		
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.10. 27/09/22	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de AR, EG précise que l'ascensoriste est quasiment désigné. Ce devrait être [REDACTED] qui sera choisi. AR précise qu'en fonction du choix de l'ascensoriste, il se peut que les hauteurs de linteaux de baies doivent être légèrement adaptées. AR précise également qu'au sous-sol -1, en fonction du niveau de la dalle du sas d'entrée au Rez, on sera un peu juste en hauteur pour placer les portes palières sur		

	la dalle d'étage. C'est notamment le cas dans le hall F. Dans ce cas, il faut peut-être envisager de placer les 3 portes sous-sols et Rez bas dans la trémie plutôt que sur la dalle ; ce qui peut avoir une incidence sur la dimension de la trémie et de la fosse.		
7.11. 10/11/22 08/12/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	

8. CONSEILLER PEB

8.1. 27/09/22 26/01/23 09/02/23	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> AR doit vérifier avec PEB ce qui est prévu pour les murs autour des noyaux dans les sous-sols. Sera passé en revue à la prochaine réunion de chantier, en présence de PEB.	AR PEB	16/02/23
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques¹ :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	

9. COORDINATION SECURITE-SANTE

	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
--	---	------------	--

10. ACOUSTIQUE


10.1. 06/10/22 27/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple). ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	ACOU	
10.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	

11. ABORDS

11.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
--------------------------	--	------------	--

12. POINTS POUR MEMOIRE


12.1.	ARCHITECTURE		
12.2.	STABILITE		
	PEB		



12.3.

ABORDS

12.4.



Annexe PV 12 - Planning amont des documents à transmettre

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémiés et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrailage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	09-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dâs de fondations coffrage et ferrailage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23