



Place, Date, Heure : **CHANTIER, 20/04/2023, de 9h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.



Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 27/04/23 de 09h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	180			582
Du 13/04/23 au 20/04/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	187	0	0	575

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

06/10/22

13/04/23

Avancement chantier

Général

- Forage des pieux de fondations finis. Machine sortie du trou.
- Rampe d'accès au fond de fouille : les terres sont en cours d'évacuation.
- Fondation grue intérieure GT1 coulée.
- Ferrailage des semelles de fondations dans la zone 1 & 2 en cours.
- Terrassements semelles de fondation zone 3 en cours.
- Réalisation du réseau d'égouttage enterré en cours.

2.2.

19/01/23

13/04/523

Dates prévisionnelles

Les premières FT et les premiers plans de TS commenceront à arriver à partir de dans 1 à 2 semaines.

2.3.

02/03/23

13/04/23

Planning choix acquéreurs


MO a diffusé un planning de dates butoirs à respecter pour les différentes décisions à prendre subdivisées en 3 phases :

1. Cloisons + gaines ventichape et élec points lumineux plafond
2. Elec + installations sanitaires en chape.
3. Finitions et choix san + mobilier cuisine + signature devis entreprise avec modifications.

3. DECOMPTES

3.1. 27/09/22	<u>Variante projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO
3.2. 30/03/23 13/04/23	<u>Variante isolant façade :</u> En fonction de l'isolant PUR choisi, AR fera une proposition d'implantation des barrières feu à intégrer dans la coulisse, tous les 2 niveaux. Ces barrières feu seront placées horizontalement, dans le prolongement des balcons. De même, pour les quelques cas de trumeaux de faible largeur (120cm et moins) entre fenêtres ou il y a risque de pont acoustique, une solution de barrière acoustique doit encore être mise au point.	AR ACOU EG
20/04/23	Proposition d'isolant à faire par EG.	

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.		
-------------	---	--

5. STABILITE

5.1. 27/09/22 20/04/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> Voir le tableau en annexe 1, mis à jour, transmis par EG, En rouge dans le tableau les remarques de EG sur les plans STAB. EG demande à STAB de demander à SECO la validation rapide des documents qui doivent être BPE.	STAB SECO
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG
5.3. 06/10/22 13/04/23	<u>Détails escaliers :</u> Concernant les volées d'escaliers préfabriquées arrivant contre les pieux (Escaliers A et D), STAB doit encore adapter ses détails de talons de pose pour ces escaliers. Par rapport aux détails AR, les talons seront plus courts et le mur sera maçonné sur la volée d'escalier plutôt que à côté. AR précise que dans l'escalier A, il y a 2 paliers intermédiaires entre le sous-sol -1 et le Rez. La volée du milieu a 2 paliers préfabriqués. Il faut faire attention car d'un côté, il s'agit d'une cornière métallique enchâssée dans le béton. Donc il faut garder du jeu en longueur pour permettre son placement. Le talon à cet endroit sera plus profond (idem dessiné sur détail AR.	EG/TS STAB
5.4. 13/10/22 06/04/23 20/04/23	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> STAB va passer ce mail en revue pour vérifier si nécessaire de prendre des mesures de renfort ou de déplacement de renforts dans certains voiles. C'est surtout le voile au Rez, dans le bloc A qui pose problème. Il y a là 1 cuisine et 1 SDD qui nécessitent des saignées dans le voile. STAB doit encore faire ses recommandations pour les différentes localisations de saignées à faire dans des voiles B.A.	STAB
5.5. 16/03/23 06/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> Principe de doublage de mur encore à finaliser. Attention à l'infiltration d'eau dans les alvéoles des hourdis.	TOUS
5.6. 13/04/23 20/04/23	<u>Poutres renversées pied des façades en recul aux derniers niveaux :</u> Le niveau sup de la poutre renversée n'est pas le même chez STAB et chez AR. Encore à coordonner. Dans les plans AR, la remontée de poutre renversée fait 42cm AR confirme que partout où il y a des façades des derniers étages en retrait de l'alignement général des façades qu'on soit au 3^e, 4^e, 5^e ou 6^e étage, cette valeur de rehausse de 42cm G.O. est la même. Encore à prendre en compte dans les modifications de plans de coffrage de STAB.	
5.7. 20/04/23	<u>Hauteur des portes sas et hall ascenseur F au -1 :</u> Au sous-sol -1, à cause de la faible hauteur sous plafond dans le sas et le palier ascenseur, AR demande de réduire les hauteurs de linteau G.O. à 206. Cela concerne 2 portes dans de la maçonnerie non portante et 1 porte dans un prémur. Cela permet de laisser une plus grande hauteur libre sous plafond lorsqu'on ouvre une porte. Au plafond du couloir, il y a des décharges sanitaires, conduites de gaz et câbles électriques + luminaires et détection incendie. Vu la quantité de percements à prévoir au-dessus de la porte vers le parking, EG propose de ne pas prévoir de retombée de linteau (ligne rouge ci-contre). Celle-ci sera réalisée par après (ligne verte ci-contre), en fonction des gaines passées dans le mur. 	
5.8. 20/04/23	<u>Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :</u> EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant [REDACTED] que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.	

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	EG/TS TS
6.2. 09/03/23 30/03/23 20/04/23	<u>Châssis.</u> Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir). MO demande à EG de fournir l'échantillon de couleur correspondant. Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT. EG a demandé un échantillon à son sous-traitant.	EG MO
6.3. 23/03/23 30/03/23 20/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> EG précise qu'il y a des incohérences entre les plans / façades / détails AR. Les plans et élévations ont été mis à jour chez AR. Concernant la couleur des DEP, d'un document à l'autre, il y a des couleurs différentes. Sur les élévations 3D qui accompagnent le PU, les DEP sont foncées. Sur les élévations 3D de commercialisation, les DEP sont plutôt dessinées en clair (ton sur ton avec la brique). Choix encore à trancher par MO et AR. Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir.	MO AR
6.4. 23/03/23 06/04/23	<u>Balcons préfabriqués.</u> Echantillons de teinte, le plus clair possible, sera transmis par EG.	EG

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 06/04/23 13/04/23	<u>Coordination des modifications acquéreurs :</u> Réunion de coordination encore à faire sur ce point.	MO MO/COM AR
------------------------------	--	--------------------

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 20/04/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS prévue le 27/04/23. Les points TS restent ouverts avec la date de la réunion précédente jusqu'à la prochaine réunion.	TOUS.
8.2. 27/09/22 12/01/23 26/01/23 16/02/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS
8.3. 27/09/22 13/04/23	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> Des infos reçues, TS précise que le PU semble antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur la position des compteurs. Donc, on peut garder les compteurs sous les dévidoirs incendie non pivotants. AR doit encore transmettre les dates précises pour vérification.	
8.4. 27/09/22 17/11/22 26/01/23	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille. TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de révoir cette cuve.	TS

8.5. 30/03/23	Désignation des sous-traitants : EG précise que la liste des sous-traitants techniques spéciales sont désignés : <u>Chauffage :</u> <u>Sanitaire :</u> <u>Ventilation :</u> <u>Electricité :</u> <u>Sprinklage :</u> <u>Astrid :</u> <u>Ascenseurs :</u>		
13/04/23			
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.6. 16/03/23 13/04/23	Modifications électriques acquéreurs : Les dates butoir pour les modifications acquéreurs ont été intégrées dans le planning édité par MO.	MO EG	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.7.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.9.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.10. 27/09/22 13/04/23	Choix du fournisseur des ascenseurs : Fournisseur [REDACTED] confirmé.	EG	
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 27/10/22	Isolation dans les gaines techniques1 : Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9.2. 30/03/23	Taxonomie et PEB : Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB.		
06/04/23	MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.	PEB	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 06/10/22	Doublages acoustiques gaines techniques : Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	ACOU	
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.		
11.2. 27/10/22 08/12/22	Principes acoustiques généraux : Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	

12. ABORDS

12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO
12.2. 23/03/23	<u>Mise à jour dossier pour exécution :</u> Pour le bon suivi du dossier, EG demande que ABO place ses documents d'adjudication sur la plateforme COOPERLINK, de sorte qu'ils soient facilement accessibles par tous.	ABO
20/04/23	Dossier Abords déposé sur COOPERLINK	

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.	ARCHITECTURE <u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 <u>Châssis :</u>	
13.2.	STABILITE	
13.3.	PEB	
13.4.	ABORDS	

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dâs de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 20/04/2023 (3 pages).

		plan	ind		date	Rem par	
STAB COF							
Fond							
	OK	001	G				
	OK	001	H				ajout isolant sous semelle
Ht SS-2							
	OK	003	L				
	OK	003	M				
HtSS-1							
		002	I		07-04-23		linteau lift E + P10 à P13
	non	002	I		10-04-23		colonne à faire en C40/50 + talon escalier
	OK	002	K				<i>establi par A</i>
Ht Rez							
	OK	004	B		09-03-23		remarques dans mail
	non	004	C		12-04-23		remarques ouvertures châssis local vélo +
	non	004	D		17-04-23		ouverture entrée bloc F+ linteaux ascenseurs + hauteur dalle au-dessus lift vélo
Ht +01							
		005	B				A-CONTROLLER
	OK	005	B		17-03-23		
	non	005	C		13-04-23		remarques
Ht +02							
		006	B				A-CONTROLLER
		006	B		17-03-23		
		006	C		18-04-23		remarques
Ht +03							
		007	C				reçu 06-04-2023
					27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv.
					19-04-23		STAB et ARCH à contrôler (JBS)
							Hauteur libre cabanon ascenseurs
STAB FER							
Fond							
Ht SS-2							
	OK	201	-	poutre	21-03-23		remarque ne sera pas adaptée --> sur chantier
	OK	202	A	poutre	23-03-23		II Remarque SECO 09-03-2023
	OK	202	B	poutre	07-04-23		
	OK	203	-	poutre			
	OK	241	-	dalle	23-03-23		
	OK	241	A	dalle			
	OK	242	-	dalle	23-03-23		
	OK	242	A	dalle			
	OK	108		rampe			
		261	-	colonne	16-03-23		
	OK	261	A	colonne	22-03-23		
	non	261	B	colonne	12-04-23		renfort dans colonne C12/C17

2

		plan	ind		date	Rem par	
Balcons					23-03-23		
SS-2							
SS-1							
REZ					20-03-23		Différents étages : souci NIVEAUX
Et07 (toit)		107	C		14-04-23		Niveau sup lift F est FAUX
					27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
					19-04-23		Hauteur libre cabanon ascenseurs
					18-04-23		Hauteur chassis --> réponse AR 19/04
					17-04-23		hauteur libre : rampe parking : trémie T2c (axe Ae)