



Place, Date, Heure : **CHANTIER, 26/05/2023, de 9h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.



Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Vendredi 02/06/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 04/05/23	<u>Congés annuels chantier :</u> L'entreprise et le chantier sont à l'arrêt du lundi 17/07 au vendredi 11/08 compris.	TOUS	
1.2. 26/05/23	<u>Badge accès chantier :</u> Le badge d'accès chantier de l'ING TS semble non actif. Procédure via Internet à compléter.		
1.3. 26/05/23	<u>Changement conseiller PEB :</u> La personne en charge du dossier PEB du projet est en instance de départ de chez [REDACTED]. MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspend (voir ci-dessous chapitre PEB.	PEB	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Péριο de précédente	762	213			549
Du 16/05/23 au 26/05/23 exclu		10			10
Situation en date du PV	762	223	0	0	539

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 26/05/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Verticaux du -2 zone 2 & 3 en cours - Ferraillages radier zone 4 en fini - Coulage béton radier zone 4 en cours. - Pose des hourdis haut -2 zone 1 fini. - Lissage à l'hélicoptère chape de compression hourdis zone 1 en cours. - Pose des hourdis haut -2 en cours zone 2.		
2.2. 19/01/23 04/05/23	<u>Dates prévisionnelles</u> Les verticaux du -1 démarrent le 26/05 Les verticaux du Rez démarrent le 19/06		

3. DECOMPTES

3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO
3.2. 30/03/23 20/04/23 26/05/23	<u>Variante isolant façade :</u> Proposition d'isolant à faire par EG. Après avoir fait ses vérifications de budget et de technique, EG confirme qu'il reste sur la solution de base, à savoir l'isolant en laine minérale.	TOUS

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.		
------	--	--

5. STABILITE

5.1. 27/09/22 26/05/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> STAB vérifie avec SECO les états d'approbation des documents de STAB. L'approbation des plans du haut du Rez et haut du +1 est urgente.	STAB SECO	URGENT
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
5.3. 16/03/23 04/05/23	<u>Cabine haute tension :</u> MO donne son accord pour construire les contre-murs de blocs de béton de 9cm.	EG	
5.4. 13/04/23 04/05/23	<u>Poutres renversées pied des façades en recul aux derniers niveaux :</u> AR doit vérifier tous les plans des dalles de toitures pour vérifier les dimensions et niveaux supérieurs des différentes poutres renversées (pied des façades au droit des portes-fenêtres) et poutres allèges des acrotères basses et hautes.		
5.5. 20/04/23	<u>Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :</u> EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant KONE, que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.		
5.6. 16/05/23 26/05/23	<u>Niveau haut des murs d'acrotères :</u> Il y a des discordances entre les niveaux d'acrotères chez AR et chez STAB. La hauteur est à 159cm au-dessus du niveau dalle chez AR, à 157 ou 154 sur des plans STAB. EG vérifie la bonne hauteur à prévoir en fonction de la modulation des tas de briques. AR a questionné en interne. AR préfère conserver les hauteurs d'acrotères définies actuellement. Réduire la hauteur des acrotères du haut 6 ^e étage (potentiellement possible de réduire d'environ 30 à 40cm), se verrait trop à cause des jeux d'appareillage des briques ; donc risque par rapport au Permis octroyé. Donc, on garde les hauteurs actuelles.		
5.7. 16/05/23 26/05/23	<u>Variante linteaux silico :</u> STAB confirme qu'il était d'accord avec la proposition de réaliser les linteaux de longueur courante en silico XELLA.		
5.8. 16/05/23	<u>Bouches de ventilation séjours :</u> Sur question de MO/COMM, on place tous les percements des bouches de ventilation dans les séjours, à 50cm de la façade, et à 1m des murs de refend perpendiculaires à la façade.	EG	

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort près des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	EG/TS TS
6.2. 09/03/23 30/03/23 26/05/23	<u>Châssis.</u> Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir). Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT. Echantillon RAL 6012 transmis par EG. MO l'emmène à son bureau pour discussion / approbation en interne.	MO
6.3. 23/03/23 20/04/23 27/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR
6.4. 16/05/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> AR confirme que sur base de sa maquette REVIT, il peut éditer un listing des portes intérieures. MO/COMM doit faire le point en interne sur la possibilité de prévoir en base des portes vitrées aux entrées des séjours, dans certains appartements. Il s'agirait bien de prévoir des portes entièrement vitrées (pas de cadre), mais sur ébrasement avec chambranles bois.	EG
6.5. 26/05/23	<u>Briques de façade.</u> EG revient sur le choix de modules des briques de façades. EG a eu un retour de WIENERBERGER signalant qu'il n'est pas possible de réaliser les briques au format souhaité (Longueur demandée : 23,5cm). EG précise qu'il y a un format standard de 24cm de long assez proche, ou le format de base à 28,8cm. Le format de 24cm est le plus proche de l'actuel, mais il oblige à revoir légèrement la hauteur du bandeau de briques verticales entre étages qui s'élargit de 1,5cm. AR précise qu'en conservant le niveau inférieur du bandeau, il s'agit de recouper les briques qui viennent mourir sous les seuils de fenêtres. Et les 1,5cm plus haut pour le dessus de ce lit de briques sera à compenser avec des joints légèrement plus fins des tas de briques horizontales, sur la hauteur des baies de fenêtres. Cela semble faisable sans trop de modifications. Néanmoins, le niveau supérieur des rangs de briques verticales était aligné avec le dessus des balcons ; ce qui ne sera plus le cas. A noter que si on supprime les joints entre briques superposées, on récupère les centimètres perdus. Piste à étudier. Concernant le format de 28,8cm, on peut le prévoir pour les appareillages horizontaux et verticaux sur le côté des fenêtres. WIENERBERGER précise aussi qu'il lui est possible de produire des briques pleines (pour les angles de fenêtres en briques verticales). Par contre il leur est impossible de produire les briques avec cette 4^e face pleine finie, contrairement à ce qu'ils avaient confirmé précédemment. Tout ce que WIENERBERGER propose, c'est de fournir un pot de peinture d'engobage pour peindre les faces pleines visibles. EG propose aussi de passer au format ECO de 7cm de large, au lieu des briques standard de 9cm de large. A ce sujet, MO demande à EG de faire confirmer par WIENERBERGER qu'avec les briques étroites, on peut toujours prévoir des retraits d'alignement de l'ordre de 1,5 à 2cm, sans risquer de déstabiliser le mur. De son expérience, MO avait précédemment comme retour de WIENERBERGER que les décalages d'alignement n'étaient pas possibles avec les briques étroites.	EG MO AR
6.6. 26/05/23	<u>Hauteur des garde-corps.</u> Sur question du MO, AR confirme que lors des discussions de mise au point du bon de commande EG, il avait bien été pris en compte la réduction de hauteur pour les garde-corps des 1^{er} et 2^e étages à 110cm au lieu de 120cm. Il faut encore faire la mise à jour sur les plans de façades et coupes.	AR

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 16/05/23	<u>Modifications acquéreurs</u> MO/COMM confirme qu'il n'y a pas de modification acquéreurs pour le Rez, donc les derniers plans AR édités sont toujours d'actualité.		
26/05/23	MO précise qu'il n'y a effectivement pas de modifications <u>de cloisons</u> dans les appartements du Rez. Par contre, il y aura sans doute des modifications d'installations techniques (Electricité, Chauffage, Plomberie) dans ces appartements Rez.		
7.2. 26/05/23	<u>Mise à jour des plans COMM</u> AR a fait la mise à jour des plans COMM et les a posté sur COOPERLINK. Seules les suppressions des garde-corps autour des terrasses Rez en intérieur d'ilot, sont encore à corriger.		
7.3. 26/05/23	<u>Planning des modifications acquéreurs à transmettre à EG</u> Etant donné que pour les congés du bâtiment, l'arrêt de chantier est décalé, il faut que EG recale les demandes de renseignements et adaptations de plans acquéreurs qu'il faudra fournir plus tôt.		

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 26/05/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion suivant demande à faire par MAO. Pas d'activité sur chantier intéressant directement le bureau de TS.	TOUS.	
8.2. 27/09/22 12/01/23 26/01/23 16/02/23 26/05/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier. TS a analysé les données de pression / débit transmises par VIVAQUA. Ces données semblent moins bonnes que les relevés précédents.	TS	
8.3. 30/03/23 13/04/23	<u>Désignation des sous-traitants :</u> EG précise que la plupart des sous-traitants techniques spéciales sont désignés : <u>Chauffage :</u> <u>Sanitaire :</u> <u>Ventilation :</u> <u>Electricité :</u> <u>Sprinklage :</u> <u>Astrid :</u> <u>Ascenseurs :</u> KONE.		

TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE

8.4. 27/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier.		
-------------------------	---	--	--

TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE

8.5. 27/09/22 17/11/22 26/01/23 16/05/23	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille. TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve. Pour le test de débit / pression à refaire, EG doit prendre RDV avec SIBELGA pour qu'on ait les résultats avant de confirmer la nécessité de prévoir la surpression.	TS	
8.6. 26/05/23	<u>Approbation fiches techniques :</u> TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT du groupe surpresseur, car il est en attente des résultats des tests de débit / pression de VIVAQUA.	TS EG	

8.7. 26/05/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> EG précise qu'il est occupé à étudier les locaux compteurs et locaux technique eau + sprinklage. EG précise qu'il manque la porte permettant d'entrer dans le local sanitaire. EG est aussi occupé à étudier la possibilité de placer tous les équipements sur le mur côté parking, pour pouvoir supprimer le contre-mur côté pieux ; ce qui permettrait de laisser les pieux apparents et d'ainsi mieux gérer les éventuelles entrées d'eau parasites dans le voile de pieux.	MO	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.8.	<u>Approbation fiches techniques :</u> TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT de la chaudière, car en attente d'avis sur la taxonomie du projet.		
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.9.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.10. 26/05/23	<u>Gros-œuvre trémie ascenseurs :</u> Sur le plan AR, au Rez, il y a des petites têtes de murs qui sont représentées de part et d'autre de la baie d'ascenseur vélo côté rue. EG/TS doit vérifier si nécessaire de les retirer, ou bien si c'est OK de laisser ces têtes de murs.		

9. CONSEILLER PEB

9.1.	<u>Isolation dans les gaines techniques</u> : Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR
9.2.	<u>Taxonomie et PEB :</u> Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB. MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.	
26/05/23	Les réponses à ces questions de taxonomie sont toujours attendues.	PEB
9.3.	<u>Isolation murs aux sous-sols :</u>	
26/05/23	Sur question de EG, PEB doit confirmer que l'implantation des isolants autour des seules trémies d'escaliers est OK. Il n'y a en effet pas d'isolant prévu autour des trémies d'ascenseurs.	PEB

10. COORDINATION SECURITE-SANTE

Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS
---	------------

11. ACOUSTIQUE

11.1.	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u>	ACOU
06/10/22	Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	
11.2.	<u>Principes acoustiques généraux :</u>	ACOU EG
27/10/22		
08/12/22	Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	

12. ABORDS

12.1.	Trainants horizontales de reprise des DEP :		
-------	---	--	--

17/11/22

ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments.
En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.

ABO

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige
Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage :

Sanitaire :

Ventilation :

Electricité :

Sprinklage :

Astrid :

Ascenseurs :



KONE.

13.4.

PEB

13.5.

ABORDS

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dds de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 26/05/2023 (3 pages).

	adapté préfab	plan	ind		date	Rem par	
STAB Général							
ancrages chimiques dalles					11-05-23		divers cas de scellements
hauteur acrotère "Hebel"					12-05-23		hauteur Ht+03 est différente des autres --> analyse BPC
STAB COF							
Ht SS-2							
	OK (?)	003	N		27-04-23		poutre 35x20 entre V67 et V52 (à vérifier si ok) modification linteau porte à faire
HtSS-1							
	non	002	M		12-05-23		1 niv inf erroné
					16-05-23		coupe & cotation rampe + épaisseur
		002	N				A contrôler : manque cotation dalle "80" - rampe
		002	O				
Ht Rez							
	non	004	C		12-04-23		remarques ouvertures châssis local vélo + ouverture entrée bloc F+ linteaux ascenseurs
	non	004	D		17-04-23		+ hauteur dalle au-dessus lift vélo
	non	004	E		08-05-23		linteau portes jardin
					11-05-23		suppression poutre dans silico escaliers coté jardin
		004	F				A contrôler
		004	G				A contrôler
Ht +01							
	non	005	C		13-04-23		remarques
		005	D				A contrôler
Ht +02							
		006	B		17-03-23		
		006	C		18-04-23		remarques
		006	D				A contrôler
Ht +03							
		007	C				
Terrasses					27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
Terrasses					05-05-23		Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures					19-04-23		Hauteur libre cabanon ascenseurs
STAB FER							
Fond							
Ht SS-2							
	OK	201	-	poutre	21-03-23		remarque ne sera pas adaptée --> sur chantier
	OK	202	B	poutre			
	OK	203	-	poutre			
	OK	241	A	dalle			
		241	B	dalle			
	OK	242	A	dalle			
		242	B	dalle			
	OK	108		rampe			
	OK	261	C	colonne			
	OK	281	A	voile			
	OK	282	A	voile			
	OK	283	A	voile			
	OK	284	A	voile			

		adapté préfab		plan	ind		date	Rem par	
	HtSS-1								
		OK	303	B	poutres				
		OK	304	B	poutres				
		OK	305	B	poutres				
		OK	306	A	poutres				
		OK	307	-	poutres				
		OK	308	B	poutres				
		OK	341	-	prédalle				
		OK	342	-	prédalle				
					dalles				ne pas oublier zones CSP hourdis date au plus tard 15 mai
		NON	343	-	dalles	25-05-23			reçu 23-05-2023
		NON	344	-	dalles	25-05-23			reçu 23-05-2023
		OK	345	-	dalles				reçu 23-05-2023
		OK	346	-	dalles				reçu 23-05-2023
		OK	243	A	rampe				
		OK	361	A	colonnes				
		OK	381	C	voiles				
		OK	382	B	voiles				
									PLAN BPE = sans remarques
	Haut REZ								
		Non reçu			poutres				date au plus tard le 29/05
		Non reçu			colonnes				date au plus tard le 22/05
		Non reçu			dalles				date au plus tard le 29/05
			441		prédalle	25-04-23			date au plus tard le 24/04
			442		prédalle	25-04-23			date au plus tard le 24/04
		OK	481		voiles				
		OK	482		voiles				date au plus tard le 17/04
		OK	483		voiles				date au plus tard le 17/04
	Haut +1								
					poutres				date au plus tard le 19/06
					colonnes				date au plus tard le 12/06
					dalles				date au plus tard le 19/06
			541		prédalle				date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
			542		prédalle				date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
			581		voiles				date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
			582		voiles				date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
			583		voiles				date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
	Haut +2								
					poutres				date au plus tard le 08/08
					colonnes				date au plus tard le 31/07
					dalles				date au plus tard le 08/08
					prédalle				date au plus tard le 05/06
					voiles				plus de voiles
AR									
	ESCALIER								
	sous-sols								En attente remarques AR
									En attente remarques Seco ferrailage
		OK							remarques ferrailage OK
		OK							en attente remarques cornière de fixation
	Balcons					23-03-23			
									En attente remarques ferrailage
									En attente remarques ferrailage

		adapté préfab		plan	ind		date	Rem par	
	SS-2								
	SS-1								
	REZ		OK				20-03-23		Différents étages : souci NIVEAUX
	Et07 (toit)			107	C		14-04-23		Niveau sup lift F est FAUX
	Terrasses						27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
	Terrasses						05-05-23		Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
	Toitures						19-04-23		Hauteur libre cabanon ascenseurs
							18-04-23		Hauteur chassis --> réponse AR 19/04
							17-04-23		hauteur libre : rampe parking : trémie T2c (axe Ae)