

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 02/06/2023, de 9h00 à 12h30**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 08/06/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 04/05/23	<u>Congés annuels chantier :</u> L'entreprise et le chantier sont à l'arrêt du lundi 17/07 au vendredi 11/08 compris.	TOUS
1.2. 26/05/23	<u>Badge accès chantier :</u> Le badge d'accès chantier de l'ING TS semble non actif. Procédure via Internet à compléter.	
02/06/23	Le QR Code sera envoyé par mail. Ensuite, le badge plastique sera envoyé par la poste.	
1.3. 26/05/23	<u>Changement conseiller PEB :</u> La personne en charge du dossier PEB du projet est en instance de départ de chez TPF. MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspend (voir ci-dessous chapitre PEB.	PEB

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	223			539
Du 26/05/23 au 02/06/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	230	0	0	532

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 02/06/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> - Verticaux du -2 zone 2 & 3 en cours - Coulage béton radier zone 4 fini. - Pose des hourdis haut -2 zone 2 fini. - Lissage à l'hélicoptère chape de compression hourdis zone 1 fini. - Verticaux du -1 zone 1 en cours		
------------------------------	--	--	--

2.2.	Dates prévisionnelles		
19/01/23			
04/05/23	Les verticaux du Rez démarrent le 19/06		
3. DECOMPTE			
3.1.	Variantes projet :		
27/09/22	Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.	Stockage chantier :		
02/06/23	- MO demande à EG de ne plus rien stocker en dehors des zones autorisées (zone de stockage des cages d'armatures de poutres préfabriquées). - Il y a des aciers stockés sur le sol en béton poli au -1. Il faut faire attention car en cas de pluie, la rouille risque de marquer le béton poli.	EG EG	
5. STABILITE			
5.1.	Coordination des plans STAB :		
27/09/22	STAB vérifie avec SECO les états d'approbation des documents de STAB.	STAB	URGENT
26/05/23	L'approbation des plans du haut du Rez et haut du +1 est urgente.	SECO	
02/06/23	EG fait remarquer qu'il y a encore des discordances entre plans AR et STAB. Vu l'urgence, on ne peut plus se permettre de tels problèmes. EG demande à AR de refaire la coordination des plans des étages pour être certains qu'il n'y a plus de discordances de dessin.	AR	
5.2.	Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :		
27/09/22			
08/12/22	Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
5.3.	Poutres renversées pied des façades en recul aux derniers niveaux :		
13/04/23			
04/05/23	AR doit vérifier tous les plans des dalles de toitures pour vérifier les dimensions et niveaux supérieurs des différentes poutres renversées (pied des façades au droit des portes-fenêtres) et poutres allèges des acrotères basses et hautes.		
5.4.	Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :		
20/04/23	EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant [REDACTED] que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.		
5.5.	Niveau haut des murs d'acrotères :		
16/05/23			
02/06/23	Décision prise de partir sur une hauteur de 154cm pour le haut des acrotères béton. Le calepinage des briques s'adaptera.		
6. ARCHITECTURE			
6.1.	Coordination des débouchés de ventilations en toiture.		
12/01/23			
06/04/23	Certaines extrémités de gaines arrivent fort près des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	EG/TS TS	
6.2.	Châssis.		
09/03/23			
30/03/23	Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir). Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT.		
26/05/23	Echantillon RAL 6012 transmis par EG. MO l'emmène à son bureau pour discussion / approbation en interne.	MO	
6.3.	Descentes d'eau pluviale.		

23/03/23 20/04/23 27/04/23	Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR	
6.4. 16/05/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> AR confirme que sur base de sa maquette REVIT, il peut éditer un listing des portes intérieures. MO/COMM doit faire le point en interne sur la possibilité de prévoir en base des portes vitrées aux entrées des séjours, dans certains appartements. Il s'agirait bien de prévoir des portes entièrement vitrées (pas de cadre), mais sur ébrasement avec chambranles bois.	EG	
6.5. 26/05/23 02/06/23	<u>Briques de façade.</u> EG confirme qu'on prend des « éco-briques » en 65mm de large. Pour les lits de briques en pose horizontale, on part sur le module de 288mm de long, en appareillage sauvage (mix de modules de ¼, ½, ¾ et b risques entières). Pas de joints verticaux. Uniquement des joints horizontaux entre lits de briques. Pour la pose verticale à côté des châssis, on prend le module 288mm en pose verticale à joints alternés avec joints au mortier d'environ 12mm horizontalement et verticalement. Pour les bandeaux de 3 lits de briques verticales en linteau des baies, EG recoupera des briques de 288 au format de 235mm optimum par rapport à la hauteur prévue dans les détails. MO a eu WIENERBERGER au téléphone, qui a confirmé qu'on doit prévoir au minimum 55mm de recouvrement entre 2 lits de briques, pour garantir la stabilité du parement. Cela veut dire que les retraits d'alignement entre briques horizontales et zones d'appareillage vertical, sont limités à 10mm WIENERBERGER a aussi confirmé qu'il doit pouvoir réaliser les briques pleines avec face supérieure finie engobée. Ces briques sont à prévoir pour les angles de baies avec briques verticales, et aussi pour les angles de façades, au niveau des bandeaux entre étages.	EG MO AR	
6.6. 26/05/23	<u>Hauteur des garde-corps.</u> Sur question du MO, AR confirme que lors des discussions de mise au point du bon de commande EG, il avait bien été pris en compte la réduction de hauteur pour les garde-corps des 1 ^{er} et 2 ^e étages à 110cm au lieu de 120cm. Il faut encore faire la mise à jour sur les plans de façades et coupes.	AR	

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 26/05/23 02/06/23	<u>Mise à jour des plans COMM</u> MO/COMM précise que les plans des points d'éclairage et interrupteurs (câblages qui doivent être noyés dans la dalle de B.A.) sont déjà représentés en plan. Cela veut dire que EG peut intégrer ces infos dans ses plans d'exécution. Les prises de courant seront placées sur les plans lors de la prochaine échéance (renvoi plans techniques acquéreurs).		
7.2. 26/05/23	<u>Planning des modifications acquéreurs à transmettre à EG</u> Etant donné que pour les congés du bâtiment, l'arrêt de chantier est décalé, il faut que EG recale les demandes de renseignements et adaptations de plans acquéreurs qu'il faudra fournir plus tôt.		

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 26/05/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion suivant demande à faire par MAO. Pas d'activité sur chantier intéressant directement le bureau de TS.	TOUS.	
8.2. 27/09/22 12/01/23 26/01/23 16/02/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir où en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS	

26/05/23	TS a analysé les données de pression / débit transmises par VIVAQUA. Ces données semblent moins bonnes que les relevés précédents.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.3. 27/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.4. 27/09/22	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue.	TS	
17/11/22	MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille.		
26/01/23	TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.		
16/05/23	Pour le test de débit / pression à refaire, EG doit prendre RDV avec SIBELGA pour qu'on ait les résultats avant de confirmer la nécessité de prévoir la surpression.		
8.5. 26/05/23	<u>Approbation fiches techniques :</u> TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT du groupe surpresseur, car il est en attente des résultats des tests de débit / pression de VIVAQUA.	TS EG MO	
8.6. 26/05/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> EG précise qu'il est occupé à étudier les locaux compteurs et locaux technique eau + sprinklage. EG précise qu'il manque la porte permettant d'entrer dans le local sanitaire. EG est aussi occupé à étudier la possibilité de placer tous les équipements sur le mur côté parking, pour pouvoir supprimer le contre-mur côté pieux ; ce qui permettrait de laisser les pieux apparents et d'ainsi mieux gérer les éventuelles entrées d'eau parasites dans le voile de pieux.		
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.7.	<u>Approbation fiches techniques :</u> TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT de la chaudière, car en attente d'avis sur la taxonomie du projet.		
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.9. 26/05/23	<u>Gros-œuvre trémie ascenseurs :</u> Sur le plan AR, au Rez, il y a des petites têtes de murs qui sont représentées de part et d'autre de la baie d'ascenseur vélo côté rue. EG/TS doit vérifier si nécessaire de les retirer, ou bien si c'est OK de laisser ces têtes de murs.		

9. CONSEILLER PEB

9.1. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continu. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
9.2. 30/03/23	<u>Taxonomie et PEB :</u> Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO. L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB. MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.		
06/04/23		PEB	
26/05/23	Les réponses à ces questions de taxonomie sont toujours attendues.		

9.3.
26/05/23

Isolation murs aux sous-sols :
Sur question de EG, PEB doit confirmer que l'implantation des isolants autour des seules trémies d'escaliers est OK. Il n'y a en effet pas d'isolant prévu autour des trémies d'ascenseurs.

PEB

10. COORDINATION SECURITE-SANTE

Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.

CSS

11. ACOUSTIQUE

11.1.
06/10/22

Doublages acoustiques gaines techniques :

Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).

27/10/22

ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.

ACOU

11.2.
27/10/22
08/12/22
02/06/23

Principes acoustiques généraux :

Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.

Réunion avec acousticien :

Pour la définition des portes acoustiques, on prévoit les principes suivants :

- La porte entre une chambre et le séjour directement adjacent est acoustique. Elle doit d'office garantir un affaiblissement acoustique de 35dB.
- Pour les groupes double flux, le principe n'est pas tout à fait le même. Il faut garantir un niveau de bruit de max 35dB (donc pas un affaiblissement acoustique) dans le local adjacent. Cela veut dire qu'en fonction du niveau de bruit du groupe défini, et de son niveau de mise en charge, les mesures acoustiques peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Si niveau de bruit du groupe en dessous de 45dB sur vitesse 2 (bruit mesuré dans le local), pas besoin de porte acoustique.

Par défaut, et en attendant les infos sur les groupes, on prévoit des portes ou portillons acoustiques lorsque le groupe se trouve dans un local WC, dans un local technique directement adjacent d'une salle de bain, d'une chambre ou d'un séjour.

En cas de présence de porte acoustique, AR doit vérifier s'il est bien prévu des orifices de transfert avec manchons acoustique.

ACOU
EG

12. ABORDS

12.1.
17/11/22

Trainantes horizontales de reprise des DEP :

ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments.

En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.

ABO

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

13.2.

STABILITE



13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage :

Sanitaire :

Ventilation :

Electricité :

Astrid :

Ascenseurs :



13.4.

PEB

13.5.

ABORDS



Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principes, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dâs de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 02/06/2023 (3 pages).

	adapte préfab	plan	ind	date	Rem par	
STAB Général						
ancrages chimiques dalles				11-05-23		divers cas de scellements
hauteur acrotère "Hebel"				12-05-23		hauteur Ht+03 est différente des autres --> analyse BPC
STAB COF						
Ht SS-2						
	OK (?)	003	N	27-04-23		poutre 35x20 entre V67 et V52 (à vérifier si ok) modification linteau porte à faire
HtSS-1						
	non	002	M	12-05-23		1 niv inf erroné
				16-05-23		coupe & cotation rampe + épaisseur
		002	N			A contrôler : manque cotation dalle "80" - rampe
		002	O			
		002	P			Plan reçu 02/06/2023 EXE en cours
Ht Rez						
	non	004	C	12-04-23		remarques ouvertures châssis local vélo + ouverture entrée
	non	004	D	17-04-23		bloc F+ linteaux ascenseurs
	non	004	E	08-05-23		+ hauteur dalle au-dessus lift vélo
				11-05-23		lindeau portes jardin
						suppression poutre dans silico escaliers coté jardin
		004	F			
		004	G	01-06-23		voir mails
		004	H			reçu 02/06
Ht +01						
	non	005	C	13-04-23		remarques
		005	D			A contrôler
Ht +02						
		006	B	17-03-23		
		006	C	18-04-23		remarques
		006	D			A contrôler
Ht +03						
		007	C			
Terrasses				27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
Terrasses				05-05-23		Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures				19-04-23		Hauteur libre cabanon ascenseurs
STAB FER						
Fond						
Ht SS-2						
	OK	201	-	poutre	21-03-23	remarque ne sera pas adaptée --> sur chantier
	OK	202	B	poutre		
	OK	203	-	poutre		
	OK	241	A	dalle		
		241	B	dalle		
	OK	242	A	dalle		
		242	B	dalle		
	OK	108		rampe		
	OK	261	C	colonne		
	OK	281	A	voile		
	OK	282	A	voile		
	OK	283	A	voile		
	OK	284	A	voile		
HtSS-1						

		adapte préfab		plan	ind		date	Rem par	
			OK	303	B	poutres			
			OK	304	B	poutres			
			OK	305	B	poutres			
			OK	306	A	poutres			
			OK	307	-	poutres			
			OK	308	B	poutres			
			OK	341	-	prédalle			
			OK	342	-	prédalle			
						dalles			ne pas oublier zones CSP hourdis date au plus tard 15 mai
			NON	343	-	dalles	25-05-23		reçu 23-05-2023
				343	A	dalles			reçu 01/06 Etage en cours armatures déjà commandées
			NON	344	-	dalles	25-05-23		reçu 23-05-2023
				344	A	dalles			reçu 01/06 Etage en cours armatures déjà commandées
			OK	345	-	dalles			reçu 23-05-2023
			OK	346	-	dalles			reçu 23-05-2023
			OK	243	A	rampe			
			OK	361	A	colonnes			
			OK	381	C	voiles			
			OK	382	B	voiles			
									PLAN BPE = sans remarques
Haut REZ									
				401		poutres			date au plus tard le 29/05 reçu 1/06/2023
				402		poutres			date au plus tard le 29/05 reçu 1/06/2023
				403		poutres			date au plus tard le 29/05 reçu 1/06/2023
				404		poutres			date au plus tard le 29/05 reçu 1/06/2023
				441		prédalle	25-04-23		date au plus tard le 24/04
				442		prédalle	25-04-23		date au plus tard le 24/04
				443		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
				444		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
				445		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
				446		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
				461		colonnes			date au plus tard le 22/05 reçu 01/06
			OK	481		voiles			
			OK	482		voiles			date au plus tard le 17/04
			OK	483		voiles			date au plus tard le 17/04
Haut +1									
						poutres			date au plus tard le 19/06
						colonnes			date au plus tard le 12/06
						dalles			date au plus tard le 19/06
				541		prédalle			date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
				542		prédalle			date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
				581		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
				582		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
				583		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
Haut +2									
						poutres			date au plus tard le 08/08
						colonnes			date au plus tard le 31/07
						dalles			date au plus tard le 08/08
						prédalle			date au plus tard le 05/06
						voiles			plus de voiles
AR									
ESCALIER									
sous-sols									En attente remarques AR-
									En attente remarques Seco ferrailage
			OK						remarques ferrailage OK
			OK						en attente remarques cornière de fixation
Sas d'entrée				A			31-05-23		En attente remarques

	adapte préfab		plan	ind		date	Rem par	
								En attente remarques
								En attente remarques
Balcons						23-03-23		
	OK							En attente remarques ferrailage
	OK							En attente remarques ferrailage
SS-2								
SS-1								
REZ	OK					20-03-23		Différents étages : souci NIVEAUX
	OK			H		01-06-23		incohérence stab-ar
Et07 (toit)			107	C		14-04-23		Niveau sup lift F est FAUX
Terrasses	OK					05-05-23		Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures	OK					19-04-23		Hauteur libre cabanon ascenseurs