

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 08/06/2023, de 9h00 à 12h30**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 08/06/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 04/05/23	<u>Congés annuels chantier :</u> L'entreprise et le chantier sont à l'arrêt du lundi 17/07 au vendredi 11/08 compris.	TOUS	
1.2. 26/05/23	<u>Changement conseiller PEB :</u> La personne en charge du dossier PEB du projet est en instance de départ de chez  MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspend (voir ci-dessous chapitre PEB.	PEB	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	230			532
Du 02/06/23 au 08/06/23 exclu		6			6
Situation en date du PV	762	236	0	0	526

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 02/06/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> • Verticaux du -2 zone 2 & 3 fini. • Verticaux du -2 zone 4 en cours • Pose des hourdis haut -2 zone 3 en cours. • Verticaux du -1 zone 2 en cours		
2.2. 19/01/23 04/05/23	<u>Dates prévisionnelles</u> Les verticaux du Rez démarrent le 19/06		

3. DECOMPTES

3.1.	<u>Variantes projet :</u>		
------	---------------------------	--	--

27/09/22	Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO
----------	---	----

4. VISITE DU CHANTIER

4.1. 02/06/23	<u>Stockage chantier :</u> MO demande à EG de ne plus rien stocker en dehors des zones autorisées (zone de stockage des cages d'armatures de poutres préfabriquées).	EG
------------------	---	----

5. STABILITE

5.1. 27/09/22 08/06/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> AR commente les remarques de EG sur le plan STAB coffrage du +1. AR transmettra ses commentaires par mail pour confirmation. Au haut du -1, EG a repassé en revue les niveaux des poutres. Il y a des petites discordances dans les plans STAB pour la poutre P50 qui est un peu trop haute, formant une excroissance en partie supérieure ; donc risque de retenue d'eau. Il faut légèrement redescendre la poutre. De plus, entre coffrage et ferrailage, le talon de pose des hourdis sur cette poutre, n'est pas représenté au même endroit.	AR
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG
5.3. 13/04/23 04/05/23	<u>Poutres renversées pied des façades en recul aux derniers niveaux :</u> AR doit vérifier tous les plans des dalles de toitures pour vérifier les dimensions et niveaux supérieurs des différentes poutres renversées (pied des façades au droit des portes-fenêtres) et poutres allèges des acrotères basses et hautes.	
5.4. 20/04/23	<u>Hauteur dalle couverture trémie d'ascenseur :</u> EG précise, à la suite de ses contacts avec le sous-traitant [REDACTED] que pour être conformes, les trémies d'ascenseur doivent avoir une hauteur libre au-dessus du dernier niveau desservi de 390cm et non 360cm comme prévu dans les plans. L'ascenseur vélos doit, lui, avoir une hauteur libre de 405cm.	
5.5. 16/05/23 08/06/23	<u>Niveau haut des murs d'acrotères :</u> AR présente son plan de détails de principe des coupes horizontales dans les murets d'acrotère, pour permettre de vérifier les alignements à prévoir pour les murets hauts et bas des acrotères et autres murs de refend. EG précise que pour les murs entourant les terrasses sur les toitures, il doit encore confirmer si ces murs seront réalisés en voile de béton, ou dans un autre matériau (maçonnerie traditionnelle, blocs STEPOC ou autre).	EG

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort prêt des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	EG/TS TS
6.2. 09/03/23 30/03/23 26/05/23 08/06/23	<u>Châssis.</u> Dans d'anciens documents de présentation du projet, AR a retrouvé la teinte préconisée pour les châssis, soit RAL 6012 (teinte vert noir). Teinte à confirmer par le MO + Préciser si on garde la même teinte IN et OUT. Echantillon RAL 6012 transmis par EG. MO a discuté en interne de la possibilité ou non de prévoir 2 tons différents IN et OUT. AR précise que le ton choisi est suffisamment foncé pour qu'en contre-jours, le vert ne soit pas trop présent dans les locaux. De vert noir (nom officiel de la teinte) est aussi assez neutre pour ne pas interférer avec un aménagement intérieur d'appartement, quel qu'il soit. EG précise que pour des profilés de châssis 2 tons, les délais de production sont plus longs (2 semaines) et le prix est légèrement plus élevé. EG précise que pour garantir un délai de livraison des châssis sur chantier, dans 6 mois, il devient très juste d'envisager de rajouter le supplément de délai lié aux profilés 2 tons.	MO

	MO demande à EG de quantifier ces données (prix et délai) pour en référer chez le MO.	EG	
6.3. 23/03/23 20/04/23 27/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR	
08/06/23	AR précise qu'après discussion en interne, il préfère les DEP foncées, idem que les châssis et ferronneries. MO précise que de son côté, la préférence va vers une teinte claire, MO prend en référence les DEP zinc visibles sur d'autres bâtiments du site. Si on s'oriente vers ce type de teinte, MO demande si dans ce cas il n'est pas préférable de choisir d'office des DEP en zinc naturel.		
6.4. 16/05/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> AR confirme que sur base de sa maquette REVIT, il peut éditer un listing des portes intérieures.		
08/06/23	EG précise que dès que le bordereau est finalisé, il peut être transmis. Le plus tôt sera le mieux.	AR	
6.5. 26/05/23 02/06/23	<u>Briques de façade.</u> WIENERBERGER a aussi confirmé qu'il doit pouvoir réaliser les briques pleines avec face supérieure finie engobée. Ces briques sont à prévoir pour les angles de baies avec briques verticales, et aussi pour les angles de façades, au niveau des bandeaux entre étages.		
08/06/23	EG est occupé à finaliser les métrés de quantités de briques, et notamment de briques avec finition en atelier de la 4 ^e face pour rediscuter avec le fournisseur de la réalisation de ce travail en atelier.	EG	
6.6. 26/05/23	<u>Hauteur des garde-corps.</u> Sur question du MO, AR confirme que lors des discussions de mise au point du bon de commande EG, il avait bien été pris en compte la réduction de hauteur pour les garde-corps des 1 ^{er} et 2 ^e étages à 110cm au lieu de 120cm. Il faut encore faire la mise à jour sur les plans de façades et coupes.	AR	

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 26/05/23 08/06/23	<u>Mise à jour des plans COMM</u> <u>Modification Appartement E.0.A. :</u> Il y avait 2 chaudières représentées dans ce plan d'appartement. La chaudière au-dessus du WC a été supprimée pour conserver la chaudière prévue dans le local technique. Par contre, pour les mêmes appartements aux étages supérieurs, contrairement à ce que propose AR, MO préfère conserver la chaudière au-dessus du WC pour privilégier un supplément de place libre dans le local technique. OK de AR sur ce point.	EG	
7.2. 26/05/23	<u>Planning des modifications acquéreurs à transmettre à EG</u> Etant donné que pour les congés du bâtiment, l'arrêt de chantier est décalé, il faut que EG recale les demandes de renseignements et adaptations de plans acquéreurs qu'il faudra fournir plus tôt.		
08/06/23	EG rappelle au MO de faire la mise à jour du tableau avec les dates de fourniture des documents relatifs aux modifications acquéreurs, en prenant en compte les congés annuels de EG.	MO	
7.3. 16/05/23	<u>Portes vitrées séjours appartements :</u> MO/COMM doit faire le point en interne sur la possibilité de prévoir en base des portes vitrées aux entrées des séjours, dans certains appartements. Il s'agirait bien de prévoir des portes entièrement vitrées (pas de cadre), mais sur ébrasement avec chambranles bois.	MO AR	
08/06/23	Encore à préciser. AR publie son bordereau sans attendre cette info.		

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 26/05/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion suivant demande à faire par MAO. Pas d'activité sur chantier intéressant directement le bureau de TS.	TOUS.	
-------------------------------------	---	-------	--

8.2. 27/09/22 12/01/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir où en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier. TS a analysé les données de pression / débit transmises par VIVAQUA. Ces données semblent moins bonnes que les relevés précédents.	TS	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.3. 27/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier.		
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.4. 27/09/22 17/11/22 26/01/23 16/05/23	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille. TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve. Pour le test de débit / pression à refaire, EG doit prendre RDV avec SIBELGA pour qu'on ait les résultats avant de confirmer la nécessité de prévoir la surpression.	TS	
8.5. 26/05/23	<u>Approbation fiches techniques :</u> TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT du groupe surpresseur, car il est en attente des résultats des tests de débit / pression de VIVAQUA.	TS EG MO	
8.6. 26/05/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> EG précise qu'il est occupé à étudier les locaux compteurs et locaux technique eau + sprinklage. EG précise qu'il manque la porte permettant d'entrer dans le local sanitaire. EG est aussi occupé à étudier la possibilité de placer tous les équipements sur le mur côté parking, pour pouvoir supprimer le contre-mur côté pieux ; ce qui permettrait de laisser les pieux apparents et d'ainsi mieux gérer les éventuelles entrées d'eau parasites dans le voile de pieux.	EG	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.7.	<u>Approbation fiches techniques :</u> TS précise qu'il n'approuve pas encore la FT de la chaudière, car en attente d'avis sur la taxonomie du projet.		
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.8.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.9. 26/05/23	<u>Gros-œuvre trémie ascenseurs :</u> Sur le plan AR, au Rez, il y a des petites têtes de murs qui sont représentées de part et d'autre de la baie d'ascenseur vélo côté rue. EG/TS doit vérifier si nécessaire de les retirer, ou bien si c'est OK de laisser ces têtes de murs.		
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	

9.2.	<u>Taxonomie et PEB :</u>		
30/03/23	Les incidences des choix PEB sur la taxonomie du projet sont encore à affiner chez MO.		
06/04/23	L'étude PEB du point de vue taxonomie n'est pas prévue dans la mission de PEB. Si cette étude doit être menée, il y a pour 1 semaine de calculs chez PEB.		
26/05/23	MO vérifie en interne l'impact et la nécessité de faire des compléments d'études. MO confirme que PEB doit refaire les calculs complets de vérification de la taxonomie du projet.		
	Les réponses à ces questions de taxonomie sont toujours attendues.	PEB	
9.3.	<u>Isolation murs aux sous-sols :</u>		
26/05/23	Sur question de EG, PEB doit confirmer que l'implantation des isolants autour des seules trémies d'escaliers est OK. Il n'y a en effet pas d'isolant prévu autour des trémies d'ascenseurs.	PEB	
9.4.	<u>Coupure thermique au pied des murs Rez :</u>		
08/06/23	MO a reçu un message de PEB, sans savoir qui l'a envoyé, rappelant la nécessité de prévoir des lits de pose en blocs isolants sous les murs silico au Rez. MO ne comprend pas ce message qui est en contradiction avec les précédentes infos reçues de PEB. MO prend contact avec PEB pour avoir plus d'explications.	PEB	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1.	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u>		
06/10/22	Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple).	ACOU	
27/10/22	ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.		
11.2.	<u>Principes acoustiques généraux :</u>		
27/10/22	Réunion avec acousticien :		
02/06/23	Pour la définition des portes acoustiques, on prévoit les principes suivants : - La porte entre une chambre et le séjour directement adjacent est acoustique. Elle doit d'office garantir un affaiblissement acoustique de 35dB. - Pour les groupes double flux, le principe n'est pas tout à fait le même. Il faut garantir un niveau de bruit de max 35dB (donc pas un affaiblissement acoustique) dans le local adjacent. Cela veut dire qu'en fonction du niveau de bruit du groupe défini, et de son niveau de mise en charge, les mesures acoustiques peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Si niveau de bruit du groupe en dessous de 45dB sur vitesse 2 (bruit mesuré dans le local), pas besoin de porte acoustique. Par défaut, et en attendant les infos sur les groupes, on prévoit des portes ou portillons acoustiques lorsque le groupe se trouve dans un local WC, dans un local technique directement adjacent d'une salle de bain, d'une chambre ou d'un séjour.	ACOU EG	
	En cas de présence de porte acoustique, AR doit vérifier s'il est bien prévu des orifices de transfert avec manchons acoustique.	AR	
12. ABORDS			
12.1.	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u>		
17/11/22	ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments.		
	En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage :

Sanitaire :

Ventilation :

Electricité :

Astrid :

Ascenseurs :



13.4.

PEB

13.5.

ABORDS

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principes, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dds de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

		adapte préfab		plan	ind		date	Rem par	
			OK						En-attente remarques ferrailage
	SS-2								
	SS-1								
	REZ		OK				20-03-23		Différents étages : souci NIVEAUX
			OK		H		01-06-23		incohérence stab-ar
	ET01		NON		D		06-06-23		cotes "mal accrochées" et incohérence STAB-AR
	Et07 (toit)			107	C		14-04-23		Niveau sup lift F est FAUX
	Terrasses		OK				05-05-23		Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
	Toitures		OK				19-04-23		Hauteur libre cabanon ascenseurs