



Place, Date, Heure : **CHANTIER, 24/08/2023, de 9h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.



Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 31/08/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.
26/05/23

Changement conseiller PEB :



MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspens (voir ci-dessous chapitre PEB.

PEB

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	306			456
Du 17/08/23 au 24/08/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	313	0	0	449

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.
06/10/22
24/08/23

Avancement chantier

Général

Zone 1 (Bloc A/B)

- Début des verticaux du 1^{er} étage

Zone 2 (Bloc B/C)

- Couvrant du Rez en cours.

Zone 3 (Bloc D/E)

- Verticaux du Rez en cours

Zone 4 (Bloc E/F)

- Pose dalle haut du -1 zone 4 en cours

MO

3. DECOMPTES

3.1.
27/09/22

Variantes projet :

Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.

4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 24/08/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon Avenue des Lilas :</u> Il y a un luminaire public qui est placé en bordure du trottoir, contre la limite du domaine privé. De ce fait, à un endroit, le luminaire public se trouve très proche d'un balcon (à 5cm). Il faudrait envisager de décaler le luminaire pour l'écarter du balcon. Le mieux semble de le décaler vers la gauche d'environ 1,50m. Il sera de ce fait plus près de la porte d'entrée de l'immeuble.		
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 17/08/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> SECO a fait ses remarques sur la proposition d'éléments HEBEL tenus par des poutrelles H. EG doit répondre aux remarques : - SECO précise que les profilés H risquent de générer des ponts thermiques. PEB doit vérifier si ces ponts thermiques sont acceptables. Il faudra peut-être les emballer localement pour gérer les ponts thermiques. - SECO demande également de préciser les modes de fixation des poutrelles H sur la dalle. - SECO fait aussi remarquer que la distance entre briques de parement et les éléments HEBEL risque de provoquer le fléchissement des ferrures d'ancrage des briques. EG fait remarquer que cette distance est la même sur toute la hauteur des façades, partout dans le projet. EG ne comprend pas la remarque.		
24/08/23	OK. EG a envoyé certains compléments d'info à SECO. D'autres infos sont encore à transmettre.	EG	
5.2. 24/08/23	<u>Allèges châssis toitures terrasses :</u> Sur question de EG, AR confirme que les poutres renversées au droit des portes-fenêtres donnant sur les toitures terrasses dans les étages supérieurs sont bien à 42 + 24cm = 66cm de haut. Il en résulte effectivement que ces châssis de portes fenêtres ne sont pas très hauts (208cm sous linteau G.O.). AR précise que cette remontée de 42cm au-dessus du niveau G.O. de la dalle, est définie par les épaisseurs de béton de pente qui sont parfois conséquentes, par les épaisseurs d'isolants et par les obligations de remontées d'étanchéité sous les seuils de fenêtres.	EG	
6. ARCHITECTURE			
6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort près des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.		
17/08/23	Le niveau des dalles de couverture des trémies est encore à préciser.	AR EG/TS	
6.2. 09/03/23 17/08/23	<u>Châssis.</u> Echantillon de teinte RAL transmise par le poseur des châssis. Teinte RAL6012 confirmée IN et OUT. EG fait remarquer que les portes extérieures des sas d'entrées des immeubles sont toujours tournées vers l'intérieur. AR fera la modification pour les ouvrir vers l'extérieur, vu qu'il y a effectivement un recul d'environ 2m avant d'arriver sur l'espace public ; donc pas de dérogation possible sur le sens d'ouverture.	MO AR AR	
6.3. 23/03/23 20/04/23 27/04/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> Descentes d'eau pluviale prévues en alu. Teinte encore à définir. La tendance serait plutôt pour une teinte claire, pour ne pas trop marquer les lignes verticales sur les façades.	MO AR	
08/06/23	AR précise qu'après discussion en interne, il préfère les DEP foncées, idem que les châssis et ferronneries. MO précise que de son côté, la préférence va vers une teinte claire, MO prend en référence les DEP zinc visibles sur d'autres bâtiments du site. Si on s'oriente vers ce type de teinte, MO demande si dans ce cas il n'est pas préférable de choisir d'office des DEP en zinc naturel.	EG	
6.4. 16/05/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u>		

17/08/23	Sauf si besoin plus urgent, AR éditera le bordereau remis à jour lorsque tous les étages auront été passés en revue par MO/COMM.	AR	
6.5. 22/06/23 24/08/23	<u>Définition des garde-corps.</u> AR a transmis son détail de principe de découpe de garde-corps pour répondre aux impositions de division et de possible dilatation. EG reviendra avec les propositions du sous-traitant.	EG	
6.6. 17/08/23 24/08/23	<u>Numérotation des appartements.</u> MO précise que ce sont ces numéros de boîtes qui doivent être pris en compte pour les communications avec les acquéreurs. AR s'étonne de cette numérotation. Sur d'autres projets, à la demande des services de secours (pompiers et police) le numéro d'appartement doit permettre d'identifier à quel étage il est situé. Les n° de boîtes sont donc 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, ... et non une numérotation continue de 1 à 20 par exemple. A vérifier. MO confirme que sur ses autres projets, c'est bien cette numérotation de 1 à X qui est reprise. Donc pas de doute possible. On fait les modifications de numéros en ce sens.	EG	
6.7. 24/08/23	<u>Epaisseur des façades.</u> Etant donné que EG est passé à une brique plus étroite (65mm) type ECOBRICK, la coulisse du complexe de façade devient très importante. EG ouvre la discussion de la réduction d'épaisseur de la façade, en décalant vers l'intérieur l'alignement de la brique de parement. Après rapide tour de table des problèmes potentiellement mis en évidence par cette modification, Des réservations sont prévues dans certains balcons empêchant de décaler les DEP en même temps que les alignements de façades. AR rappelle qu'il est explicitement mentionné dans les attendus de l'accord sur le PU que les DEP doivent être encastrées dans la façade. On ne peut donc pas prévoir de seulement les encastrer à moitié. <u>Note hors réunion :</u> Le texte du courrier d'octroi du permis semble sans équivoque. Les DEP doivent bien être complètement encastrées dans la façade. Considérant que la demande déroge au Titre I article 10 §3 de RRU ; que les descentes d'eau de pluie ne sont pas intégrées au bâtiment ; que cette dérogation ne peut être justifiée et qu'il est nécessaire de les intégrer dans l'épaisseur de la façade ; En conséquence de quoi, on ne sait pas modifier les alignements de parement.	EG	
7. GESTION ACQUEREURS			
7.1. 26/05/23 06/07/23	<u>Planning des modifications acquéreurs à transmettre à EG</u> MO/COMM transmettra les modifications cloisons et Elec 2^e étage demain.	MO	
7.2. 22/06/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> EG devra se baser sur les plans de DESCO (sanitaire) et Cuisiniste, pour réaliser ses plans d'EXEC techniques. MO/COMM a déjà remarqué par le passé que les plans DESCO ne sont pas toujours parfaitement corrects au niveau de la position des robinetteries de douches ou baignoires. MO/COMM les repassera en revue et les fera corriger si nécessaire, pour qu'on soit certain qu'ils peuvent être pris comme base de travail pour les plans EXEC de EG et la mise à jour des plans AR.	AR	
8. TECHNIQUES SPECIALES			
TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 27/04/23 17/08/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le jeudi 31/08/23	TS EG/TS	
8.2. 27/09/22 16/05/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> TS a transmis au MO des factures reçues -pour l'ouverture des dossiers de raccordement des impétrants. Pas d'autre nouvelle.		

8.3. 17/08/23	<u>Egouttage du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> <u>Voir aussi paragraphe Lot Abords ci-dessous.</u> EG a fait un calcul des sections et niveaux pour l'évacuation des eaux de la toiture du parking en intérieur d'ilot. Vu les surfaces et quantités d'eau récoltées, il faut prévoir un diam 300 qui doit aller rechercher le branchement à l'égout public côté Nord. Il n'y a en effet pas de raccordement côté façade Ouest comme escompté. TS vérifie les profondeurs minimums d'enfouissement de la décharge d'EP. EG n'a trouvé aucune norme précise concernant les profondeurs à respecter pour l'eau pluviale, alors qu'il existe par contre des exigences précises pour les évacuations d'eaux usées. EG propose de remonter le sol du terrain sur l'angle N/W du bâtiment si besoin de garantir une profondeur d'enfouissement du tuyau. AR rappelle que sur cet angle du bâtiment, il y a les ventilations du local groupe électrogène qui sort sous le balcon de l'appartement. 24/08/23 Voir les divers échanges de mails sur ce sujet courant de semaine écoulée.	ABO	
8.4. 17/08/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> MO a eu une discussion en interne sur le mode de gestion à prévoir pour la partie semi publique du parking. MO préfère une distribution de tickets à l'entrée du parking, plutôt que la distribution de jetons. Les commerçants valident ensuite le ticket dans leur commerce. TS conseille de faire venir le fournisseur du système de gestion de la barrière et/ou porte de garage pour discuter avec lui des solutions possibles (lecture de plaque, ticket, jeton, ...), et des implications pratiques et implications financières pour les commerçants. Par contre, les utilisateurs de la partie privative du parking auront une télécommande et un badge pour l'ouverture des portes et barrière. EG précise que le fournisseur du système décrit en base n'est pas encore désigné.	TS ABO EG	TOUS
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.5. 27/04/23	<u>Cabine haute tension :</u> De discussions avec SIBELGA, il ressort qu'on ne devrait peut-être pas directement passer par une cabine HT, mais on placerait plutôt 2 compteurs 250A. Info encore à vérifier. 17/08/23 TS s'étonne de ce principe car sur d'autres chantiers, SIBELGA demande d'office une cabine H.T.		
8.6. 17/08/23	<u>Eclairage des buanderies :</u> MO confirme que, contrairement à ce qui est représenté sur les plans d'EXEC EG, les points d'éclairage des buanderies sont systématiquement toujours placés sur le mur, axé au-dessus de la porte.		
8.7. 17/08/23	<u>Panneaux solaires :</u> MO revient sur un échange de mail de PEB lors des études, qui demandait que l'appartement A.1.A. soit équipé d'un panneau solaire supplémentaire pour être conforme PEB. TS doit vérifier si le nombre de panneaux solaires prévus dans ses études tient compte de cette demande.	TS PEB	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.8. 27/09/22 15/06/23	<u>Sprinklage :</u> Les tests effectués par VIVAQUA le 04/05/23 montrent que pour le débit d'environ 50m³/h demandé, il y a trop peu de pression (3,7 bar). Donc le groupe surpresseur est indispensable. MO doit vérifier si le budget du surpresseur était bien déjà prévu dans la commande de base faite à EG.		
17/08/23	Il y a bien un surpresseur qui est prévu à la commande de base mais il est destiné au réseau de dévidoirs incendie. Il faut donc prévoir un 2^e surpresseur dédié, lui, uniquement au réseau de sprinklage. Ne pas oublier que VIVAQUA doit donner son accord sur le modèle de surpresseur (principe et dimensionnement) choisi. TS précise également qu'il faut prévoir une mise à l'égout de la vanne de test du surpresseur. Il faut vérifier s'il y a un avaloir prévu dans le local, mais TS précise qu'il ne sera pas suffisant vu les débits qui sortent du surpresseur. Il faut rajouter un tuyau de raccordement (un peu comme pour une machine à laver (avec siphon coupe-air) mais de plus grosse section.	EG	
8.9. 26/05/23 17/08/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. Encore à mettre à jour chez AR.	AR	

8.10. 06/07/23	Suppression du contre-mur aussi à prévoir dans les locaux compteur eau / local surpresseur et local transfo d'isolement. Tous les équipements présents sur cette cloison sont placés sur le mur côté parking. <u>Gaine technique T.1.E. :</u> Au 4^e étage, cette gaine T.1.E. n'existe plus. AR demande par ou passe la ventilation primaire ? Possibilité de la dévier vers T.2.E. A voir avec TS et EG/TS à la rentrée.	TS EG/TS	
8.11. 06/07/23 17/08/23	<u>Système PLUVIA toiture :</u> Plans EG de l'implantation des avaloirs et pentes de toitures approuvés par TS et AR.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.12.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.13.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.14.			
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1.			
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.2. 06/07/23	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u> ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A.	ABO	
12.3. 17/08/23	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> <u>Voir aussi paragraphe 8.3. Lot Techniques Spéciales / généralités ci-dessus.</u> EG est occupé à calculer les sections et circuits des tuyauterie de récolte des eaux de toiture du parking, pour les renvoyer vers l'égout public / réseau eaux de pluie. Les principes doivent être visés et approuvés par ABO.	ABO	
13. POINTS POUR MEMOIRE			
13.1.	ARCHITECTURE <u>Parement façade :</u> Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771		

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)

STABILITE

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage :

Sanitaire :

Ventilation :

Electricité :

Astrid :

Ascenseurs :

PEB

ABORDS

Annexe 1 au PV - Planning initial amont des documents à transmettre

Poste	Date DIFFUSION des plans BPE STAB/TS/AR/ABO/MO
Architecture : Document liés au gros-œuvre	
Escaliers : Coupes toute hauteur	08-Feb-23
BALCONS : Principe, choix, implantation, dimensions figés (pour tous les étages)	16-Feb-23
Brique façade et calpinage briques	14-Mar-23
Techniques spécial	
Ascenseurs	31-Mar-23
Techniques en trémies et à intégrer dans réalisation béton	02-Mar-23
Techniques en toiture	15-May-23
Stabilité	
Principes	
Escaliers	08-Feb-23
Balcons	16-Mar-23
Hourdis	08-Feb-23
Premurs	06-Feb-23
Predalles	15-Feb-23
Fondations	
Poutre de ceinture (coffrage et ferrillage)	30-Oct-23
Pieux du -2	13-Jan-23
Egouttage enterré	27-Jan-23
Bouée de terre	03-Feb-23
Fondations au -2 (poutres et dds de fondations coffrage et ferrillage y compris fosses d'ascenseurs)	03-Feb-23
Couvrant -2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	13-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Feb-23
Couvrant -1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	27-Feb-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Mar-23
Couvrant Rez	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	15-Feb-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	15-Mar-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	05-Apr-23
Couvrant +1	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	13-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	12-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	04-May-23
Couvrant +2	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	16-Mar-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Apr-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	09-May-23
Couvrant +3	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	06-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	09-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	02-Jun-23
Couvrant +4	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	26-Apr-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	30-May-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	20-Jun-23
Couvrant +5	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	01-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	29-Jun-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	21-Aug-23
Couvrant +6	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	20-Jun-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	17-Aug-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	07-Sep-23
Couvrant +7 (Acrotère et cabanons)	
Plans coffr. Structure (+ préfa avec principe ferr.)	03-Aug-23
Plans armatures pour prefab (premurs, predalles, etc...)	04-Sep-23
Plans armatures CSP (Colonnes, voiles, poutres, dalles, etc)	25-Sep-23

Annexe 2 au PV – Etat actuel planning de remise des documents au 15/06/2023 (3 pages).

	adapte préfab	plan	ind	date	Rem par	
STAB Général						
ancrages chimiques dalles				11-05-23		divers cas de scellements
STAB COF						
HtSS-1						
	OK	002	Q			
Ht Rez						
		004	H			
	+/- OK	004	I			manque colonne sous P01 (bloc C)
Ht +01						
	non	005	D	06-06-23		
	non	005	E	14-06-23		'+ 2 poutres P23 (noyau et façade axe B6)
Ht +02						
		006	C	18-04-23		remarques
		006	D			A contrôler
Ht+03 à +06 : acrotères				21-06-22		dossier HEBEL-béton pente
Ht +03						
		007	C			
Ht +04						
		008	C			
Ht +05						
		009	C			
Ht +06						
		009	C			
Terrasses				27-03-23		Hauteur poutre inverse façade vers terrasse niv. STAB et ARCH à contrôler (JBS)
Terrasses				05-05-23		Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures				19-04-23		Hauteur libre cabanon ascenseurs
				15-06-23		Ht+03 "F" Ht +04 "E" Ht +05 "C" Ht +06 "A" : supprimer les percement d'accès en toiture à partir sas lift
				15-06-23		AR doit donner à STAB implantation exacte des acrotères et murs des terrasses "derrière HEBEL" : Ht +03 +04 +05
STAB FER						
HtSS-1						
	OK	303	C	poutres		
	OK	304	B	poutres		
	OK	305	B	poutres		
	OK	306	B	poutres		
	OK	307	-	poutres		
	OK	308	B	poutres		
	OK	341	-	prédalle		
	OK	342	-	prédalle		
	OK	343	A	dalles		
	OK	344	A	dalles		
	OK	345	-	dalles		
	OK	346	-	dalles		
	OK	243	A	rampe		
	OK	361	A	colonnes		
	OK	381	C	voiles		
	OK	382	B	voiles		
Haut REZ						

	adapte préfab	plan	ind		date	Rem par	
	OK	401	A	poutres			
		401	B	poutres			
	OK	402		poutres			date au plus tard le 29/05 reçu 1/06/2023
	OK	403	A	poutres			
	OK	404	A	poutres			
	OK	441		prédalle	25-04-23		date au plus tard le 24/04
	OK	442		prédalle	25-04-23		date au plus tard le 24/04
		443		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		443	A	dalles			
		444		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		444	A	dalles			
		445		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		445	A	dalles			
		446		dalles			date au plus tard le 29/05 reçu 01/06
		446	A	dalles			
	OK	461	A	colonnes			
	OK	481		voiles			
	OK	482		voiles			
	OK	483		voiles			
							PLAN BPE = sans remarques
Haut +1							
		501		poutres			Manque FER P23(noyau) P29 P30 P31 P32
		502		poutres			
				colonnes			date au plus tard le 12/06
				dalles			date au plus tard le 19/06
		541		prédalle			date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
		542		prédalle			date au plus tard le 08/05 reçu 23-05
		581		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
		581	A	voiles			
		582		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
		583		voiles			date au plus tard le 26/04 reçu 23-05
		583	A	voiles			
Haut +2							
				poutres			date au plus tard le 08/08
				colonnes			date au plus tard le 31/07
				dalles			date au plus tard le 08/08
		641		prédalle			date au plus tard le 05/06
		642		prédalles			
				voiles			plus de voiles
AR							
ESCALIER							
Sas d'entrée			A		31-05-23		En attente remarques
							En attente remarques
							En attente remarques
SS-2							
SS-1							
REZ	OK				20-03-23		Différents étages : souci NIVEAUX
		100	H		01-06-23		incohérence stab-ar
		100	I				à vérifier
ET01	NON	101	D		06-06-23		cotes "mal accrochées" et incohérence STAB-AR
		101	E				
Et07 (toit)		107	C		14-04-23		Niveau sup lift F est FAUX
Terrasses	OK				05-05-23		Concordance STAB-AR : poutres inversées avec isolant : hauteurs à adapter en fonction type garde corps , plans et coupes AR non cohérents entre eux
Toitures	OK				19-04-23		Hauteur libre cabanon ascenseurs



		adapte préfab		plan	ind		date	Rem par	

