



Place, Date, Heure : **CHANTIER, 07/09/2023, de 9h00 à 11h30**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.



Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 14/09/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 26/05/23	<u>Changement conseiller PEB :</u> La personne en charge du dossier PEB du projet est en instance de départ de chez  MO demande de communiquer qui sera le remplaçant du conseiller actuel, pour assurer le suivi de chantier. Il reste des questions en suspens (voir ci-dessous chapitre PEB.	PEB	
------------------	---	-----	--

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	313			449
Du 24/08/23 au 07/09/23 exclu		14			14
Situation en date du PV	762	327	0	0	435

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1. 06/10/22 07/09/23	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> Coulage chape de compression couvrant dalle parking intérieur patio en cours. <u>Bloc A :</u> • Verticaux du +1 finis <u>Bloc B :</u> • Verticaux du +1 en cours <u>Bloc C :</u> • Dalle haut Rez en cours <u>Bloc D :</u> • Verticaux du Rez presque finis <u>Bloc E :</u> • Début pose verticaux du Rez <u>Bloc F :</u> • Coulage dalle couvrant -1 en cours		
------------------------------	---	--	--

3. DECOMPOTES

27/09/22

Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.

MO

4. VISITE DU CHANTIER

24/08/23

Il y a un luminaire public qui est placé en bordure du trottoir, contre la limite du domaine privé. De ce fait, à un endroit, le luminaire public se trouve très proche d'un balcon (à 5cm). Il faudrait envisager de décaler le luminaire pour l'écartier du balcon. Le mieux semble de le décaler vers la gauche d'environ 1,50m. Il sera de ce fait plus près de la porte d'entrée de l'immeuble.

5. STABILITE

27/09/22

Eléments HEBEL acrotères de toitures plates :

STAB

STAB a vu avec PEB le nœud constructif du pied d'acrotère. EG prévoit un bloc YTONG de 25cm de haut pour que la continuité de l'isolant horizontal de la toiture avec la façade se fasse au moins sur la moitié de l'épaisseur de l'isolant de toiture.

La note de calcul des acrotères béton a été vérifiée par STAB.

STAB

Dans les plans AR, la trémie fait 134cm de long, mais les cloisons autour de cette trémie permettent d'élargir la trémie, du 2^e au 4^e étage.

L'espace de la trémie est plus large au dernier étage (55 au lieu de 50cm libre intérieur). On ne change rien pour ne rien modifier au niveau des surfaces.

STAB

07/09/23

AR a vérifié les surfaces d'éclairage. Le châssis peut garder la même largeur. On remonte l'allège G.O. à 87cm au-dessus du sol appt fini, soit Niv +65,37 (pour 90cm fini dessus tablette). Pour ce qui concerne les gaines de ventilation présentes sur le toit, on en fait passer une sous la fenêtre, le plus près possible de la façade. L'autre gaine est déviée pour passer le plus lin possible.

STAB
AR

07/09/23

AR a constaté que les couvrants des cages d'escalier ne sont pas prévues en prédalles. STAB va corriger ses plans. On peut prévoir 1 prédalle qui porte sur la largeur de la cage d'escalier (portée 180cm), sans devoir prévoir de filière d'étaisonnement, très difficile car on se trouve au-dessus de l'escalier. Il faut tout au plus renforcer les barres supérieures des raidisseurs. STAB adaptera son plan. A prévoir au haut + 3 et étages suivants.

STAB

07/09/23

EG précise qu'il est occupé à questionner le fabricant des hourdis pour savoir si on peut faire démarrer les parements de briques directement sur les hourdis (prise en compte de la surcharge ponctuelle), ou bien s'il faut désolidariser les parements de cette dalle, auquel cas il faut poser les poser sur des cornières.

EG

07/09/23

AR rappelle qu'il faut prévoir le percement de la ventilation haute de la trémie asc. Vélos. Il y a 2 voiles parallèles. La réservation est prévue dans le voile extérieur, mais pas dans le voile intérieur.

STAB
EG

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort près des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails. 17/08/23 Le niveau des dalles de couverture des trémies est encore à préciser.	AR EG/TS
6.2. 09/03/23 07/09/23	<u>Châssis.</u> EG a transmis les remarques de AR et PEB au fournisseur de châssis. Le fournisseur de EG attend d'avoir toutes les fiches techniques des vitrages pour montrer par le calcul que les performances globales (Uw) sont atteintes avec ce profilé ou un profilé plus épais.	EG
6.3. 23/03/23 31/08/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> AR précise que les DEP étaient de couleur foncée (avec une mention de la teinte RAL 6012) au permis d'urbanisme. Ce qui veut dire que normalement, on ne peut pas modifier ce choix.	MO EG
6.4. 16/05/23 17/08/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> Sauf si besoin plus urgent, AR éditera le bordereau remis à jour lorsque tous les étages auront été passés en revue par MO/COMM.	AR
6.5. 31/08/23	<u>Définition des garde-corps.</u> AR a transmis son détail de principe de découpe de garde-corps pour répondre aux impositions de division et de possible dilatation. EG reviendra avec les propositions du sous-traitant. EG rappelle que selon la localisation, les garde-corps n'ont pas toujours la même hauteur (110cm au 1 ^{er} et 2 ^e étage, 120cm au 3 ^e étage et supérieurs, 108cm sur les toitures terrasses). AR confirme que, quelle que soit la hauteur entre les lisses inférieures et supérieures, on garde le pas croisé de 12cm avec les points de rencontre des barres obliques l'une en face de l'autre. C'est ce qui implique de réaliser des raccords à mi épaisseur pour les lisses inf et sup.	EG AR

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 22/06/23 31/08/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> EG demande au MO et MO/COMM de transmettre les fichiers DWG des plans techniques des cuisines, pour retranscrire les implantations élec et san sur les plans des sous-traitants de EG.	
07/09/23	Les DWG du Rez et du 1 ^{er} étage ont été transmis. Le 2 ^e étage sera transmis ce jour.	MO/COMM
7.2. 07/09/23	<u>Devis EG pour les modifications acquéreurs :</u> MO/COMM demande quand EG pourra répondre aux demandes de prix pour les modifications acquéreurs. EG précise qu'il devrait être en mesure de faire le chiffrage des demandes acquéreurs à partir d'octobre.	EG MO/COMM

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 31/08/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le jeudi 14/09/23	TS EG/TS	14/09/23
8.2. 27/09/22 16/05/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> TS a transmis au MO des factures reçues -pour l'ouverture des dossiers de raccordement des impétrants. Pas d'autre nouvelle.		
31/08/23	Les demandes de raccordements Elec sont en cours chez SIBELGA.		

	Idem pour les demandes de raccordement de VIVAQUA. Mais il faut vérifier si dans les demandes VIVAQUA si des demandes de raccordements égouttage (EU et EV) sont prévus.		
8.3. 17/08/23 31/08/23	<u>Egouttage du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> <u>Voir aussi paragraphe Lot Abords ci-dessous.</u> EG a édité un tableau de dimensionnement des quantités d'eau de pluie récoltées au bord de la dalle du couvrant parking. Ce tableau doit être vérifié et commenté par TS et ABO, chacun pour les parties qui les concernent. EG précise que sur les plans de TS au stade ADJ, il était prévu 5 raccordements à l'égout public, mais en réalité, il n'existe que 3 raccordements préexistants. En additionnant les débits demandés par TS en ADJ, on dépasse les capacités des 3 branchements existants (3x Ø200mm EP et 3x Ø200mm EU). TS précise qu'il a prévu ses 5 possibilités théoriques de raccordement, qui ne tiennent pas compte des éventuels raccordements préexistants. Au vu de ces éléments, il semble nécessaire de prévoir au moins 1 raccordement supplémentaire. MO propose à TS de faire une demande de raccordement séparée pour l'évacuation d'eau de pluie. Ce qui permet de ne pas ralentir la demande pour l'entrée d'eau de ville dans le bâtiment.	TS ABO	
8.4. 17/08/23 31/08/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> <i>EG précise que le fournisseur du système décrit en base n'est pas encore désigné. AR précise qu'il faut étendre le système de gestion de la partie publique du parking aux accès à ce parking (escalier A et ascenseur vélos). Ces 2 accès doivent également recevoir un système de contrôle permettant une certaine restriction d'accès.</i>	TOUS	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.5. 27/04/23 31/08/23	<u>Cabine haute tension :</u> TS précise que la présence de la cabine HT est mentionnée dans la demande de raccordement Elec SIBELGA.		
8.6. 17/08/23	<u>Panneaux solaires :</u> MO revient sur un échange de mail de PEB lors des études, qui demandait que l'appartement A.1.A. soit équipé d'un panneau solaire supplémentaire pour être conforme PEB. TS doit vérifier si le nombre de panneaux solaires prévus dans ses études tient compte de cette demande. EG a bien prévu de rajouter un 2^e panneau solaire pour cet appartement A.1.A. Sur question du MO qui craint le manque de place libre sur la toiture, EG/TS précise que cela ne posera pas de problème pour rajouter ce panneau supplémentaire.	TS PEB	
8.7. 31/08/23	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> TS précise qu'en vérifiant les FT et plans d'exécution sur COOPERLINK, il a remarqué que certains appartements sont alimentés en triphasé alors que l'installation est en monophasé. EG/TS précise que c'est prévu pour permettre une modification ultérieure sans devoir tout recâbler. TS demande aussi à EG/TS de transmettre les notes de calcul des alimentations des appartements depuis les compteurs privatifs, pour vérifier la pertinence des raccordements en 10² et/ou en 16².	TS PEB	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.8. 27/09/22 31/08/23	<u>Sprinklage :</u> Suite à la suppression des châssis dans ce local, le système de sprinklage du local vélos doit être protégé du gel puisque considéré comme local extérieur (tout comme la rampe d'entrée du parking). Soit Tracing, soit glycol. Décision à prendre. EG précise que le Glycol nécessite un entretien régulier (vidange et recharge). A intégrer dans le D.I.U.	EG	
8.9. 26/05/23 17/08/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. Encore à mettre à jour chez AR. Suppression du contre-mur aussi à prévoir dans les locaux compteur eau / local surpresseur et local transfo d'isolement.	AR	

	Tous les équipements présents sur cette cloison sont placés sur le mur côté parking.		
8.10. 06/07/23	<u>Gaine technique T.1.E. :</u> Au 4 ^e étage, cette gaine T.1.E. n'existe plus. AR demande par ou passe la ventilation primaire ? Possibilité de la dévier vers T.2.E. A voir avec TS et EG/TS à la rentrée.	TS EG/TS	
31/08/23	La ventilation haute de la colonne de décharge de ces WC sera déviée vers la trémie T3D du bloc D voisin. On ne traverse pas le plafond de l'appartement vers la trémie T2E.		
8.11. 31/08/23	<u>Raccordements aux égouts publics :</u>	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.12.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.13.			
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.14. 31/08/23	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> Les plans d'exécution des ascenseurs mentionnent des trémies qui font 193cm de profondeur, alors que dans le projet, les trémies font 201cm. EG/TS précise que cela a bien été pris en compte. Les portes palières seront prévues avec des consoles un peu plus longues pour compenser. Idem pour la trémie de l'ascenseur vélos. De plus, TS précise que la cabine de cet ascenseur est moins longue que ce qui est demandé au dossier TS. Cette longueur plus importante était demandée pour pouvoir faire descendre des vélos maxi-cargos de min 250cm de long. EG/TS vérifie avec le sous-traitant. Dans les plans d'exécution, les emplacements des boutons d'appel sont positionnés à côté des trémies. EG/TS confirme qu'ils sont bien prévus sur les encadrements métalliques des portes palières. <u>Finitions cabines :</u> Ascenseur vélos : OK pour full inox. Ascenseurs de personnes : MO d'accord pour plutôt prévoir des parois latérales en stratifié plutôt que full inox. Echantillons à fournir pour choix définitif. AR rappelle que dans les accessoires des cabines, il faut rajouter les « rétroviseurs » sphériques au-dessus des portes.	EG/TS	
9. CONSEILLER PEB			
9.1.			
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1.			
12. ABORDS			
12.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12.2. 06/07/23	<u>Terrasse appartement D.0.A :</u> ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A.	ABO	
12.3. 17/08/23	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> <u>Voir aussi paragraphe 8.3. Lot Techniques Spéciales / généralités ci-dessus.</u>	ABO	

31/08/23

EG est occupé à calculer les sections et circuits des tuyauterie de récolte des eaux de toiture du parking, pour les renvoyer vers l'égout public / réseau eaux de pluie. Les principes doivent être visés et approuvés par ABO.

TS rappelle qu'il n'est pas responsable des dimensionnements de quantités d'eau de pluie récoltées dans les abords. C'est ABO qui doit donner les quantités d'eau de pluie qui sont récupérées (DEP + drains de pieds de façades + balcons qui coulent dans le patio, drain toiture du parking patio). Ces données doivent être calculées par ABO pour dimensionnement des drains, en pieds des façades et en bordure de dalle couvrant parking.

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Sanitaire :

Ventilation :

Electricité :

Sprinklage :

Astrid :

Ascenseurs :



13.4.

PEB

13.5.

ABORDS