

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 15/03/2024, de 09h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Vendredi 22/03/24 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1. 02/02/24		TOUS	
------------------	--	------	--

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : 15/10/2022

Délai contractuel de base : 762 jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	--------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	503			259
Du 01/03/24 au 15/03/24 exclu		14			14
Situation en date du PV	762	517	0	0	245

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries - jours ouvrables épuisés

1.2. 06/10/22 15/03/24	<u>Avancement chantier</u> <u>Général</u> • Maçonneries non portantes en cours au sous-sol -1 et -2 • Pose des canalisations de gaz en cours au plafond du -1. • Pose des canalisations de sprinklage en cours au -1 et -2 • Pose des colonnes verticales de décharges E.U fini. • Trainantes horizontales décharges au plafond -1 en cours • Blocs D-E-F : cloisons intérieures des appartements au +4 fini • Blocs B-C : cloisons intérieures des appartements au +4 en cours • Isolation toiture bloc F finie • Isolation toiture blocs E & D en cours • Parement de façade en cours au bloc F et E niveau +1 • Pose châssis et vitrage en cours au +3 et +4 • Isolants PUR sol + chapes Rez Bloc F, E, D et C finies • Carrelage sol en cours Appts Rez Bloc F. • Chapes en cours dans les blocs C, D, E & F. • Préparation tranchée pour introduction eau VIVAQUA.		
------------------------------	--	--	--


3. DECOMPTES

3.1.	<u>Adaptations PEB :</u>		
------	--------------------------	--	--

12/10/23	Suite aux résultats des encodages transmis par PEB, des adaptations sont à prévoir. Voir commentaire point 9.1 Isolation des sous-sols.	MO
3.2. 02/11/23	<u>Étanchéité des carrelages :</u> Conformément à ce qui a été fait dans le Lot H précédemment, EG avait chiffré l'étanchéité sous les carrelages des SDB (entourage douches et baignoires) mais ce poste n'a pas été retenu dans le bon de commande final. EG recommande fortement de prévoir cette étanchéité. Selon EG, le choix du système d'étanchéité liquide ou via membrane n'a pas d'incidence sur le prix.	MO
3.3. 12/01/24	<u>Cabine HT :</u> Dans l'état actuel du contrat, le poste est en somme à justifier : le budget est à finaliser.	MO
19/01/24	EG envoie à MO une estimation de prix.	EG
02/02/24	Encore à faire.	
3.4. 02/02/24	<u>Garde-corps :</u> EG a transmis une version plus esthétique. MO a donné son accord.	MO EG
3.5. 02/02/24	<u>Modification porte de cuisine – appartement E.1.A :</u> La porte E1A07 va être décalée à 278cm du mur bloc silico-calcaire, dans la cloison qui a déjà été montée.	EG

4. VISITE DU CHANTIER

4.1.	<u>Remarques faites sur LETSBUILD :</u> Remarques faites sur chantier : Voir listing des remarques sur la plateforme LETSBUILD + Listing récapitulatif des remarques de la semaine en annexe du présent PV.	MO
4.2. 24/08/23 19/10/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u> Le luminaire de la façade Sud a été déplacé d'environ 1,50m vers la gauche. Il faut encore décaler le luminaire de la façade Est.	AR
23/02/24	AR demande pourquoi le luminaire public semble attaché au balcon.	EG
08/03/24	Le socle du luminaire a été déstabilisé en creusant une tranchée le long de la façade.	MO
4.3. 26/10/23	<u>Blocage des pieds de volée d'escalier au sous-sol :</u> Pour la première volée du SS -1 vers le Rez de l'escalier E, EG doit vérifier la fixation de pied de volée.	EG
4.4. 23/11/23 12/01/24	<u>Installation des conduites de sprinklage sous-sol :</u> EG ayant ajouté l'isolant PUR 20cm demandé par PEB, les quatre têtes de sprinklage se retrouvent encastrées dedans. TS propose de retourner (tête vers le bas) les deux têtes de sprinklage et les deux autres sont retournées et décalées d'un mètre pour être hors gabarit 2m10.	
26/01/24	TS précise que si on tourne les têtes de sprinklage vers le bas, il faut adapter le modèle des têtes.	EG TS
4.5. 08/03/24	<u>Étanchéité périphérique châssis :</u> AR remarque qu'il manque une membrane périphérique d'étanchéité châssis au Rez du bloc D. EG précise que jusqu'à présent, il était prévu de réaliser les entourages de baies des blocs F et E, pour pouvoir réaliser les parements de briques. Ce châssis fait partie du bloc D qui sera réalisé plus tard.	EG
4.6. 15/03/24	<u>Isolation trémie Asc vélos dans l'appt A1A :</u> Attention à l'étanchéité à l'air réalisée autour du socle de la trémie d'ascenseur dans l'appartement au 1 ^{er} étage. Il faut que les raccords entre les lés de bande d'étanchéité soient parfaitement collés. A vérifier sur tout le pourtour.	EG



Ne pas oublier aussi de bien réaliser les raccords d'étanchéité à l'air autour de la ventilation haute de la trémie d'ascenseur. Prévoir un tube qui traverse l'isolant et la maçonnerie de remplissage de la baie (encore à murer sur la photo).

5. STABILITE

5.1. 27/09/22 19/10/23 30/11/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> <u>Acrotères en béton coulé / préfabriqué :</u> Suite à la réunion, SECO maintient que le béton des acrotères n'est pas étanche. SECO demande à minima une peinture hydrofuge sur le béton afin de le rendre étanche. MO et STAB valident la solution. Reste à définir le type de peinture à utiliser.	STAB EG MO SECO
5.2. 02/02/24 08/03/24	<u>Cabine HT :</u> STAB a répondu à AR par mail et a précisé que la dalle était calculée pour une surcharge de 700Kg/m².	AR STAB
5.3. 16/02/24	<u>Poutre bloc A :</u> Sur question de EG, STAB confirme qu'on peut recouper la poutre qui dépasse de l'alignement de la façade du bloc A sur 30cm de haut. Cela permet à EG de ne pas devoir interrompre sa cornière de départ de brique.	EG STAB

6. ARCHITECTURE

6.1. 05/10/23 23/11/23	<u>Raccord pied de façade :</u> Suite à l'ajout du L de soutènement en béton contre la terrasse du bâtiment C, AR doit revoir le raccord de la façade en brique. Il faut prévoir la cassure dans le jardin, due à la différence de niveau entre le bâtiment C et D. AR a vérifié la FT de localisation des cornières de support des briques de parement, et remarque que les niveaux de ces cornières basses ne sont pas indiqués. Donc coordination avec le niveau du sol extérieur difficile.	ABO AR EG
6.2. 05/10/23 15/03/24	<u>Briques Ecobrick :</u> MAJ des élévations au 1/100 faite par AR. La teinte du joint souple a bien été confirmée par AR. Il s'agit de la ref « Donker beige », soit l'échantillon du bas sur la photo ci-contre. La FT du produit doit encore être transmise pour approbation.	
6.3. 12/10/23 02/02/24	<u>Local vélos :</u> EG et MO choisissent une finition plafonnée pour les murs silico sauf pour les murs de la cage d'escalier qui doivent être isolés. AR confirme que le local vélo est dans le volume protégé et que par conséquent l'isolant n'est pas nécessaire au niveau de la cage d'escalier.	AR MO EG
6.4. 16/11/23 23/02/24 08/03/24	<u>Porte SAS ascenseur sous-sol -1 :</u> AR a questionné ASSA ABLOY pour connaître les références du matériel préconisé. AR précise que pour d'autres projets, les instances publiques sont venues faire des constats de bonne exécution des installations vélos. Ici, dans le PU, il était prévu 1 porte automatique à l'entrée du couloir des locaux vélos. Par contre, rien de prévu pour la porte à la sortie du sas ascenseur ni pour les portes de chacun des locaux vélos. EG précise que dans le dossier d'exécution, plus aucune porte n'était indiquée.	AR

	AR reprendra contact avec ASSA ABLOY pour connaître les caractéristiques des fermes-portes avec retard à la fermeture.	EG	
6.5. 16/02/24 23/02/24	<u>Destination local SS -2 bloc A :</u> AR doit vérifier que ce local sans affectation peut être un local commun et que ce n'est pas une cave qui aurait perdu son numéro. AR a vérifié dans le PU : pas d'affectation prévue. Ce sera donc un local commun à destination du syndic. Il faut prévoir un cylindre « syndic ».	AR MO	
6.6. 16/02/24 08/03/24 15/03/24	<u>Châssis ventilation ascenseur vélo :</u> EG demande que AR remette son détail D104 - Esc A SSol à jour suite à la fermeture de la baie du débarras de l'Appt A.1.A. Encore à faire par AR.	AR	
6.7. 01/03/24 15/03/24	<u>Finition porte sectionnelle entrée parking :</u> Les détails d'encadrement de porte seront finalisés avec le placeur de la porte lorsqu'il sera désigné.	EG AR	
6.8. 01/03/24 08/03/24	<u>Valeurs des batées des portes ouvrant vers l'extérieur :</u> EG fait remarquer des petites erreurs de hachures sur certaines élévations les anciennes briques verticales apparaissent encore sous les briques horizontales. AR fera la mise à jour, en même temps que la mise à jour des cotes sur les façades au 1/100. EG précise aussi qu'il y a un garde-corps complet dessiné devant la porte fenêtre en façade Ouest du séjour de l'appartement.	EG AR MO	

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 23/11/23 15/03/24	<u>Position des chaudières et double-flux :</u> MO et MO/COM ont communiqué à AR les changements d'implantation des chaudières et double flux. AR implémente ses plans en fonction de ces infos. Les plans COMM de ces appartements seront aussi mis à jour.	EG/TS MO MO/COMM	
7.2. 14/12/23	<u>Appartement témoin :</u> MO confirme que l'appartement E.1.B. servira d'appartement témoin et sera réceptionné en mai 2024. Les finitions de cet appartement seront aussi valables pour le lot F voisin. Le planning et la sécurité des accès sera à mettre en place avec EG. Il faudra également soigner les abords à rue du côté de l'entrée de l'appartement E.1.B.	MO MO/COMM EG	
7.3. 26/01/24 02/02/24	<u>Planning choix MO appartements invendus :</u> S'il y a une vente, MO/COMM contactera en fonction EG ou DESCO. MO/COMM prévoira un mémo pour le vendeur : plus de choix possible sauf au cas par cas.	MO/COMM EG MO	
7.4. 15/03/24	<u>Carrelage des SDB :</u> MO précise à EG qu'il y a eu une confusion sur les directives données à QUADRUS pour les carrelages. Dans les appartements invendus, on prévoit des cornières de rive de carrelages en PVC. Dans les appartements vendus, ce sont des cornières alu qui sont prévues. Ce qui est indiqué dans les listes de QUADRUS de fournitures par appartement, doit donc être adapté.	EG	
7.5. 15/03/24	<u>Journée chantier ouvert :</u> MO prévoit d'organiser une visite du chantier pour les acquéreurs. La date est à définir au mois de mai / juin. Le principe est que toutes les chapes soient terminées. L'appartement témoin doit aussi être terminé pour cette date. Pour info, la peinture est commandée à EG. MO/COM a entamé les discussions avec l'entreprise qui se chargera de l'aménagement mobilier de l'appartement.	EG MO MO/COMM	
7.6. 15/03/24	<u>Modification cloison appartement A.6.A. :</u> L'appartement A.6.A. est vendu. L'acheteur souhaite modifier une cloison. EG a donné son accord. MO/COM aura l'accord formel de l'acheteur lundi pour cette modification. AR modifie son plan.		

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

8.1. 27/04/23 23/02/24	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le vendredi 22/03/24	TS EG/TS	22/03/24
8.2. 23/02/24 08/03/24	<u>Contrôle de l'exécution :</u> TS rappelle qu'il a demandé le planning de fermeture de trémie. EG/TS le transfère. EG/TS a transmis le planning à TS. EG/TS envoie copie du planning à AR pour info.	EG/TS	
8.3. 27/09/22 23/02/24	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants – SIBELGA - Electricité :</u> <u>Cabine HT :</u> EG/TS a vérifié le délai annoncé de mai 2024 pour l'introduction des câblages HT et BT ; Le délai ne peut pas être compressé. EG/TS annonce que la cabine HT sera installée mi-juin 2024.	MO EG/TS	
8.4. 26/10/23 23/02/24	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants – SIBELGA - Gaz :</u> L'introduction est prévue mi-mai en même temps que la BT.		
8.5. 17/08/23 09/02/24	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> La proposition du fournisseur ne convient pas à MO. MO demande de mettre à jour l'offre incluant un lecteur de plaque, l'ouverture d'ascenseur coté rue avec code à 4 chiffres et la gâche électrique pour l'escalier côté rue.	EG MO	
8.6. 28/09/23 23/02/24 08/03/24	<u>Entrée des impétrants - VIVAQUA :</u> L'établissement du branchement d'eau est prévu à 8h le 18 mars. EG doit prévoir une tranchée dans la partie privative ainsi que le fourreau et le forage au travers des pieux. Date intervention VIVAQUA confirmée. EG/TS précise que les infos sur la position et diam du percement à réaliser dans le voile de pieux a été communiquée, soit Ø200mm à 25cm du mur de l'ascenseur vélos voisin. Toute la panoplie compteurs + vannes sera posée sur le mur de l'ascenseur.	EG/TS	18/03/24
8.7. 28/09/23 09/02/24 23/02/24 08/03/24	<u>Entrée des impétrants - PROXIMUS :</u> L'intervention de Proximus pour la visite technique est prévue pour le 15 mai. MO doit confirmer mi-avril que le câblage fibre des appartements est prêt. EG confirme que les précâblages des fibres optiques des appartements seront bien finis pour cette date. Reste à définir de quelle manière les bornes électriques seront connectées à Internet. Est-ce que la copropriété doit prévoir une connexion internet, ou bien est-ce EDI qui s'en charge. En fonction du choix, un / des départs supplémentaires devront être prévus dans le bornier PROXIMUS.	EG/TS MO	
8.8. 05/10/23 08/03/24 15/03/24	<u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage public :</u> Toujours pas de nouvelle. EG précise que sans les informations précises sur ces raccordements, il ne sait pas planifier les interventions sur les abords. EG demande que les infos utiles lui soient communiquées au plus tard le 19 avril. MO a reçu le rapport de HCO hier. MO va l'analyser et le transmettre.	MO	19/04/24
8.9. 12/10/23 09/02/24	<u>Gestion des bornes de recharge voitures électriques :</u> La localisation des armoires de gestion des bornes de recharge voitures doit encore être finalisée. Précision sur la limite d'intervention de EG : EG doit prévoir le départ TGBT avec asservissement incendie et bouton poussoir d'arrêt d'urgence à l'entrée du parking. EG doit aussi prévoir les chemins de câble au plafond du SS -2. Les autres interventions seront à charge de EDI.	MO EG	
8.10.	<u>Analyse de risque :</u>		

26/01/24 23/02/24	EG/TS doit vérifier que la commande de la porte sectionnelle est bien asservie à la détection incendie et donc alimentée sur un circuit de secours (groupe électrogène).	TS EG/TS MO	
08/03/24	Sur question de TS, il est décidé que les 2 portes sectionnelles (entrée à rue et parking -1) seront sur circuit électrique normal mais asservies à la centrale d'alerte incendie qui prévoira de les ouvrir lors d'une alerte incendie.		
8.11. 08/03/24	<u>Volet Rf rampe :</u> Il y a confusion entre les plans AR et TS. TS a bien prévu un rideau Rf 60'. Vérification rapport pompiers : Rien de précis n'est indiqué mais TS confirme qu'il est bien prévu une barrière E60' pour permettre la séparation des 2 niveaux de parkings en 2 compartiments feu séparés.		
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.12. 27/04/23 26/01/24	<u>Cabine haute tension :</u> EG/TS précise avoir indiqué une cabine à réarmement motorisée dans son offre et un TGBT de 630 KVA avec 8 départs (6 départs communs + 1 départ communs SS + 1 départ bornes voitures). Le délai prévisionnel annonce la mise en place des cabines des communs avant les congés estivaux. Sur question de TS, EG/TS confirme que le TGBT sera bien placé dans le local basse tension, position exacte à définir par EG/TS.	TS EG/TS	
8.13. 31/08/23 09/02/24 23/02/24	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> Fait. EG/TS renverra le tableau avec les informations filtrées à TS. Encore à faire.	EG/TS TS	
8.14. 09/02/24 23/02/24	<u>Mise à la terre des installations :</u> EG/TS vérifie avec le ST électricité les régimes de terre à prévoir pour les différents circuits (BT, HT). En cours.	EG/TS	
8.15. 08/03/24	<u>Réseau ASTRID sous-sols :</u> TS rappelle à EG de prévoir des tests pour vérifier la nécessité de placer des antennes relais pour le réseau ASTRID dans les 2 sous-sols ou seulement au -2. Et surtout, ne pas oublier de placer le câblage nécessaire dans les trémies techniques, vers les antennes en toiture du A.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.16. 02/02/24	<u>Accès CLV de l'appartement F.1.C :</u> Afin de garantir un accès au siphon en pied de CLV de l'appartement F.1.C au 1 ^{er} étage, il faut prévoir une trappe Rf dans le haut de la cloison de la trémie T5F au plafond du rez coté sortie de secours. AR adapte dans son plan.	EG AR	
8.17. 02/02/24 09/02/24 16/02/24 23/02/24	<u>Ajout trappes de visites A-B-C :</u> Certaines trémies ne sortent pas en toiture. Il faut donc prévoir au dernier étage des trapillons de visite pour atteindre les knits pour les ventilations primaires de décharges sanitaires. AR contacte EG/TS. Il y a un trapillon à prévoir : L200 x H300 dans la SDB du B.5.B. EG/TS précise qu'il faut également prévoir des trapillons pour les trémies T2B et T2A qui ne sortent pas en toiture. AR met à jour son plan du 5 ^{ème} étage avec sous plafond des regards 30x30 Rf60.	AR EG/TS	
8.18. 09/02/24	<u>KIT glycol :</u> EG/TS informe que le kit glycol est déplacé entre les emplacements pour vélos cargos et le mur.	EG/TS	
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.19. 12/01/24 26/01/24	<u>Décalage des tuyaux en toiture :</u> Les plans de ventilation en toiture ont été déposés sur Cooperlink pour remarques ou approbation. Le tuyau de la ventilation qui sort de la trémie T1D doit longer la façade et passer sous l'allège de la fenêtre. AR met à jour son plan. Au droit des trois terrasses sur la toiture plate (3-4-5èmes étages), il y a à chaque fois une trémie proche du conduit d'air vicié de ventilation. TS précise que pour les sorties de gaz brûlé, il était prévu que les rejets d'air soient déviés. EG/TS et TS discuteront de solutions possibles pour les rejets d'air vicié de ventilation.	EG EG/TS	

TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION

8.20. 21/09/23 23/11/23 07/12/23	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> TS préconise de mettre la sonde hygrométrique dans les gaines qui mènent aux caves plutôt qu'à l'extérieur dans le jardin. Suivant conseil de TS, EG/TS fera modifier les ventilations des sous-sols pour pulser l'air dans les couloirs de cavettes et faire les reprises dans les cavettes elles-mêmes.	TOUS	
8.21. 23/11/23 12/01/24	<u>Continuité ventilation parking SS -1 :</u> TS précise qu'il faut conserver un passage d'air (20.000 m³/h) au travers de la porte sectionnelle qui sépare la partie privée de la partie publique du parking. 3 solutions possibles : 1) Partie grillagée dans la porte sectionnelle 2) Espace libre au-dessus de la porte sectionnelle 3) Remplacement du mur entre les places de parking 15 et 16 par une cloison grillagée EG fera une proposition. TS précise que pour une vitesse de 2m/s, on doit prévoir 2.7 m² de libre. On peut accepter une vitesse jusqu'à 2.5m/s – 3m/s pour légèrement réduire la section si nécessaire.	EG TS MO	
8.22. 09/02/24 23/02/24	<u>Ventilation CO au sous-sol :</u> EG a proposé une tourelle d'extraction à placer en toiture. TS précise qu'en base il était prévu un groupe d'extraction à placer au SS -1 (local dans le bloc F). MO confirme qu'au stade étude ce point avait été discuté et que les nuisances sonores avaient conduit à placer le groupe au SS -1. Ce principe doit être respecté. Vu les problèmes de proximité entre le groupe en toiture et les terrasses (nuisances sonores), EG décide de demander à son ST de revenir à la base. AR précise qu'il faut vérifier la dimension de la grille en sortie de trémie ; Dans le dossier d'étude, il est prévu 3.2 m². Cette grille ne peut être orientée vers la terrasse voisine.	EG MO TS	
8.23. 08/03/24	<u>Ventilation caves sous-sol :</u> Les sorties de prise d'air frais et de rejet d'air vicié des caves et couloirs se trouvent dans les abords. AR doit faire es détails de principe de ces prises d'air. Les sorties seront maçonnées avec des rehausses en ventelles idem que les bluekits.	AR	

TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS

8.24. 31/08/23 23/02/24 08/03/24	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> EG/TS confirme que [REDACTED] va venir pour le mesurage des trémies en vue de la production des ascenseurs. EG/TS précise qu'il existe la possibilité de mettre un demi-cylindre pour l'ouverture de l'ascenseur vélo + un clavier à code. Le mesurage des trémies est prévu semaine 12. La pose débutera 6 semaines plus tard. données reprises aux plans de [REDACTED] EG/TS précise que ce qui est représenté sur le plan de [REDACTED] n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas de retour de tête de mur. EG/TS prendra les renseignements nécessaires pour vérifier comment faire les raccords avec les briques de parement / porte palière Rez de cet ascenseur.	EG/TS	
---	--	-------	--

9. CONSEILLER PEB

9.1. 14/09/23 07/12/23 12/01/24	<u>Isolation des sous-sols :</u> Reste encore à solutionner l'isolation à l'interface entre rampe voiture et appartement C.0.B. Pour parler MO propose d'inviter la responsable PEB à la prochaine réunion de chantier. EG a proposé à PEB de soigner les détails d'étanchéité à l'air pour améliorer son impact sur la performance globale de l'appartement C.0.B. Le choix de l'isolant se fera en fonction de cette performance.	EG PEB	
9.2. 07/12/23	<u>Choix des vitrages :</u> Pour l'appartement C.0.B., PEB demande de prévoir des vitrages avec un facteur solaire très différent des autres châssis du chantier, pour compenser le déficit de performance énergétique de cet appartement. De telles différences de facteur solaire ne sont pas acceptables à cause des différences de teinte de vitrage qui se verront très fortement. Il faut essayer de voir ou il est possible de gagner des points sur d'autres aspects de		



14/12/23 12/01/24	<i>l'enveloppe de cet appartement, pour pouvoir garder des vitrages semblables aux vitrages voisins.</i> <i>Des pistes possibles sont :</i> <i>Meilleure étanchéité à l'air de cet appartement</i> <i>Majorer les épaisseurs d'isolants si c'est encore possible (façades, mur d'interface avec rampe parking)</i> <i>Placer plus de panneaux solaires pour cet appartement.</i> <i>Il y a une réunion prévue avec PEB le vendredi 15/12/23.</i> <i>Suite à la réunion du 15/12/23, PEB a encore modifié certains éléments qui avaient pourtant été validés en réunion.</i>	PEB	
9.3. 09/02/24	<u>Isolation en pied de façade :</u> Un isolant 20cm était prévu en base. PEB demande maintenant de passer à un isolant 25cm. EG vérifie avec EPB s'il est possible de rester en 20cm.	EG PEB	
9.4. 09/02/24	<u>Localisation des isolants en façade :</u> AR a transmis la localisation des isolants PUR 25cm pour les quatre appartements concernés au rez-de-chaussée (blocs A et C).	AR EG	
10. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10.1. 26/10/23	<u>Présence de CSS aux réunions de chantier :</u> MO précise qu'il faut organiser des réunions régulières de la cellule de coordination, en présence de tous les bureaux d'études et de l'entreprise. MO contacte CSS afin d'organiser de telles réunions régulièrement.	MO CSS	
11. ACOUSTIQUE			
11.1. 26/10/23	<u>Approbation des FT :</u> EG rappelle qu'AC doit approuver les FT qui la concerne sur Cooperlink. EG contacte AC pour mise à jour.	EG AC	
11.2. 12/01/24	<u>Portes acoustiques :</u> AR vérifie avec AC quelles sont les performances acoustiques demandées pour les portes entre les chambres et les séjours. Pour rappel, une porte 35 dB est prévue entre un local technique et une pièce de vie (WC et SDB compris).	AR	
19/01/24	AC confirme qu'entre chambre et séjour il faut un affaiblissement de 35dB.	AC	
12. ABORDS			
12.1. 06/07/23	<u>Terrasse appartement D.O.A :</u> ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.O.A.	ABO	
14/09/23	Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.		
12.2. 17/08/23 28/09/23	<u>Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> ABO a transmis les quantités d'eau de pluie qui sont à récolter pour l'espace du patio. Il faut vérifier comment la récolte de ces eaux de pluie se répartit dans les raccordements existants ou non. Normalement, pour le permis d'environnement, des quantités d'eau de pluie ont aussi été définies. On peut vérifier les chiffres donnés pour comparaison.	ABO ABO	
12.3. 14/09/23	<u>Aménagement patio central :</u> MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier.		
23/11/23	Le plan mis à jour a été transmis par mail.	ABO	
12.4. 16/11/23	<u>Encombrement poutre au -1 à l'angle du bloc A :</u> En fonction de l'encombrement de la poutre emballée, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de modifications des abords pour le chemin de gravier périphérique.	ABO	



12.5. 14/12/23	<u>Zones de plantations sous les balcons :</u> MO a discuté avec ABO au sujet de la mauvaise reprise des plantes dans les parterres sous les balcons. Il faut prévoir des plantes demandant peu d'eau (fougères, lierres) ou des aménagements minéraux (gravier pierres de rocaille).	ABO MO
-------------------	--	-----------

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige
Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :


Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)
Profilé de marque ALUK et modèle Triton Revive

DEP :

Teinte RAL 6012 Mat (vert noir)

Sol locaux communs :

Quadrus



Carrelage murs appartements :

Concernant le carrelage des salles de bain/douche des blocs D-E-F (grande hauteur), si le faux plafond se situe en dessous de 250 cm, le carrelage est posé sur toute la hauteur. Si le faux plafond se situe au-dessus de 250cm, le carrelage est posé à hauteur de porte avec un module entier et le carrelage coupé se trouve au niveau du sol.

Dans le descriptif commercial, il est indiqué que les carrelages vont partout jusqu'au plafond. Donc, dans les blocs D, E & F, on place les faux-plafonds à 270cm.
Dans les autres cas, on va jusqu'au plafond ou jusqu'au faux plafond quand il y en a un.

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage :

Sanitaire :

Ventilation :

Electricité :

Sprinklage :

Astrid :

Ascenseurs :

Châssis :



13.4.

PEB

13.5.
02/02/24

ABORDS

Clotûres Bekaert :

MO propose de choisir les clotûres Bekaert en colori noir pour éviter de dissoner avec la couleur verte des châssis et des garde-corps. AR regarde en interne.